INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 6

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR:
POR PRÓRROGA:
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE OBJETO: 990 de 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

PLAZO INICIAL: **CIENTO CATORCE (114) MESES** **PLAZO ACUMULADO:** **CIENTO CATORCE (114) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **28/06/2021**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2031
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **30/03/2022** FECHA DE REANUDACIÓ N°1: **11/04/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **11/09/2030**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **16/09/2021** FECHA DE REANUDACIÓNN°1: **26/08/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **26/07/2031**

VALOR INICIAL **$ 46 719 707 260.00** VALOR ADICIONES **$ 3 204 167 986.00**
VALOR ACUMULADO **$ 49 923 875 246.00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS AÑO		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION No. 5 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 31 de Diciembre de 2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	Cantidad	CONCEPTO		COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (Hombre-Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	Director de Interventoría	2021-2022	$ 7 500 000	$ 500 000	114.00	$ 912 000 000	$ 7 500 000	$ 500 000	11.67000	$ 93 360 000.00				11.67	$ 93 360 000	11.670	$ 93 360 000
1A	1	Director de Interventoría	2022-2023					$ 8 475 000	$ 565 000	11.74000	$ 106 129 600.00				11.74	$ 106 129 600	11.740	$ 106 129 600
1B	1	Director de Interventoría	Jul 2023-Dic 2023					$ 9 450 000	$ 630 000	86.33000	$ 870 206 400.00	-	-80.330	-$ 809 726 400	6.00	$ 60 480 000	6.000	$ 60 480 000
1C	**1**	**Director de Interventoría**	**2024-2030**					**$ 9 450 000**	**$ 630 000**				**80.330**	**$ 809 726 400**			**80.330**	**$ 809 726 400**
2	2	Ingeniero Residente de Interventoría	2021-2022	$ 5 200 000	$ 500 000	442.00	$ 2 519 400 000	$ 5 200 000	$ 500 000	17.42000	$ 99 294 000.00				17.42	$ 99 294 000	17.420	$ 99 294 000
2A	3	Ingeniero Residente de Interventoría	2022-2023					$ 5 876 000	$ 565 000	31.50000	$ 202 891 500.00				31.50	$ 202 891 500	31.500	$ 202 891 500
2B	3	Ingeniero Residente de Interventoría	Jul 2023-Dic 2023					$ 6 552 000	$ 630 000	258.99000	$ 1 860 066 180.00	-	-244.080	-$ 1 752 982 560	14.91	$ 107 083 620	14.910	$ 107 083 620
2C	**3**	**Ingeniero Residente de Interventoría**	**2024-2030**					**$ 6 552 000**	**$ 630 000**				**244.080**	**$ 1 752 982 560**			**244.080**	**$ 1 752 982 560**
3	2	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2021-2022	$ 3 500 000	$ 400 000	436.00	$ 1 700 400 000	$ 3 500 000	$ 400 000	28.21000	$ 110 019 000.00				28.21	$ 110 019 000	28.210	$ 110 019 000
3A	3	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2022-2023					$ 3 955 000	$ 452 000	32.75000	$ 144 329 250.00			$ -	32.75	$ 144 329 250	32.750	$ 144 329 250
3B	4	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	Jul 2023-Dic 2023					$ 4 410 000	$ 504 000	345.32000	$ 1 696 902 480.00	-	-329.790	-$ 1 620 588 060	15.53	$ 76 314 420	15.530	$ 76 314 420
3C	**4**	**Ingeniero Auxiliar de Interventoría**	**2024-2030**					**$ 4 410 000**	**$ 504 000**				**329.790**	**$ 1 620 588 060**			**329.790**	**$ 1 620 588 060**
4	1	Especialista Ambiental	2021-2022	$ 6 800 000		23.00	$ 156 400 000	$ 6 800 000	$ -	3.16700	$ 21 535 600.00				3.167	$ 21 535 600	3.167	$ 21 535 600
4A	1	Especialista Ambiental	2022-2023					$ 7 684 000	$ -	4.00000	$ 30 736 000.00				4.00	$ 30 736 000	4.000	$ 30 736 000
4B	1	Especialista Ambiental	Jul 2023-Dic 2023					$ 8 568 000	$ -	34.53000	$ 295 853 040.00	-	-32.180	-$ 275 718 240	2.35	$ 20 134 800	2.350	$ 20 134 800
4C	**1**	**Especialista Ambiental**	**2024-2030**					**$ 8 568 000**	**$ -**				**32.180**	**$ 275 718 240**			**32.180**	**$ 275 718 240**
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000	$ 6 800 000	$ -	1.60000	$ 10 880 000.00				1.600	$ 10 880 000	1.600	$ 10 880 000
5A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	2022-2023					$ 7 684 000	$ -	3.75000	$ 28 815 000.00				3.75	$ 28 815 000	3.750	$ 28 815 000
5B	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	Jul 2023-Dic 2023					$ 8 568 000	$ -	5.24000	$ 44 896 320.00	-	-3.440	-$ 29 473 920	1.80	$ 15 422 400	1.800	$ 15 422 400
5C	**1**	**Especialista en Geología y/o Geotecnia**	**2024-2030**					**$ 8 568 000**	**$ -**				**3.440**	**$ 29 473 920**			**3.440**	**$ 29 473 920**
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000	$ 6 800 000	$ -	1.94000	$ 13 192 000.00				1.940	$ 13 192 000	1.940	$ 13 192 000
6A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	2022-2023					$ 7 684 000	$ -	4.13000	$ 31 734 920.00				4.13	$ 31 734 920	4.130	$ 31 734 920
6B	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	Jul 2023-Dic 2023					$ 8 568 000	$ -	4.63000	$ 39 669 840.00	-	-4.030	-$ 34 529 040	0.60	$ 5 140 800	0.600	$ 5 140 800
6C	**1**	**Especialista en Pavimentos y/o Vías**	**2024-2030**					**$ 8 568 000**	**$ -**				**4.03**	**$ 34 529 040**			**4.030**	**$ 34 529 040**
7	1	Especialista en Estructuras	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000	$ 6 800 000	$ -	1.71000	$ 11 628 000.00				1.71	$ 11 628 000	1.710	$ 11 628 000
7A	1	Especialista en Estructuras	2022-2023					$ 7 684 000	$ -	2.80000	$ 21 515 200.00				2.80	$ 21 515 200	2.800	$ 21 515 200
7B	1	Especialista en Estructuras	Jul 2023-Dic 2023					$ 8 568 000	$ -	7.08000	$ 60 661 440.00	-	-5.530	-$ 47 381 040	1.55	$ 13 280 400	1.550	$ 13 280 400
7C	**1**	**Especialista en Estructuras**	**2024-2030**					**$ 8 568 000**	**$ -**				**5.530**	**$ 47 381 040**			**5.530**	**$ 47 381 040**
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000	$ 6 800 000	$ -	3.60000	$ 24 480 000.00				3.60	$ 24 480 000	3.600	$ 24 480 000
8A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	2022-2023					$ 7 684 000	$ -	3.70000	$ 28 430 800.00				3.70	$ 28 430 800	3.700	$ 28 430 800
8B	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	Jul 2023-Dic 2023					$ 8 568 000	$ -	3.67000	$ 31 444 560.00	-	-2.770	-$ 23 733 360	0.90	$ 7 711 200	0.900	$ 7 711 200
6C	**1**	**Especialista en Pavimentos y/o Vías**	**2024-2030**					**$ 8 568 000**	**$ -**				**2.770**	**$ 23 733 360**			**2.770**	**$ 23 733 360**
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	2021-2022	$ 6 800 000		8.00	$ 54 400 000	$ 6 800 000	$ -	3.40000	$ 23 120 000.00				3.40	$ 23 120 000	3.400	$ 23 120 000
9A	1	Especialista en Diseño Geométrico	2022-2023					$ 7 684 000	$ -	5.10000	$ 39 188 400.00				5.10	$ 39 188 400	5.100	$ 39 188 400
9B	1	Especialista en Diseño Geométrico	Jul 2023-Dic 2023					$ 8 568 000	$ -	1.78000	$ 15 251 040.00	-	-0.830	-$ 7 111 440	0.95	$ 8 139 600	0.950	$ 8 139 600
9C	**1**	**Especialista en Diseño Geométrico**	**2024-2030**					**$ 8 568 000**	**$ -**				**0.830**	**$ 7 111 440**			**0.830**	**$ 7 111 440**
10	1	Especialista en Tránsito	2021-2022	$ 6 800 000		2.00	$ 13 600 000	$ 6 800 000	$ -	1.00000	$ 6 800 000.00				1.00	$ 6 800 000	1.000	$ 6 800 000
10A	1	Especialista en Tránsito	2022-2023					$ 7 684 000	$ -	0.40000	$ 3 073 600.00				0.40	$ 3 073 600	0.400	$ 3 073 600
10B	1	Especialista en Tránsito	Jul 2023-Dic 2023					$ 8 568 000	$ -	2.16000	$ 18 506 880.00	-	-2.160	-$ 18 506 880	-	$ -	0.000	$ -
10B	**1**	**Especialista en Tránsito**	**2024-2030**					**$ 8 568 000**	**$ -**				**2.160**	**$ 18 506 880**			**2.160**	**$ 18 506 880**
11	1	Especialista en Sostenibilidad	2021-2022	$ 6 000 000		17.00	$ 102 000 000	$ 6 000 000	$ -	2.11000	$ 12 660 000.00				2.11	$ 12 660 000	2.110	$ 12 660 000
11A	1	Especialista en Sostenibilidad	2022-2023					$ 6 780 000	$ -	4.00000	$ 27 120 000.00			$ -	4.00	$ 27 120 000	4.000	$ 27 120 000
11B	1	Especialista en Sostenibilidad	Jul 2023-Dic 2023					$ 7 560 000	$ -	11.13000	$ 84 142 800.00	-	-8.190	-$ 61 916 400	2.94	$ 22 226 400	2.940	$ 22 226 400

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 6

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR:
POR PRÓRROGA:
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE OBJETO: 990 de 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

PLAZO INICIAL: **CIENTO CATORCE (114) MESES** **PLAZO ACUMULADO:** **CIENTO CATORCE (114) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **28/06/2021**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2031
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **30/03/2022** FECHA DE REANUDACIÓ N°1: **11/04/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **11/09/2030**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **16/09/2021** FECHA DE REANUDACIÓNN°1: **26/08/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **26/07/2031**

VALOR INICIAL $ **46 719 707 260.00** VALOR ADICIONES $ **3 204 167 986.00**
VALOR ACUMULADO $ **49 923 875 246.00**

Cantidad		CONCEPTO		Costo	Unidad	TOTAL DEDICACION RECURSO	Valor Total	Costos	Unidad	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
11C	**1**	**Especialista en Sostenibilidad**	**2024-2030**					**$ 7 560 000**	**$ -**				**8.190**	**$ 61 916 400**			**8.190**	**$ 61 916 400**
12	1	Líder de Integración	2021-2022	$ 6 000 000		112.00	$ 672 000 000	$ 6 000 000	$ -	8.04000	$ 48 240 000.00				8.04	$ 48 240 000	8.040	$ 48 240 000
12A	1	Líder de Integración	2022-2023					$ 6 780 000	$ -	12.00000	$ 81 360 000.00				12.00	$ 81 360 000	12.000	$ 81 360 000
12B	1	Líder de Integración	Jul 2023-Dic 2023					$ 7 560 000	$ -	86.33000	$ 652 654 800.00	-	-80.330	-$ 607 294 800	6.00	$ 45 360 000	6.000	$ 45 360 000
12C	**1**	**Líder de Integración**	**2024-2030**					**$ 7 560 000**	**$ -**				**80.330**	**$ 607 294 800**			**80.330**	**$ 607 294 800**
13	2	Profesional Social	2021-2022	$ 4 200 000		215.00	$ 903 000 000	$ 4 200 000	$ -	12.47000	$ 52 374 000.00				12.47	$ 52 374 000	12.470	$ 52 374 000
13A	2	Profesional Social	2022-2023					$ 4 746 000	$ -	21.83000	$ 103 605 180.00				21.83	$ 103 605 180	21.830	$ 103 605 180
13B	2	Profesional Social	Jul 2023-Dic 2023					$ 5 292 000	$ -	172.66000	$ 913 716 720.00	-	-162.560	-$ 860 267 520	10.10	$ 53 449 200	10.100	$ 53 449 200
13C	**2**	**Profesional Social**	**2024-2030**					**$ 5 292 000**	**$ -**				**162.560**	**$ 860 267 520**			**162.560**	**$ 860 267 520**
14	2	Profesional Ambiental	2021-2022	$ 4 500 000		218.00	$ 981 000 000	$ 4 500 000	$ -	10.13000	$ 45 585 000.00				10.13	$ 45 585 000	10.130	$ 45 585 000
14A	2	Profesional Ambiental	2022-2023					$ 5 085 000	$ -	20.58000	$ 104 649 300.00				20.58	$ 104 649 300	20.580	$ 104 649 300
14B	2	Profesional Ambiental	Jul 2023-Dic 2023					$ 5 670 000	$ -	172.66000	$ 978 982 200.00	-	-162.330	-$ 920 411 100	10.33	$ 58 571 100	10.330	$ 58 571 100
14B	**2**	**Profesional Ambiental**	**2024-2030**					**$ 5 670 000**	**$ -**				**162.330**	**$ 920 411 100**			**162.330**	**$ 920 411 100**
15	1	Profesional Técnico Predial	2021-2022	$ 4 500 000	$ 300 000	104.00	$ 499 200 000	$ 4 500 000	$ 300 000	9.22000	$ 44 256 000.00				9.22	$ 44 256 000	9.220	$ 44 256 000
15A	1	Profesional Técnico Predial	2022-2023					$ 5 085 000	$ 339 000	2.03000	$ 11 010 720.00				2.03	$ 11 010 720	2.030	$ 11 010 720
15B	1	Profesional Técnico Predial	Jul 2023-Dic 2023					$ 5 670 000	$ 378 000	6.47000	$ 39 130 560.00	-	-6.470	-$ 39 130 560	-	$ -	0.000	$ -
15C	**1**	**Profesional Técnico Predial**	**2024-2030**					**$ 5 670 000**	**$ -**				**6.470**	**$ 36 684 900**			**6.470**	**$ 36 684 900**
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2021-2022	$ 4 500 000		11.00	$ 49 500 000	$ 4 500 000	$ -	0.82000	$ 3 690 000.00				0.82	$ 3 690 000	0.820	$ 3 690 000
16A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	2022-2023					$ 5 085 000	$ -	1.20000	$ 6 102 000.00				1.20	$ 6 102 000	1.200	$ 6 102 000
16B	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	Jul 2023-Dic 2023					$ 5 670 000	$ -	8.63000	$ 48 932 100.00	-	-8.030	-$ 45 530 100	0.60	$ 3 402 000	0.600	$ 3 402 000
16C	**1**	**Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad**	**2024-2030**					**$ 5 670 000**	**$ -**				**8.030**	**$ 45 530 100**			**8.030**	**$ 45 530 100**
17	1	Auditor de calidad	2021-2022	$ 4 500 000		10.00	$ 45 000 000	$ 4 500 000	$ -	1.04000	$ 4 680 000.00				1.04	$ 4 680 000	1.040	$ 4 680 000
17A	1	Auditor de calidad	2022-2023					$ 5 085 000	$ -	1.20000	$ 6 102 000.00				1.20	$ 6 102 000	1.200	$ 6 102 000
17B	1	Auditor de calidad	Jul 2023-Dic 2023					$ 5 670 000	$ -	8.63000	$ 48 932 100.00	-	-8.030	-$ 45 530 100	0.60	$ 3 402 000	0.600	$ 3 402 000
17C	**1**	**Auditor de calidad**	**2024-2030**					**$ 5 670 000**	**$ -**				**8.030**	**$ 45 530 100**			**8.030**	**$ 45 530 100**
18	1	Abogado	2021-2022	$ 6 000 000		11.00	$ 66 000 000	$ 6 000 000	$ -	3.58000	$ 21 480 000.00				3.58	$ 21 480 000	3.580	$ 21 480 000
18A	1	Abogado	2022-2023					$ 6 780 000	$ -	3.60000	$ 24 408 000.00				3.60	$ 24 408 000	3.600	$ 24 408 000
18B	1	Abogado	Jul 2023-Dic 2023					$ 7 560 000	$ -	25.90000	$ 195 804 000.00	-	-24.100	-$ 182 196 000	1.80	$ 13 608 000	1.800	$ 13 608 000
18C	**1**	**Abogado**	**2024-2030**					**$ 7 560 000**	**$ -**				**24.100**	**$ 182 196 000**			**24.100**	**$ 182 196 000**
		PERSONAL TÉCNICO																
19	2	Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	330.00	$ 726 000 000	$ 2 000 000	$ 200 000	20.54000	$ 45 188 000.00				20.54	$ 45 188 000	20.540	$ 45 188 000
19A	6	Inspector	2022-2023					$ 2 260 000	$ 226 000	63.90000	$ 158 855 400.00				63.90	$ 158 855 400	63.900	$ 158 855 400
19B	6	Inspector	Jul 2023-Dic 2023					$ 2 520 000	$ 252 000	466.18000	$ 1 292 250 960.00	-	-436.610	-$ 1 210 282 920	29.57	$ 81 968 040	29.570	$ 81 968 040
19C	**6**	**Inspector**	**2024-2030**					**$ 2 520 000**	**$ 252 000**				**436.610**	**$ 1 210 282 920**			**436.610**	**$ 1 210 282 920**
20	2	Topógrafo Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	427.00	$ 939 400 000	$ 2 000 000	$ 200 000	22.94000	$ 50 468 000.00				22.94	$ 50 468 000	22.940	$ 50 468 000
20A	2	Topógrafo Inspector	2022-2023					$ 2 260 000	$ 226 000	29.00000	$ 72 094 000.00				29.00	$ 72 094 000	29.000	$ 72 094 000
20B	3	Topógrafo Inspector	Jul 2023-Dic 2023					$ 2 520 000	$ 252 000	233.09000	$ 646 125 480.00	-	-218.190	-$ 604 822 680	14.90	$ 41 302 800	14.900	$ 41 302 800
20C	**3**	**Topógrafo Inspector**	**2024-2030**					**$ 2 520 000**	**$ 252 000**				**218.190**	**$ 604 822 680**			**218.190**	**$ 604 822 680**
21	1	Laboratorista Inspector	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	218.00	$ 479 600 000	$ 2 000 000	$ 200 000	9.51000	$ 20 922 000.00				9.51	$ 20 922 000	9.510	$ 20 922 000
21A	3	Laboratorista Inspector	2022-2023					$ 2 260 000	$ 226 000	32.57000	$ 80 969 020.00				32.57	$ 80 969 020	32.570	$ 80 969 020
21B	3	Laboratorista Inspector	Jul 2023-Dic 2023					$ 2 520 000	$ 252 000	233.09000	$ 646 125 480.00	-	-218.690	-$ 606 208 680	14.40	$ 39 916 800	14.400	$ 39 916 800
21C	**3**	**Laboratorista Inspector**	**2024-2030**					**$ 2 520 000**	**$ 252 000**				**218.690**	**$ 606 208 680**			**218.690**	**$ 606 208 680**
22	1	Inspector SST	2021-2022	$ 2 000 000	$ 200 000	222.00	$ 488 400 000	$ 2 000 000	$ 200 000	13.20000	$ 29 040 000.00				13.20	$ 29 040 000	13.200	$ 29 040 000
22A	3	Inspector SST	2022-2023					$ 2 260 000	$ 226 000	32.40000	$ 80 546 400.00				32.40	$ 80 546 400	32.400	$ 80 546 400
22B	3	Inspector SST	Jul 2023-Dic 2023					$ 2 520 000	$ 252 000	233.09000	$ 646 125 480.00	-	-217.830	-$ 603 824 760	15.26	$ 42 300 720	15.260	$ 42 300 720
22C	**3**	**Inspector SST**	**2024-2030**					**$ 2 520 000**	**$ 252 000**				**217.830**	**$ 603 824 760**			**217.830**	**$ 603 824 760**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GRUPO SUR OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAUCA** **ACTA No.** **6**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR:
POR PRÓRROGA:
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE OBJETO: 990 de 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

PLAZO INICIAL: **CIENTO CATORCE (114) MESES** **PLAZO ACUMULADO:** **CIENTO CATORCE (114) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **28/06/2021**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2031
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **30/03/2022** FECHA DE REANUDACIÓ N°1: **11/04/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **11/09/2030**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **16/09/2021** FECHA DE REANUDACIÓNN°1: **26/08/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **26/07/2031**

VALOR INICIAL **$ 46 719 707 260.00** VALOR ADICIONES **$ 3 204 167 986.00**
VALOR ACUMULADO **$ 49 923 875 246.00**

Cantidad		CONCEPTO		Costo	Unidad	TOTAL DEDICACION RECURSO	Valor Total	Costos	Unidad	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																
23	3	Cadenero	2021-2022	$ 1 100 000		430.00	$ 473 000 000	$ 1 100 000		18.35000	$ 20 185 000.00				18.35	$ 20 185 000	18.350	$ 20 185 000
23A	3	Cadenero	2022-2023					$ 1 243 000	$ -	30.40000	$ 37 787 200.00				30.40	$ 37 787 200	30.400	$ 37 787 200
23B	3	Cadenero	Jul 2023-Dic 2023					$ 1 386 000	$ -	233.09000	$ 323 062 740.00	-	-218.700	-$ 303 118 200	14.39	$ 19 944 540	14.390	$ 19 944 540
23C	**3**	**Cadenero**	**2024-2030**					**$ 1 462 000**					**218.700**	**$ 319 739 400**			**218.700**	**$ 319 739 400**
24	1	Auxiliar de Laboratorio	2021-2022	$ 1 100 000		216.00	$ 237 600 000	$ 1 100 000		0.00000	$ -				-	$ -	0.000	$ -
24A	1	Auxiliar de Laboratorio	2022-2023					$ 1 243 000	$ -	0.00000	$ -				-	$ -	0.000	$ -
24B	1	Auxiliar de Laboratorio	Jul 2023-Dic 2023					$ 1 386 000	$ -	77.70000	$ 107 692 200.00	-	-77.700	-$ 107 692 200	-	$ -	0.000	$ -
24C	**1**	**Auxiliar de Laboratorio**	**2024-2030**					**$ 1 462 000**					**77.70**	**$ 113 597 400**			**77.700**	**$ 113 597 400**
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																
25	2	Secretaria	2021-2022	$ 1 000 000		225.00	$ 225 000 000	$ 1 000 000		22.05000	$ 22 050 000.00				22.05	$ 22 050 000	22.050	$ 22 050 000
25A	1	Secretaria	Jun 2022-Dic 2022					$ 1 130 000	$ -	6.00000	$ 6 780 000.00				6.00	$ 6 780 000	6.000	$ 6 780 000
25B	1	Secretaria	Ene 2023-Jun 2023					$ 1 160 000	$ -	5.93000	$ 6 878 800.00				5.93	$ 6 878 800	5.930	$ 6 878 800
25C	1	Secretaria	Jul 2023-Dic 2023					$ 1 260 000	$ -	86.33000	$ 108 775 800.00	-	-80.330	-$ 101 215 800	6.00	$ 7 560 000	6.000	$ 7 560 000
25D	**1**	**Secretaria**	**2024-2030**					**$ 1 462 000**					**80.33**	**$ 117 442 460**			**80.330**	**$ 117 442 460**
26	2	Conductor	2021-2022	$ 1 200 000		331.00	$ 397 200 000	$ 1 200 000		21.14000	$ 25 368 000.00				21.14	$ 25 368 000	21.140	$ 25 368 000
26A	3	Conductor	2022-2023					$ 1 356 000	$ -	34.00000	$ 46 104 000.00				34.00	$ 46 104 000	34.000	$ 46 104 000
26B	3	Conductor	Jul 2023-Dic 2023					$ 1 512 000	$ -	231.30000	$ 349 725 600.00	-	-211.920	-$ 320 423 040	19.38	$ 29 302 560	19.380	$ 29 302 560
26C	**3**	**Conductor**	**2024-2030**					**$ 1 512 000**					**211.920**	**$ 320 423 040**			**211.920**	**$ 320 423 040**
27	1	Campamentera	2021-2022	$ 1 000 000		53.00	$ 53 000 000	$ 1 000 000		7.87000	$ 7 870 000.00				7.87	$ 7 870 000	7.870	$ 7 870 000
27A	1	Campamentera	Jun 2022-Dic 2022					$ 1 130 000		6.00000	$ 6 780 000.00				6.00	$ 6 780 000	6.000	$ 6 780 000
27B	1.5	Campamentera	Ene 2023-Jun 2023					$ 1 160 000	$ -	7.23000	$ 8 386 800.00				7.23	$ 8 386 800	7.230	$ 8 386 800
27C	1.5	Campamentera	Jul 2023-Dic 2023					$ 1 260 000	$ -	51.80000	$ 65 268 000.00	-	-44.025	-$ 55 471 500	7.775	$ 9 796 500	7.775	$ 9 796 500
27D	**1.5**	**Campamentera**	**2024-2030**					**$ 1 462 000**					**44.0250**	**$ 64 364 550**			**44.025**	**$ 64 364 550**
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24																
		Provisión Jornadas 7X24	2021-2022				**$ 353 682 000**			0.00544	$ 1 923 677.00				0.0054390	$ 1 923 677	0.005	$ 1 923 677
		Provisión Jornadas 7X24	2022-2023					$ 356 425 866		0.00871	$ 3 104 470.00				0.0087100	$ 3 104 470	0.009	$ 3 104 470
		Provisión Jornadas 7X24	Jul 2023-Dic 2023					$ 356 425 866		0.49100	$ 175 005 100.00	-	-0.487	-$ 173 613 614	0.0039040	$ 1 391 488	0.004	$ 1 391 486
		Provisión Jornadas 7X24	**2024-2030**					**$ 356 425 866**					**0.487096**	**$ 173 613 614**			**0.487096**	**$ 173 613 614**
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)					**$ 13 264 382 000**				**$ 14 635 686 137.00**			$ 45 200 450		$ 3 166 985 225		**$ 14 680 886 587**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)					2.36				2.36			2.36		2.36		2.36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					**$ 31 303 941 520**				**$ 34 540 219 284.00**			**$ 106 673 061**		**$ 7 474 085 133**		**$ 34 646 892 345**
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIÁTICOS																
28	1	Director de Interventoría / Especialistas	2021-2022	250000	Día	1187.0	$ 296 750 000	$ 250 000	Día	21.000	$ 5 250 000.00				21.00	$ 5 250 000	21.000	$ 5 250 000
28A	1	Director de Interventoría / Especialistas	2022-2023		Día			$ 283 000	Día	16.500	$ 4 669 500.00				16.50	$ 4 669 500	16.500	$ 4 669 500
28B	1	Director de Interventoría / Especialistas	Jul 2023-Dic 2023		Día			$ 315 000	Día	517.980	$ 163 163 700.00	-	-507.480	-$ 159 856 200	10.50	$ 3 307 500	10.500	$ 3 307 500
28C	**1**	**Director de Interventoría / Especialistas**	**2024-2030**		**Día**			**$ 315 000**	**Día**	**517.980**		+	**507.48**	**$ 159 856 200**			**1025.460**	**$ 159 856 200**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																
29	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2021-2022	5000000	Mes	324.0	$ 1 620 000 000	$ 5 000 000	Mes	18.600	$ 93 000 000.00				18.60	$ 93 000 000	18.600	$ 93 000 000
29A	3	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2022-2023		Mes			$ 5 650 000	Mes	33.000	$ 186 450 000.00				33.00	$ 186 450 000	33.000	$ 186 450 000
29B	3	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Jul 2023-Dic 2023		Mes			$ 6 300 000	Mes	258.990	$ 1 631 637 000.00	-	-237.460	-$ 1 495 998 000	21.53	$ 135 639 000	21.530	$ 135 639 000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GRUPO SUR OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAUCA** **ACTA No.** **6**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR:
POR PRÓRROGA:
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE OBJETO: 990 de 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

PLAZO INICIAL: **CIENTO CATORCE (114) MESES** **PLAZO ACUMULADO:** **CIENTO CATORCE (114) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **28/06/2021**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2031
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **30/03/2022** FECHA DE REANUDACIÓ N°1: **11/04/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **11/09/2030**
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **16/09/2021** FECHA DE REANUDACIÓNN°1: **26/08/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **26/07/2031**

VALOR INICIAL **$ 46 719 707 260.00** VALOR ADICIONES **$ 3 204 167 986.00**
VALOR ACUMULADO **$ 49 923 875 246.00**

Cantidad		CONCEPTO		Costo	Unidad	TOTAL DEDICACION RECURSO	Valor Total	Costos	Unidad	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
29C	**3**	**Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.**	**2024-2030**					**$ 6 300 000**	**Mes**	**258.990**		**+**	**237.46**	**$ 1 495 998 000**			**496.450**	**$ 1 495 998 000**
30	1	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2021-2022	5000000	Mes	197.0	$ 985 000 000	$ 5 000 000	Mes	1.500	$ 7 500 000.00				1.50	$ 7 500 000	1.500	$ 7 500 000
30A	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	2022-2023		Mes			$ 5 650 000	Mes	0.000	$ -				0.00	$ -	0.000	$ -
30B	3	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	Jul 2023-Dic 2023		Mes			$ 6 300 000	Mes	64.750	$ 407 925 000.00	-	-64.750	-$ 407 925 000	0.00	$ -	0.000	$ -
30C	**3**	**Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.**	**2024-2030**					**$ 6 300 000**	**Mes**	**64.750**		**+**	**64.75**	**$ 407 925 000**			**129.500**	**$ 407 925 000**
31	1	Equipo completo de topografia	2021-2022	$ 2 400 000	S/comprobante por mes	427.00	$ 1 024 800 000	$ 2 400 000	S/comprobante por mes	17.190	$ 41 256 000.00				17.19	$ 41 256 000	17.190	$ 41 256 000
31A	2	Equipo completo de topografia	2022-2023		S/comprobante por mes			$ 2 712 000	S/comprobante por mes	29.000	$ 78 648 000.00				29.00	$ 78 648 000	29.000	$ 78 648 000
31B	3	Equipo completo de topografia	Jul 2023-Dic 2023		S/comprobante por mes			$ 3 024 000	S/comprobante por mes	233.090	$ 704 864 160.00	-	-217.090	-$ 656 480 160	16.00	$ 48 384 000	16.000	$ 48 384 000
31C	**3**	**Equipo completo de topografia**	**2024-2030**					**$ 3 024 000**	**S/comprobante por mes**	**233.090**		**+**	**217.09**	**$ 656 480 160**			**450.180**	**$ 656 480 160**
32	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2021-2022	$ 2 500 000	S/comprobante por mes	220.00	$ 550 000 000	$ 2 500 000	S/comprobante por mes	0.047	$ 117 500.00				0.047	$ 117 500	0.047	$ 117 500
32A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	2022-2023		S/comprobante por mes			$ 2 825 000	S/comprobante por mes	3.819	$ 10 788 675.00				3.819	$ 10 788 675	3.819	$ 10 788 675
32B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	Jul 2023-Dic 2023		S/comprobante por mes			$ 3 150 000	S/comprobante por mes	86.330	$ 271 939 500.00	-	-83.680	-$ 263 592 000	2.65	$ 8 347 500	2.650	$ 8 347 500
32C	**1**	**Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos**	**2024-2030**					**$ 3 150 000**	**S/comprobante por mes**	**86.330**		**+**	**83.68**	**$ 263 592 000**			**170.010**	**$ 263 592 000**
33	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	2021-2022	$ 2 000 000	S/comprobante por mes	226.00	$ 452 000 000	$ 2 000 000	S/comprobante por mes	26.620	$ 53 240 000.00				26.62	$ 53 240 000	26.620	$ 53 240 000
33A	2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	2022-2023		S/comprobante por mes			$ 2 260 000	S/comprobante por mes	31.960	$ 72 229 600.00				31.96	$ 72 229 600	31.960	$ 72 229 600
33B	3	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Jul 2023-Dic 2023		S/comprobante por mes			$ 2 520 000	S/comprobante por mes	517.980	$ 1 305 309 600.00	-	-500.320	-$ 1 260 806 400	17.660	$ 44 503 200	17.660	$ 44 503 200
33C	**3**	**Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)**	**2024-2030**					**$ 2 520 000**	**S/comprobante por mes**	**517.980**		**+**	**500.32**	**$ 1 260 806 400**			**1018.300**	**$ 1 260 806 400**
		OTROS COSTOS																
34	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2021-2022	$ 2 500 000	S/comprobante por mes	115.00	$ 287 500 000	$ 2 500 000	S/comprobante por mes	3.470	$ 8 675 000.00				3.47	$ 8 675 000	3.470	$ 8 675 000
34A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2022-2023		S/comprobante por mes			$ 2 825 000	S/comprobante por mes	9.370	$ 26 470 250.00				9.37	$ 26 470 250	9.370	$ 26 470 250
34B	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Jul 2023-Dic 2023		S/comprobante por mes			$ 3 150 000	S/comprobante por mes	90.650	$ 285 547 500.00	-	-85.350	-$ 268 852 500	5.30	$ 16 695 000	5.300	$ 16 695 000
34C	**1**	**Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)**	**2024-2030**					**$ 3 150 000**	**S/comprobante por mes**	**90.650**		**+**	**85.35**	**$ 268 852 500**			**176.000**	**$ 268 852 500**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	
		FECHA	15 (Día)	1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **GRUPO SUR OCCIDENTE** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAUCA** **ACTA No.** **6**

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR:
POR PRÓRROGA:
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE OBJETO: 990 de 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

PLAZO INICIAL: **CIENTO CATORCE (114) MESES** **PLAZO ACUMULADO:** **CIENTO CATORCE (114) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **28/06/2021**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2031
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **30/03/2022** FECHA DE REANUDACIÓ N°1: **11/04/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **11/09/2030**

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **16/09/2021** FECHA DE REANUDACIÓNN°1: **26/08/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **26/07/2031**

VALOR INICIAL **$ 46 719 707 260.00** VALOR ADICIONES **$ 3 204 167 986.00**

VALOR ACUMULADO **$ 49 923 875 246.00**

Cantidad		CONCEPTO		Costo	Unidad	TOTAL DEDICACION RECURSO	Valor Total	Costos	Unidad	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
35	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	2021-2022	$ 830 000	S/comprobante por mes	114.00	$ 94 620 000	$ 830 000	S/comprobante por mes	6.600	$ 5 478 000.00				6.6	$ 5 478 000	6.600	$ 5 478 000
35A	2	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	2022-2023		S/comprobante por mes			$ 938 000	S/comprobante por mes	4.610	$ 4 324 180.00				4.61	$ 4 324 180	4.610	$ 4 324 180
35B	2	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Jul 2023-Dic 2023		S/comprobante por mes			$ 1 046 000	S/comprobante por mes	172.660	$ 180 602 360.00	-	-169.370	-$ 177 161 020	3.29	$ 3 441 340	3.290	$ 3 441 340
35C	**2**	**Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.**	**2024-2030**					**$ 1 046 000**	**S/comprobante por mes**	**172.660**		+	**169.37**	**$ 177 161 020**			**342.030**	**$ 177 161 020**
36	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	2021-2022	$ 830 000	S/comprobante por mes	328.00	$ 272 240 000	$ 830 000	S/comprobante por mes	17.820	$ 14 790 600.00				17.82	$ 14 790 600	17.820	$ 14 790 600
36A	2	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	2022-2023		S/comprobante por mes			$ 938 000	S/comprobante por mes	19.250	$ 18 056 500.00				19.25	$ 18 056 500	19.250	$ 18 056 500
36B	3	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Jul 2023-Dic 2023		S/comprobante por mes			$ 1 046 000	S/comprobante por mes	453.230	$ 474 078 580.00	-	-444.380	-$ 464 821 480	8.85	$ 9 257 100	8.850	$ 9 257 100
36C	**3**	**Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)**	**2024-2030**					**$ 1 046 000**	**S/comprobante por mes**	**453.230**		+	**444.38**	**$ 464 821 480**			**897.610**	**$ 464 821 480**
37	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	2021-2022	$ 1 350 000	S/comprobante por mes	22.00	$ 29 700 000	$ 1 350 000	S/comprobante por mes	0.930	$ 1 255 500.00				0.93	$ 1 255 500	0.930	$ 1 255 500
37A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -21	2022-2023		S/comprobante por mes			$ 1 525 000	S/comprobante por mes	0.000	$ -				0.00	$ -	0.000	$ -
37B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -22	Jul 2023-Dic 2023		S/comprobante por mes			$ 1 701 000	S/comprobante por mes	0.000	$ -	-	0.000	$ -	0.00	$ -	0.000	$ -
37C	**1**	**Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -22**	**2024-2030**					**$ 1 701 000**	**S/comprobante por mes**	**0.000**			**0.00**	**$ -**			**0.000**	**$ -**
38	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	2021-2022	$ 200 000	S/comprobante por mes	216.00	$ 43 200 000	$ 200 000	S/comprobante por mes	0.000	$ -				0	$ -	0.000	$ -
38A	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	2022-2023		S/comprobante por mes			$ 226 000	S/comprobante por mes	0.000	$ -				0.00	$ -	0.000	$ -
38B	1	Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales	Jul 2023-Dic 2023		S/comprobante por mes			$ 252 000	S/comprobante por mes	86.330	$ 21 755 160.00	-	-86.330	-$ 21 755 160	0.00		0.000	$ -
38C	**1**	**Veeduría Técnica Comunitaria- estudios especiales**	**2024-2030**					**$ 252 000**	**S/comprobante por mes**	**86.330**		+	**86.33**	**$ 21 755 160**			**172.660**	**$ 21 755 160**
		Ajuste por Acta de modificación									$ 296.00							$ 296
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					**$ 5 655 810 000**				**$ 6 079 022 161.00**			**$ -**		**$ 901 773 945**		**$ 6 079 022 161**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)					$ 36 959 751 520				$ 40 619 241 445.00			**$ 106 673 061**		$ 8 375 859 078		$ 40 725 914 506
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)					$ 2 300 506 682				$ 1 333 594 897.00			**-$ 106 673 061**				$ 1 226 921 836
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)					$ 39 260 258 202				$ 41 952 836 342.00			$ -		$ 8 375 859 078		$ 41 952 836 342
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)					$ 7 459 449 058				$ 7 971 038 904.00			$ -		$ 1 591 413 223		$ 7 971 038 904
		Costo Total = (E) + (F)					**$ 46 719 707 260**				**$ 49 923 875 246.00**			**$ -**		**$ 9 967 272 301**		**$ 49 923 875 246**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (meses)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 41 952 836 342.00**	**$ 7 971 038 904**	**$ 49 923 875 246**	INICIAL	114.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) JUNIO 2023	**$ 8 375 859 078.00**	**$ 1 591 413 223**	**$ 9 967 272 301**	ACUMULADO	30.00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	**$ -**	**$ -**	**$ -**		
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 33 576 977 264.00**	**$ 6 379 625 681**	**$ 39 956 602 945**	FALTANTE	84.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	15 (Día)	1 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 6

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS	X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	
POR PRÓRROGA	
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

(Indicar con una X)

CONTRATO DE OBJETO: 990 de 2021

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

PLAZO INICIAL: **CIENTO CATORCE (114) MESES** **PLAZO ACUMULADO:** **CIENTO CATORCE (114) MESES**
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **28/06/2021**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2031
1006-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **30/03/2022** FECHA DE REANUDACIÓ N°1: **11/04/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **11/09/2030**

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: **16/09/2021** FECHA DE REANUDACIÓNN°1: **26/08/2022** FECHA DE VENCIMIENTO **26/07/2031**

VALOR INICIAL $ **46 719 707 260.00** VALOR ADICIONES $ **3 204 167 986.00**

VALOR ACUMULADO $ **49 923 875 246.00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

1- LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS DE ACUERDO EL DECRETO 2292 DE DICIEMBRE 29 DE 2023 QUE FIJA A PARTIR DEL PRIMERO (1°) DE ENERO DE 2024 COMO SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL, LA SUMA DE UN MILLÓN TECIENTOS MIL PESOS ($1.300.000) Y EL DECRETO 2293 DE DICIEMBRE 29 DE 2023, POR EL CUAL SE FIJA EL AUXILIO DE TRANSPORTE POR LA SUMA DE CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS ($160.000).

2- EL VALOR DEL CONTRATO PERMANECE IGUAL Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA SE HARÁ DE ACUERDO CON LA NECESIDAD POR EL AVANCE DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

3- LA INTERVENTORÍA HACE EL BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, SE IDENTIFICA POR PERSONAL Y POR OTROS COSTOS LAS CANTIDADES Y VALORES EJECUTADAS POR AÑO, REQUIRIÉNDOSE AJUSTAR LAS DEDICACIONES HORA/ MES PARA OBTENER EL VALOR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO PARA CADA ÍTEM, DEBIDO A LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LAS ACTAS TRAMITADAS ANTERIORMENTE, VERIFICANDO EL VALOR EJECUTADO HASTA EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2023.

4- SE AJUSTA LA EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA DEL LABORATORISTA INSPECTOR DE $ 42 300 720.00 A $ 39 916 800 Y PARA EL INSPECTOR SST DE $ 32 792 760.00 A $ 42 300 720 CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023.

5- SE AJUSTA UN ($1) PESOS DEL VALOR DEL IVA ACUMULADO DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN PRESENTADA PARA TRÁMITE.

6- LA INTERVENTORÍA PROYECTA EL PERSONAL Y OTROS COSTOS REQUERIDOS HASTA LA FECHA VIGENTE DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD PARA HACER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma: _____
ANTONIO JESUS DÍAZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO
Interventoría CONSORCIO ICAYECO 188
C.E. 1180018

Firma: _____
Nombre :
ORDENADOR DEL PAGO

Firma: _____
Ing. **RICARDO BAEZ GARCIA**
JEFE UNIDAD EJECUTORA
MAT PROF: 25202-086579 CND

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — Matricula Profesional No.: — Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — 19202 40638 CAU

Director Territorial — Nombre: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — Matricula Profesional No.: — Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON — 19202 40638 CAU

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matricula Profesional No.: — Firma

Nombre: — Matricula Profesional No.: — Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.