TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S.
CONSTRUCTORA - CONSULTORIA - INTERVENTORÍA

Popayán, 21 de agosto de 2024 INT-INV-029-2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atn. Ing. JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato
Ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. 2775-2023 al Contrato de Obra No. 3328-2023** MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE PUNTOS CRITICOS, PUENTE RIO NEGRO - ANTIGUAS CABAÑAS INDERENA TACUEYÓ - TORIBIO - RIO NEGRO - EL PALO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Asunto: Solicitud de ampliación No. 02 a la suspensión No. 03 al contrato de interventoría No. 2775-2023

Respetado ingeniero, cordial saludo

Por medio del presente solicitamos muy amablemente realizar la ampliación No. 02 a la suspensión No. 03 al contrato de interventoría mencionado en el asunto por 15 días, es decir hasta el 5 de septiembre de 2024.

Esta solicitud de ampliación de la suspensión se tramitará conforme a los parámetros y procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría del INVIAS. De acuerdo con el comité técnico celebrado el 18 de julio de 2024 en las instalaciones del INVIAS, se informó que la alcaldía de Toribio proporcionará la maquinaria necesaria (retroexcavadora de llantas, vibro compactador y motoniveladora). El contratista se encargará del combustible y del mantenimiento de estos equipos para avanzar en los trabajos de la ruta alterna. La coordinación con la alcaldía ha determinado que la disponibilidad de los equipos está condicionada por su uso previo en el municipio de Toribio, y actualmente no se conoce la fecha a partir de la cual estará disponible la maquinaria. Por esta razón, no ha sido posible iniciar las actividades de adecuación de la ruta alterna.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR
Representante Legal
TECNICA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS

Transversal 9 No. 56N78, Popayán- Cauca; Cel. 3108531924
E-mail: tecnicayproyectosdeing@gmail.com