	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/07/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4606 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No. 4623;4098 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA QUEBRADA HONDA; JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTO GAITAN

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA EL 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2024	30/03/2024
2	1/04/2024	30/04/2024
3	1/05/2024	18/05/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	17/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	1/06/2024
	1	1/06/2024	1/06/2024	15/06/2024	16/06/2024
	2	15/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	24/06/2024
	3	24/06/2024	24/06/2024	3/07/2024	4/07/2024
	4	4/07/2024	4/07/2024	18/07/2024	18/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/07/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 49.000.000,00 **50% EN SMMLV:** $ 21,12
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 49.000.000
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

De acuerdo a la labor que adelanta la interventoría en cuanto a seguimiento y control administrativo, técnica y financieramente a las obras que llevan a cabo las juntas de acción comunal, y garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, los convenios 4623-2023 y 4098-2023, sin embargo, debido al plazo contractual establecido los mismos se prorrogaran, lo cual hace necesario prorrogar el contrato de interventoría 4606 de 2023 hasta el 30 de agosto de 2024 y Solicitar un recurso adicional por un valor de QUINCE MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS MCTE. ($ 15.061.826), lo anterior con el objetivo de contar con los recursos suficientes y necesarios para dar seguimiento, control y cumplir con el objeto del contrato 4606 de 2023

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Contractualmente, la interventoría, tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la vigilancia, el control, la supervisión y el seguimiento a los proyectos que ejecutan las juntas de acion comunal de los convenios del programa caminos comunitario de la paz total 4623-2023 y 4098-2032, otorgando la garantía de que éste se ejecutará conforme se estipula en los diseños previstos, y de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas para el mismo.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 19/07/2024
(Día / Mes / Año)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No._3_ Fecha:	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director interventoría	$ 3.410.400	$ 5.570.320	1515733,333	$ 7.086.053,33
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 15.288.000	$ 25.123.280	6947546,667	$ 32.070.826,67
Profesional Ambiental	$ 1.646.400	$ 768.320	731733,3333	$ 1.500.053,33
Profesional social	$ 1.646.400	$ 768.320	731733,3333	$ 1.500.053,33
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman	$ 6.272.000			
Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 3.200.000			
Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 3.200.000			
Especialista en Estructuras	$ 3.200.000			
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 3.200.000			
Especialista en Diseño Geométrico	$ 3.200.000			
PERSONAL TÉCNICO				
Inspector	$ 7.056.000	$ 2.892.960,00	$ 1.147.600,00	$ 4.076.800,00
Inspector SISO	$ 2.352.000	$ 870.240,00	$ 1.436.400,00	$ 2.352.000,00
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 700.000	$ 504.000,00	$ 190.866,67	$ 694.866,67
COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en	$ 3.600.000,00	$ 3.696.000,00	$ 1.120.000,00	$ 4.816.000,00
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y	$ 2.896.600,00	$ 2.896.600,00	$ -	$ 2.896.600,00
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y	$ 900.000,00	$ 600.000,00	$ 300.000,00	$ 900.000,00
Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios	$ 1.800.000,00	$ 2.958.000,00	$ 518.000,00	$ 3.476.000,00
OTROS COSTOS				
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y	$ 600.000,00	$ 720.000,00	$ 272.666,67	$ 992.665,67
Edición de informes, papelería, reproducciòn de	$ 270.000,00	$ 479.700,00	$ 129.000,00	$ 608.700,00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo,	$ 420.000,00	$ 690.200,00	$ 190.867,00	$ 881.067,00
Veeduría Comunitaria	$ 142.200,00	$ 142.200,00	$ 67.940,00	$ 210.140,00
Ajuste al peso y/o valor remanente		$ 319.860,00		$ -
Subtotal	**$ 49.000.000,00**	**$ 49.000.000,00**	**$ 15.061.826,00**	**$ 64.061.826,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES				
Valor Total	**$ 49.000.000,00**	**$ 49.000.000,00**	**$ 15.061.826,00**	**$ 64.061.826,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: (mes anterior a la presente solicitud) de (año)
Último mes facturado: (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 49.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Seda concepto de viabilidad a la solicitud de la prórroga No. 4 y adición No 1 del contrato de interventoría 4606 de 2023, toda vez que es indispensable continuar con las actividades de seguimiento y control a cada uno de los convenios que se encuentran a cargo de este.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 4606 DE 2023
2.0 MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION Y PROROGA INT CTO 4606-2023
3.0 MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS INT CTO 4606 -2023
4.0 MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS CTO 4606 -2023
5.0 MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT CTO 4606 -2023

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre:JAIRO HUMBERTO SANDOVAL TOVAR
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-82033 CND

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 25202-250038 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: Catalina Molano
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202-250038

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.