1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTROS		
Número:	24000787-H2 de 2024	**Fecha:**	20-08-2024
Objeto: 43400C1366 ADQUIRIR VENTILADORES TIPO HVLS INDUSTRIALES PARA EL MUELLE INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA REGIONAL OCCIDENTE			
Contratista:	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S.		
Interventor y/o Supervisor:	JORGE IVAN PACHECO AVILA		
Valor inicial del contrato:	CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($119,600,000) INCLUIDO IVA		
Valor final del contrato:	$ 119.600.000 INCLUIDO IVA		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024		
Fecha de inicio del contrato:	19 de julio de 2024	**Fecha de terminación del contrato:**	25 de agosto de 2024

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1. No 2	**20 días**
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	**14 de septiembre de 2024**

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1. N.A.	**N.A.**
2.	
3.	
Valor total del contrato final:	**$119.600.000**

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**

Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
1. N.A.		
2.		
3.		

CESIONES	
Cedente	**Cesionario**
1. N.A.	**N.A.**
2.	
3.	

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. N.A.	**N.A.**	**N.A.**

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato de minima cuantia No. 24000787-H2 de 2024						
CONTRATISTA	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S.						
OBJETO	Objeto: 43400C1366 ADQUIRIR VENTILADORES TIPO HVLS INDUSTRIALES PARA EL MUELLE INTERNACIONAL DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA REGIONAL OCCIDENTE						
VALOR INICIAL	$119.600.000 incluido iva						
PLAZO INICIAL	Veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de Julio de 2024						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**		**NÚMERO**	**ANEXO**		**NÚMERO**	
			45-44-101157834			2	
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	17	06	2024	03	12	2024	$23.920.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	17	06	2024	17	06	2025	$23.920.000

CALIDAD DEL SERVICIO	17	06	2024	17	06	2025	$23.920.000
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**		**NÚMERO** 45-40-101092562	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO** 2	
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
Responsabilidad Civil Extracontractual	17	06	2024	03	08	2024	$260,000,000.00

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia que a la fecha el estado de ejecución contractual es del 0% como se relaciona a continuación:

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha se realizó el 0% de la ejecución del contrato en la actual vigencia. Se realiza prorroga en tiempo 37 días

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$119.600.000**		
ADICIONES	**$ 0**		
AJUSTES	**$ 0**		
MAYOR CANTIDAD OBRA	**$ 0**		
OBRA EJECUTADA	**$ 0**		
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR			
OTROS	**$ 0**		
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA		**$119.600.000**	**$119.600.000**
VALOR TOTAL CONTRATO	**$119.600.000**	**$119.600.000**	**$119.600.000**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN


En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual *"(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración*.", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

Se prorrogue hasta el 25 de agosto de 2024 el contrato No. 24000787-H2-24

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA :	__20__DÍAS _____MESES _____AÑOS
ADICIÓN: **N.A.**	VALOR EN NÚMEROS_____ VALOR EN SMMLV DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO _____ _____
OTRA:	CLÁUSULA PARA MODIFICAR: ¿Cómo está? ¿Cómo se modificará?

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
El contratista RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S. expresa lo siguiente "*los ventiladores, aunque fueron solicitados directamente de la Fabrica matriz, y nos trasmitieron el Air waybill provisional de la mercancía asignado, tuvimos inconvenientes en su asignación definitiva de entrega. Por lo anterior se confirma la gestión con la empresa que nos gestiona la importación en la ciudad de Cali AJlogístico y el agente en China; Customer service | Air Menzies International China Ltd., para un tránsito optimo y evitar más sobre tiempos, debido a que la carga cuenta con medidas extra dimensionales y por ende no fue manejable en un avión de pasajeros, sino en carguero asignado por ahora con un tránsito hasta el momento en LAX – MIA finalizando en CLO, Por ello para recortar esta opción de tránsito, se realizó la asignación de un cambio en el itinerario, una vez tengamos este reporte de inmediato el Air waybill o Booking definitivo, el cual se los remitiremos para su seguimiento, y así nos permita que la mercancía llegue a CLO la última semana de agosto como gestión prioritaria, para finalizar gestión y entrega del producto a ustedes.* *Frente a ello, agradecemos sea atendida esta solicitud para suplir posibles imprevistos en el proceso normal de exportación, y se conceda una prorrogar al contrato de vente (20) días a partir de la fecha final contractual asignada en la prorroga anterior".* Se anexa Justificación dada por parte de contratista.
JUSTIFICACIÓN LEGAL
Art. 40 ley 80 de 1993
JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
N/A

EVIDENCIAS APORTADAS
1. **Solicitud prórroga del contratista**. 2. **Formato 69 Solicitud Modificación del contrato No. 24000787-H2-24**
CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR
El supervisor del contrato recomienda realizar la prórroga por 20 días del contrato N° 24000787-H2 de 2024, teniendo en cuenta las condiciones expuestas por el contratista. Así como también la necesidad apremiante de los insumos para mitigar las altas temperaturas que se presentan en el terminal internacional del aeropuerto El Edén las cuales son causa de constantes quejas por parte de los usuarios. **Firma**: 
Nombre: JORGE IVAN PACHECO AVILA
Cargo: TECNICO ATSEP V-13