	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23-sep-24 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1"

CONVENIO SOLIDARIO No.
1. JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023
3. JAC VEREDA EL GUAYABITO - CON 4332-2023
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023
6. JAC VEREDA ANGOSTURAS - CON 4258-2023
7. JAC VEREDA SAN IGNACIO DEL OPON - CON 4561-2023
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023
11. JAC VEREDA LIMONCITO - CON 4337-2023
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023
13. JAC VEREDA CUBA Y COLON - CON 4785-2023

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:
1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA EL GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC VEREDA ANGOSTURAS
7. JAC VEREDA SAN IGNACIO DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITO
12. JAC VEREDA LAS PALMAS
13. JAC VEREDA CUBA Y COLON

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28-may-24 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27-sep-24 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 467.570.040,00 **50% EN SMMLV:** $ 179,83
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 467.570.040
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. CCPT-1709-2024-066 de fecha 16/9/2024 el Interventor solicita lo siguiente: 1. REALIZAR PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR UN TIEMPO DE 2,6 MESES HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1. Ejercer la vigilancia y control en tiempo de prórroga de los convenios solidarios de los municipios de Bolivar, Cimitarra,Carmen de Chucurí, Landazuri, Santa Helena del Opón y Velez, en el departamento de Santander, con el fin de culminar todas las actividades contractuales hasta el 15 de diciembre de 2024 y asi cumplir con la meta fisica establecida de cada convenio, con base en lo indicado en el acta de Modificación No. 1 al contrato de interventoría No. 1612 de 2024, haciendo una redistribución de recursos, consignados en el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2, el cual, es consecuente con el Plan de Cargas.

Hasta el momento estos son avances financieros de esta interventoría

ACTAS RADICADAS EN TRÁMITE DE PAGO:
N/A
ACTAS EN TRAMITE:
MES MAYO DE 2024: $0 - 0%
MES JUNIO DE 2024: $11.907.616,00 – 2,54%
MES JULIO DE 2024: $42.532.980,00 – 9,09%
MES AGOSTO DE 2024: $58.962.120,00 – 12,61%
ACTAS PROYECTADAS:
MES SEPTIEMBRE DE 2024: $74.486.384,00 – 15.9%
TOTAL ACTAS: $187.889.100,00 equivalente al 40.14%

De acuerdo con la distribución de los recursos de la interventoría la proyección de las actas de costos para terminar el contrato sería como se muestra a continuación:

SEPTIEMBRE DE 2024: $74.486.384,00
OCTUBRE DE 2024: $132.160.924,00 – 28,3%
NOVIEMBRE DE 2024: $117.581.044,00 – 25,1%
DICIEMBRE DE 2024: $27.896.800,00 – 5,9% (HASTA EL 15 DE DICIEMBRE)

1)CONVENIO No.: 4258 - 2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.023.666,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICAL: 28/09/2024
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1 Y AMPLIACION 1: 28/05/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,69%
% AVANCE DE OBRA: 4,69%
% DE ATRASO DE OBRA: 0.00%
META FÍSICA: Construcción de 150 metros de Placa Huella, con un ancho promedio de módulo normal de 5,00 mts.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Conformación de la calzada.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Realizar instalación y compactación de subbase, armadura, concreto placa en concreto reforzado, módulos de piedra pegada, cunetas y bordillos

2)CONVENIO No.: 4613-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.781.377,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1: DEL 21/04/2023
AMPLIACIÓN 1 A SUSPENSIÓN 1: HASTA EL 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,45%
% AVANCE DE OBRA: 4,45%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA: Construcción de 134 metros de Placa Huella, con un ancho promedio de módulo de 5,00 mts, con 1 Alcantarilla.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: Estudios y diseños.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Realizar instalación y compactación de subbase, armadura, concreto, placa en concreto reforzado, módulos de piedra pegada, cunetas, bordillos y la alcantarilla

3)CONVENIO No.: 4248-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.901.151,00
FECHA DE INICIO: 19/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,44%
% AVANCE DE OBRA: 4,44%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 127 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,0 m y una alcantarilla 1 und – Longitud de 7,0m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS: En etapa de estudios y diseños.
ACTIVIDADES PENDIENTES: Realizar instalación y compactación de subbase, armadura, concreto, placa en concreto reforzado, módulos de piedra pegada, cunetas y bordillos.

4)CONVENIO No.: 4332-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.990.865,00
FECHA DE INICIO: 20/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: DEL 27/12/2023
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,44%
% AVANCE DE OBRA: 4,44%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 119 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5,0 m y una alcantarilla
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Verificación y trámite de diseños de obra.
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar instalación y compactación de subbase, armadura, concreto, placa en concreto reforzado, módulos de piedra pegada, cunetas y bordillos y la alcantarilla.

5)CONVENIO No.: 4553-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.852.243,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: DEL 27/12/2023
PRÓRROGA No. 1: 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,44%
% AVANCE DE OBRA: 4,44%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 136 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5 m, y una alcantarilla tipo 2.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Verificación y trámite de diseños de obra.
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar instalación y compactación de subbase, armadura, concreto, placa en concreto reforzado, módulos de piedra pegada, cunetas y bordillos y la alcantarilla.

6)CONVENIO No.: 4569-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.995.031,00
FECHA DE INICIO: 9/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1: 28/04/2024
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,44%
% AVANCE DE OBRA: 4,44%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 70 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5 m, dos alcantarillas tipo 1, una alcantarilla tipo 2.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Verificación y trámite de diseños de obra.
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar el replanteo, extensión de la sub base módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos. Realizar instalación y compactación de subbase, armadura, concreto, placa en concreto reforzado, módulos de piedra pegada, cunetas y bordillos y 2 alcantarillas.

7)CONVENIO No.: 4785-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.953.793,00
FECHA DE INICIO: 22/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
PRÓRROGA No. 1: HASTA EL 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,44%
% AVANCE DE OBRA: 4,44%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 113 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5.00 m, y una alcantarilla tipo 1.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Coordinación y trámite de aprobación de estudios y diseños
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar el replanteo, realizar instalación y compactación de subbase, armadura, concreto, placa en concreto reforzado, módulos de piedra pegada, cunetas y bordillos y la alcantarilla

8)CONVENIO No.: 4345-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 200.997.379,00
FECHA DE INICIO: 27/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: 29/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,03%
% AVANCE DE OBRA: 4,03%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 167 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5.00 m, y nueve (9) muros en gaviones.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Verificación y trámite de documentos remitidos desde la territorial
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar el replanteo, extensión de la sub base módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos y gaviones.

9)CONVENIO No.: 3915-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.056.472,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
PRÓRROGA No. 1: 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,15%
% AVANCE DE OBRA: 4,15%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 148 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5 m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Coordinación y trámite de aprobación de estudios y diseños
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar el replanteo, extensión de la sub base módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

10)CONVENIO No.: 4337-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.02.1639,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
PRÓRROGA No. 1: 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 4,13%
% AVANCE DE OBRA: 4,13%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 80 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5.00 m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Coordinación y trámite de aprobación de estudios y diseños
ACTIVIDADES PENDIENTES: Realizar el replanteo, extensión de la sub base módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

11)CONVENIO No.: 4561-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.070.295,00
FECHA DE INICIO: 21/03/2024
SUSPENSIÓN No. 1: 21/04/2024
PRÓRROGA No. 1: 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 27/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 1,42%
% AVANCE DE OBRA: 1,42%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 145 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5.00 m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Coordinación y trámite de aprobación de estudios y diseños
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar el replanteo, extensión de la sub base módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

12)CONVENIO No.: 4540-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.149.665,00
FECHA DE INICIO: 18/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
PRÓRROGA No. 1: 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 1,42%
% AVANCE DE OBRA: 1,42%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 120 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5.00 m.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Coordinación y trámite de aprobación de estudios y diseños
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar el replanteo, extensión de la sub base módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos.

13)CONVENIO No.: 4547-2023
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR DEL CONVENIO: $ 201.321.131,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1: 27/12/2023
PRÓRROGA No. 1: 28/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 28/09/2024
% AVANCE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 93%
% PROGRAMADO DE OBRA: 1,42%
% AVANCE DE OBRA: 1,42%
% DE ATRASO DE OBRA: 0%
META FÍSICA INICIAL: Construcción de 100 metros lineales de Placa Huella con un ancho: 5.00 m, y una alcantarilla tipo 1.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:
Coordinación y trámite de aprobación de estudios y diseños
ACTIVIDADES PENDIENTES:
Realizar el replanteo, extensión de la sub base módulos de piedra pegada, placa en concreto reforzado, cunetas y bordillos

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ 467.570.040	$ -	**$ -**	**$ 467.570.040**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ 467.570.040**
Valor Total	$ 467.570.040			

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ -
Último mes facturado: ..... (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 467.570.040,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta el desarrollo de los Convenios Solidarios 4345,4248,4332, 4553, 4613, 4258, 4561, 3915, 4540, 4547, 4337, 4569, 4785, correspondientes a las Veredas Junta De Acción Comunal Vereda LA MELONA, LA JOTA, EL GUAYABITO, EL OPONCITO, LA AMARILLA, ANGOSTURAS SAN IGNACIO DEL OPON, PORVENIR, VAINALES SAN CAYETANO, LIMONCITO LA MANTELLINA, LAS PALMAS, CUBA Y COLON respectivamente, precisando que el tiempo para la realización de la etapa de estudios y diseños geotécnicos y geométrico, se extendió debido a los inconvenientes de orden logístico y la falta de experiencia de las JAC, para el desarrollo de las actividades iniciales del proyecto.

Resulta necesario prorrogar hasta el 15 de diciembre de 2024 el Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, debido a que el plazo actual es insuficiente para realizar el acompañamiento, seguimiento, vigilancia y control a los TRECE (13) Convenios Solidarios en ejecución, de conformidad con la información contractual del estado de cada uno de estos, previamente descrita en el alcance de las actividades a desarrollar

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

ACTA DE MODIFICACION No.1

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.
3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 2726

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: Marlon Oswaldo Ganboa Duarte
Director Territorial SANTANDER INVIAS
Matrícula Profesional No. 01105-0785 CPITVC

Vo.Bo.Firma
Nombre: Pedro José Barón Avila
Apoyo a la Supervisión
Matrícula Profesional No. 25202-088039 CND

Vo.Bo.Firma
Nombre: Juliana Salcedo Moncaleano
Abogada Gerencia Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

Firma
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Nombre: Sandra Milena Acosta Gómez
Subgerente Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No. 25202-145897

Firma
Firmado digitalmente por BARBANTI MANSILLA CAROLINA JACKELINE
Nombre: Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Subdirectora de Vias Regionales (E)
Matrícula Profesional No. 25202-

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Bogotá, septiembre 16 de 2024
CCPT-1709-2024-066

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"
ATN. ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor
Santander

Referencia. Contrato de Interventoría No. 1612 de 2024, OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL –LOTE 1

.

Asunto: Solicitud de Prórroga No.1 Contrato No.1612 de 2024

Cordial Saludo:

La presente tiene como finalidad, solicitud de PRORROGA al contrato de la referencia por un plazo de dos (2,6) meses con fecha terminacion 15 de diciembre 2024, calendario ante las siguientes consideraciones:
Se suscribe el acta de inicio el día 28 de mayo de 2024, con fecha de terminación al 27 de septiembre de 2024.

Que los convenios solidarios a supervisar son: 4345-2023, 4248-2023, 4332-2023, 4553-2023, 4613-2023, 4258-2023, 4561-2023, 3915-2023, 4540-2023, 4547-2023, 4337-2023, 4569-2023, 4785-2023, suscritos con las veredas: LAS MELONA, LA JOTA, EL GUAYABITO, EL OPONCITO, LA AMARILLA, ANGUSTURAS, SAN IGNACIO DEL OPON, PORVENIR, VAINALES, SAN CAYETANO, LIMONCITO LA MANTELLINA, LAS PALMAS, CUBA Y COLON, en el Departamento del Santander.

Que con el fin de garantizar el objeto y obligaciones contractuales, La solicitud de prórroga actual, se encuentra relacionada directamente con la fecha estimada de terminación de la totalidad de los convenios solidarios, donde cada uno, obedece a las condiciones particulares relacionadas con aspectos administrativos, como la actualización del RUT de cada una de las Organizaciones de Acción Comunal, la conformación de la Veeduría Ciudadana, el envío de cotizaciones para ítems de Topografía, Revisión y/o Ajustes de Estudios y Diseños, y Ensayos de Laboratorio, como la vinculación de personal profesional (ingeniero residente y contador), los cuales son procesos y trámites necesarios para dar comienzo a la fase de estudios y diseños, y determinan el alcance final y la fecha de terminación.

Como se mencionó anteriormente, la Interventoría realizó el acompañamiento a las Organizaciones de Acción Comunal en el proceso de actualización de códigos del RUT para que estas puedan realizar obras civiles; como también se han tenido retrasos en la conformación y aprobación de la Veeduría Ciudadana para cada uno de los convenios,

donde cabe resaltar que a la fecha algunas veredas no tienen conformadas, ni aprobadas por medio de resolución la inscripción y aprobación de la Veeduría Ciudadana, como también hay veredas que ya radicaron el acta de conformación de veeduría Ciudadana y se encuentran a la espera de su aprobación por parte de la Personería, y las otras veredas ya cuentan con la Veeduría Ciudadana, de las cuales, la mayoría fueron aprobadas a finales del mes de julio y comienzos del mes de agosto, lo cual es un punto de vital importancia, porque con las Veedurías Ciudadanas conformadas, se programan los comités operativos, donde se aprueban los movimientos financieros relacionados al convenio.

Además, las Organizaciones de Acción Comunal no han remitido las cotizaciones requeridas para los ítems de Topografía, Revisión y/o Ajuste e Estudios y Diseños, y Ensayos de Laboratorio para su revisión y evaluación por parte de la Interventoría y así aprobar las propuestas que ofrezcan las mejores condiciones tanto técnicas como financieras.

En razón a ello, la presente se solicita prorroga, de acuerdo con las consideraciones anteriores, con la finalidad de cumplir con el objeto contractual y culminar las obras y liquidación de las mismas.

Cordialmente,



JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **23** (Día) **septiembre** (Mes) **2024** (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **SANTANDER**

PLAN DE CARGAS INICIAL ☑
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: **1612-2024**

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1**

INTERVENTOR: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **CARLOS PARRA** (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA N°: CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: **CUATRO MESES** (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: **CUATRO MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **martes, mayo 28, 2024** (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **domingo, diciembre 15, 2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **N/A** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 467.570.040,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 467.570.040,00**

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha		AÑO 2024																TOTAL	
											MES 01 (JUNIO)		MES 02 (JULIO)		MES 03 (AGOSTO)		MES 04 (SEPTIEMBRE)		MES 05 (OCTUBRE)		MES 06 (NOVIEMBRE)		MES 07 (DICIEMBRE)		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
01	1	Director de Interventoria	$ 6.000.000,00		2,00	$ 12.000.000					0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,20	$ 1.200.000,00					3,20	$ 19.200.000,00
02	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000,00		6,00	$ 29.400.000					0,20	$ 980.000,00	1,00	$ 4.900.000,00	1,50	$ 7.350.000,00	1,50	$ 7.350.000,00	2,00	$ 9.800.000,00	2,00	$ 9.800.000,00	1,00	$ 4.900.000,00					9,20	$ 45.080.000,00
03	1	Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00		2,50	$ 8.500.000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.400.000,00	0,65	$ 2.210.000,00	0,65	$ 2.210.000,00	0,65	$ 2.210.000,00	0,00	$ 0,00					2,95	$ 10.030.000,00
04	1	Profesional Social	$ 3.000.000,00		3,00	$ 9.000.000					0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,75	$ 2.250.000,00	0,75	$ 2.250.000,00	0,75	$ 2.250.000,00	0,20	$ 600.000,00					4,45	$ 13.350.000,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)			$ 5.700.000,00		1,50	$ 8.550.000																						
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,25	$ 1.425.000,00	0,25	$ 1.425.000,00		$ 0,00		$ 0,00					0,50	$ 2.850.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00					0,00	$ 0,00
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,25	$ 1.425.000,00	0,25	$ 1.425.000,00		$ 0,00		$ 0,00					0,50	$ 2.850.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrologia	$ 5.700.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00					0,00	$ 0,00
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00					0,00	$ 0,00
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00								0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,50	$ 2.850.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0,50	$ 2.850.000,00
PERSONAL TECNICO																												
05	1	Inspector SST	$ 2.000.000,00		5,00	$ 10.000.000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ 0,00					2,00	$ 4.000.000,00
06	1	Inspector	$ 1.800.000,00		27,50	$ 49.500.000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.800.000,00	7,00	$ 12.600.000,00	7,00	$ 12.600.000,00	0,50	$ 900.000,00					15,50	$ 27.900.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																												
07	1	Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00		3,50	$ 4.550.000					0,20	$ 260.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	0,50	$ 650.000,00					5,70	$ 7.410.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 131.500.000**						**$ 4.240.000,00**		**$ 12.200.000,00**		**$ 18.050.000,00**		**$ 20.760.000,00**		**$ 38.860.000,00**		**$ 33.160.000,00**		**$ 8.250.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 135.520.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR						2,36						2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 310.340.000**						**$ 10.006.400,00**		**$ 28.792.000,00**		**$ 42.598.000,00**		**$ 48.993.600,00**		**$ 91.709.600,00**		**$ 78.257.600,00**		**$ 19.470.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 319.827.200,00**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 04		MES 04		MES		MES		MES		MES		TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																												
		VIATICOS																												
08		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	11,00	$ 2.200.000					0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00	0,0	$ 0,00					0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																												
09		Vehiculo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 16.500.000					0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	0,50	$ 2.750.000,00					5,50	$ 30.250.000
10		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	35,50	$ 23.075.000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 650.000,00	8,00	$ 5.200.000,00	8,00	$ 5.200.000,00	0,50	$ 325.000,00					17,50	$ 11.375.000
11		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 24.000.000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	0,00	$ 0,00					3,00	$ 18.000.000
12		Ensayos de laboratorios.	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.800.000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.200.000,00	2,00	$ 2.400.000,00	0,00	$ 0,00					3,00	$ 3.600.000
13		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 850.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.400.000					0,00	$ 0,00	1,00	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00	0,50	$ 425.000,00					5,50	$ 4.675.000
		OTROS COSTOS																												
14		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 4.050.000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ -
15		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000					0,00	$ 0,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00					6,00	$ 1.800.000
16		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000					0,00	$ 0,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	1,00	$ 300.000,00	0,50	$ 150.000,00					5,50	$ 1.650.000
17		Veeduria Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 600.000					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE				$ -																								$ 187.800
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 81.025.000**						**$ 0,00**		**$ 6.950.000,00**		**$ 6.950.000,00**		**$ 13.600.000,00**		**$ 19.350.000,00**		**$ 20.550.000,00**		**$ 3.950.000,00**						**$ 71.537.800**
*		SUBTOTAL COSTOS BASICOS				**$ 391.365.000**						**$ 10.006.400,00**		**$ 35.742.000,00**		**$ 49.548.000,00**		**$ 62.593.600,00**		**$ 111.059.600,00**		**$ 98.807.600,00**		**$ 23.420.000,00**						**$ 391.365.000,00**
*		PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)				$ 1.551.000						$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00						$ 1.551.000,00
*		SUBTOTAL COSTOS BASICOS				**$ 392.916.000**						**$ 10.006.400,00**		**$ 35.742.000,00**		**$ 49.548.000,00**		**$ 62.593.600,00**		**$ 111.059.600,00**		**$ 98.807.600,00**		**$ 23.420.000,00**						**$ 392.916.000,00**
*		IVA (19%)				$ 74.654.040						$ 1.901.216,00		$ 6.790.980,00		$ 9.414.120,00		$ 11.892.784,00		$ 21.101.324,00		$ 18.773.444,00		$ 4.449.800,00						$ 74.654.040,00
*		**COSTO TOTAL**				**$ 467.570.040**						**$ 11.907.616,00**		**$ 42.532.980,00**		**$ 58.962.120,00**		**$ 74.486.384,00**		**$ 132.160.924,00**		**$ 117.581.044,00**		**$ 27.869.800,00**						**$ 467.570.040,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS														

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoria.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matricula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: **CARLOS ALBERTO PARRA SILVA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No.:2726

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 23/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612 - 2024

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No:	CONTRATISTA:
1.JAC VEREDA LA MELONA - CON 4345-2023	1. JAC VEREDA LA MELONA
2. JAC VEREDA LA JOTA - CON 4248-2023	2. JAC VEREDA LA JOTA
3. JAC VEREDA GUAYABITO - CON 4332-2023	3. JAC VEREDA GUAYABITO
4. JAC VEREDA EL OPONCITO - CON 4553-2023	4. JAC VEREDA EL OPONCITO
5. JAC VEREDA LA AMARILLA - CON 4613-2023	5. JAC VEREDA LA AMARILLA
6. JAC ANGOSTURAS - CON 4258-2023	6. JAC ANGOSTURAS
7. JAC SAN IGNACION DEL OPON - CON 4561-2023	7. JAC SAN IGNACION DEL OPON
8. JAC VEREDA PORVENIR - CON 3915-2023	8. JAC VEREDA PORVENIR
9. JAC VEREDA VAINALES - CON 4540-2023	9. JAC VEREDA VAINALES
10. JAC VEREDA SAN CAYETANO - CON 4547-2023	10. JAC VEREDA SAN CAYETANO
11. JAC VEREDA LIMONCITOS - CON 4337-2023	11. JAC VEREDA LIMONCITOS LA MANTELLINA
12. JAC VEREDA LAS PALMAS - CON 4569-2023	12. JAC VEREDA LAS PALMAS
13. JAC VEREDA CUBA Y COLON - CON 4785-2023	13. JAC VEREDA CUBA Y COLON

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 467.570.040,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 467.570.040,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. de fecha			PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No 4 de fecha 05/09/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+/-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1		Director de Interventoría	$ 6.000.000,00	$ -	2,00	$ 12.000.000,00				$ -	+	1,20	$ 7.200.000,00	1,50	$ 9.000.000,00	3,20	$ 19.200.000,00
2		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000,00	$ -	6,00	$ 29.400.000,00				$ -	+	3,20	$ 15.680.000,00	2,70	$ 13.230.000,00	9,20	$ 45.080.000,00
3		Profesional Ambiental	$ 3.400.000,00	$ -	2,50	$ 8.500.000,00				$ -	+	0,45	$ 1.530.000,00	1,00	$ 3.400.000,00	2,95	$ 10.030.000,00
4		Profesional Social	$ 3.000.000,00	$ -	3,00	$ 9.000.000,00				$ -	+	1,45	$ 4.350.000,00	2,00	$ 6.000.000,00	4,45	$ 13.350.000,00
5		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas)															
6		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00				$ -	+	0,25	$ 1.425.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00
7		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00				$ -	-	0,25	$ -1.425.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00				$ -	+	0,25	$ 1.425.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00
9		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00				$ -	-	0,25	$ -1.425.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000,00	$ -	0,25	$ 1.425.000,00				$ -	-	0,25	$ -1.425.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000,00		0,25	$ 1.425.000,00				$ -	+	0,25	$ 1.425.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 2.850.000,00
		PERSONAL TÉCNICO															
12		Inspector SST	$ 2.000.000,00	$ -	5,00	$ 10.000.000,00				$ -	-	3,00	$ -6.000.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 4.000.000,00
13		Inspector	$ 1.800.000,00	$ -	27,50	$ 49.500.000,00				$ -	-	12,00	$ -21.600.000,00	0,00	$ -	15,50	$ 27.900.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO															
14		Técnico Administrativo	$ 1.300.000,00	$ -	3,50	$ 4.550.000,00				$ -	+	2,20	$ 2.860.000,00	2,20	$ 2.860.000,00	5,70	$ 7.410.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 131.500.000,00**				**$ -**			**$ 4.020.000,00**		**$ 34.490.000,00**		**$ 135.520.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36			2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 310.340.000,00**				**$ -**			**$ 9.487.200,00**		**$ 81.396.400,00**		**$ 319.827.200,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 23/09/2024 (Día / Mes / Año)

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
15		Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Día	11,00	$ 2.200.000,00				$ -	-	11,00	-$ 2.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
16		Vehiculo mayor o igual de 2000 c.c 4X4 (Incluye Peajes, combustible y conductor)	$ 5.500.000,00	Mes	3,00	$ 16.500.000,00				$ -	+	2,50	$ 13.750.000,00	2,00	$ 11.000.000,00	5,50	$ 30.250.000,00
17		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Mes	35,50	$ 23.075.000,00				$ -	-	18,00	-$ 11.700.000,00	0,00	$ -	17,50	$ 11.375.000,00
18		Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Mes	4,00	$ 24.000.000,00				$ -	-	1,00	-$ 6.000.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 18.000.000,00
19		Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 1.200.000,00	Mes	4,00	$ 4.800.000,00				$ -	-	1,00	-$ 1.200.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 3.600.000,00
20		Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 850.000,00	Mes	4,00	$ 3.400.000,00				$ -	+	1,50	$ 1.275.000,00	2,00	$ 1.700.000,00	5,50	$ 4.675.000,00
21		**OTROS COSTOS**															
22		Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes ycombustible)	$ 1.350.000,00	Mes	3,00	$ 4.050.000,00				$ -	-	3,00	-$ 4.050.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
23		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00				$ -	+	2,00	$ 600.000,00	2,00	$ 600.000,00	6,00	$ 1.800.000,00
24		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo,internet, etc.)	$ 300.000,00	Mes	4,00	$ 1.200.000,00				$ -	+	1,50	$ 450.000,00	2,00	$ 600.000,00	5,50	$ 1.650.000,00
25		Veedurias ciudadanas(pago según comprobante)	$ 150.000,00	Mes	4,00	$ 600.000,00				$ -	-	4,00	-$ 600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste al peso y/o valor remanente															$ 187.800,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 81.025.000,00**				**$ -**			**-$ 9.675.000,00**		**$ 13.900.000,00**		**$ 71.537.800,00**
	*	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 391.365.000,00**				**$ -**			**-$ 187.800,00**		**$ 95.296.400,00**		**$ 391.365.000,00**
	*	Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 1.551.000,00				$ -			$ -		$ -		$ 1.551.000,00
	*	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 392.916.000,00**				**$ -**			**-$ 187.800,00**		**$ 95.296.400,00**		**$ 392.916.000,00**
	*	IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 74.654.040,00				$ -			$ (35.682,00)		$ 18.106.316,00		$ 74.654.040,00
	*	Costo Total = (E) + (F)				**$ 467.570.040,00**				**$ -**			**-$ 223.482,00**		**$ 113.402.716,00**		**$ 467.570.040,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 391.365.000,00	$ 74.654.040,00	$ 467.570.040,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 95.296.400,00	$ 18.106.316,00	$ 113.402.716,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ (223.482,00)	$ (35.682,00)	$ (223.482,00)
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 296.068.600,00	$ 56.547.724,00	$ 354.167.324,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4,00
ADICIONAL	
ACUMULADO	6,00
FALTANTE	3,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
SE RELAIZA MODIFICACION DEL CONTRATO N° 1 PARA LOGRAR PRORROGAR EL CONTRATO 1612 DE 2024 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: **CARLOS ALBERTO PARRA SILVA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Firma
Nombre: **LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTÍZ**
Ordenador del Pago
Matrícula No.:17202-70460

Firma
Nombre: **CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA**
SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES (E)
Matrícula No.:25202-38619

Revisión:

Director Territorial — Nombre:MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Matrícula Profesional No.: 01105-0785 CPITVC

Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre:PEDRO JOSE BARON AVILA
Matrícula Profesional No.: 25202-088039 CND

Firma
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/09/24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1612-2024 **INTERVENTOR:** JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1”

FECHA DE INICIO: 28/05/24

PLAZO INICIAL: 4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/27/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 467.570.040,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 46.757.004,00	9	5	2024	28	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 93.514.008,00	9	5	2024	28	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 93.514.008,00	9	5	2024	28	9	2027
Calidad del servicio	30%	$ 140.271.012,00	9	9	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229451

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo No. 3 del 30/05/2024
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 11/9/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	05/09/24
	(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Representante Legal o Apoderado
Matrícula Profesional No. 54202-131604 NTS

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.:2726

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Fecha: 2024-09-02 16:30:21
Radicado: 2024I-VBOG-062656
Destino: Sandra Milena Acosta Gomez
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VBOG-062656

Fecha: 2024-09-02 16:30:21

PARA: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
1120308 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DE: CAROLINA PABÓN SILVA
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2024I-VBOG-060209

Respetada doctora Acosta Gomez,

En atención con el memorando de la referencia me permito informar que a través de la Plataforma SECOP II, con fecha del 02/09/2024 se aprobó la Póliza Única de Cumplimiento No. 33-44-101249469, Anexo No. 6 del 14/06/2024 que ampara la Orden de inicio del 27/05/2024 del Contrato No. 1631 de 2024.

Del mismo modo, se informa que para mayor claridad de lo aprobado en la PLATAFORMA DE SECOP II en el numeral 7: Ejecución del contrato, se encuentra formato de acta de aprobación de la garantía contractual, el cual es un complemento con fines puramente informativos.

Cordialmente,

CAROLINA PABÓN SILVA
SUBDIRECTORA GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Proyectado Por: CAMILA ALEJANDRA MANCILLA BELTRAN
Revisado Por:
Aprobado Por:

Copia Interna a:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	CONTRATO DE INTERVENTORIA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL				

CONTRATO No. 1631 DE 2024

CONTRATISTA:	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. NIT 860.038.275-3
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	9/05/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	27/09/2024
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	27/09/2024
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 394.093.490,00
VALOR ADICIONAL: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	Orden de inicio según memorando No. 2024S-VBOG-033523 del 27/05/2024

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	33-44-101249469	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	No. 6 del 14/06/2024	**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:** 8/05/2024	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN		**Valor:**	$	39.409.349,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:** 8/05/2024	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN		**Valor:**	$	78.818.698,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:** 8/05/2024	**Hasta:**	29/09/2024		**Valor:**	$	78.818.698,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.				**Valor:**	$	118.228.047,00

OBSERVACIONES:

REVISIONES Y APROBACIONES

Proyecto.: Camila A. Mancilla	Abogado SGCPA
Revisó.: Andres Leal Rojas	Abogado SGCPA
Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo	Subdirectora GCPA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	394.093.490,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	394.093.490,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	394.093.490,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2024S-VBOG-033523 OI 1631-24.pdf	2024S-VBOG-033523 OI 1631-24.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 421024 - 1631-2024.pdf	RP 421024 - 1631-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2.1.1 AAG_CTO 1631 DE 2024_OI.pdf	2.1.1 AAG_CTO 1631 DE 2024_OI.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 16:26:24
INVIAS

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

Flujo de aprobación

Documentos (1)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Abogado Estructurador	Aprobado	Abogados Equipo Polizas SGCPA :: Abogados Equipo Polizas SGCPA	Camila Mancilla	4 días de tiempo transcurrido *(29/08/2024 2:44:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Coordinadores	Aprobado	Coordinado Equipo Pólizas :: Coordinado Equipo Pólizas	Henry Andres Leal Rojas	6 horas de tiempo transcurrido *(2/09/2024 10:20:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Ordenador del Gasto	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Carolina	23 minutos de tiempo transcurrido *(2/09/2024 4:02:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Documentos

Sentencia T-3

Contrato as
im
Constitucion

Condiciones e

Con
El contrato p

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? Sí No

Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No

Seriedad de la oferta Sí No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento Sí No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo
% del anticipo 100,00 Fecha de vigencia (desde) 8/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 8/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/07/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Pago de salarios
% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 8/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/09/2027 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad del servicio

% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 8/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 8/09/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

Fecha límite para entrega de garantías: 21/05/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 25/07/2024 4:22:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la

DETALLE DE LA GARANTÍA

CO1.WR

CO1.WR

CO1.WR

CO1.WR

CO1.WR

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6293460

Proveedor TERRA INGENIEROS CIVILES SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	Calle 25 G No. 73B-90
Código postal	110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos ('')
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID
1

DETALLE DE LA GARANTÍA

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Rer

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1612-2024

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	**x**	
SICO:	**x**	
SEPRO:		**x**
CIFRA:		**x**
GESPROY:		**x**

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 24 días del mes de septiembre del año 2024.

Luis Fernando Sepúlveda Ortiz
Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ

Nombre: Luis Fernando Sepúlveda Ortiz
Ordenador del Pago
Gerente Caminos Comunitarias de la Paz Total
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: Pedro José Barón Avila
Apoyo a la supervisión
Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total
Subdirección: Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Oficina Asesora Jurídica	FICHA TECNICA

Número de Contrato: 1612 **Fecha:** 28 de mayo de 2024

Contratista: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL ¿ LOTE 1.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:
Res Adj:
Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA
2	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	BASE PLIEGO
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR
4	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA
5	RESOLUCION	Resolución de Apertura CMA-010
6	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ADENDA No. 2 CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS No CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Anexo 2- Cronograma CMA-010 Adenda2
8	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ADENDA No. 3 CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024
9	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Anexo 2- Cronograma CMA-010 Adenda3
10	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Económica CMA-010-2024 Lote 01
11	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	Anexo 2- Cronograma CMA-010 Adenda 1
12	RESOLUCION	RESOLUCION DE ADJUDICACION CMA-010-2024
13	ACTA DE APERTURA	ACTA AUDIENCIA -010-2024 (2)
14	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CDP No. 57024 / 2024-03-27
15	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANTECEDENTES CONTRATISTA
16	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	
17	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PÓLIZA DE SERIEDAD
18	REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 420724 / 2024-05-15
19	ORDEN DE INICIACION	2024S-VBOG-033932
20	ACTA DE APROBACION DE LA	

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Oficina Asesora Jurídica	FICHA TECNICA

GARANTIA

TOTAL ANEXOS	20

EXPEDICIÓN CONTRACTUAL

CTO 1612-2024

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6293761
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8/05/2024 1:31:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1612 - 2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	28/05/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(27/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	◉ Sí ○ No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días de tiempo transcurrido *(9/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No *
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No *
Reversión	○ Sí ◉ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS
COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 79442593

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *José Alberto Rojas Prieto* *Fecha de aprobación:* *9/05/2024 4:27:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ* *Fecha de aprobación:* *9/05/2024 7:13:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6293761_Firmado
Contrato en ejecución: CO1 PCCNTR 6293761 En ejecución

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14486088	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	374.056.032,00 COP	SEGUROS MUNDIAL SA	28/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14418525	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	374.056.032,00 COP	SEGUROS MUNDIAL SA	9/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.14393571	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	374.066.032,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	9/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14337549	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	358.815.016,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	9/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.14283131	Seriedad de la oferta	-	46.757.004,00 COP	-	5/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 1612 DE 2024 CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024-lote 1 (1).pdf	CTO 1612 DE 2024 CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024-lote 1 (1).pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	DOCUMENTOS DEL PROCESO.zip	(detalle)

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	467.570.040,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	467.570.040,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	467.570.040,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2.3 AAG_CTO 1612 DE 2024_OI.pdf	2.3 AAG_CTO 1612 DE 2024_OI.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Orden de Inicio 1612-2024.pdf	Orden de Inicio 1612-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 420724 1612-2024.pdf	RP 420724 1612-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 11 de septiembre de 2024, a las 16:40:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79442593
Código de Verificación	79442593240911164017

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/09/2024 04:47:37 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79442593 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **101734621** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:45:41 PM horas del 11/09/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **79442593**

Apellidos y Nombres: **ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 254842157

PIB
08:44:47

Bogotá DC, 23 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79442593:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79442593 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 11/09/2024 04:50 PM

Código Verificación: **1PMZ5KS37R**

Válida hasta: **10/12/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC