GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
GER & PRO S.A.S

Valledupar 24 de septiembre de 2024

C-4681-2024-045

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Atn. Fabian Ernesto Arango Pineda
SANTA MARTA, MAGDALENA

Referencia: **Contrato de interventoría No. 4681 de 2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**

Asunto: **SOLICITUD DE PRÓRROGA No 9 DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, amablemente me permito solicitar prórroga No 9, al contrato de interventoría de la referencia, el cual corresponde a la vigilancia y control de los convenios suscritos entre el Instituto Nacional de Vías, Junta de Acción Comunal Del Corregimiento Cerro Grande y Junta de Acción Comunal Del Corregimiento de Buenavista, municipio de Plato, departamento de Magdalena.

La presente solicitud tiene como propósito dar cabal cumplimiento al objeto contractual y concluir las labores de supervisión, control y vigilancia de las actividades de ejecución de obra del convenio 4500 de 2023 OAC BUENAVISTA de manera satisfactoria, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas en la zona, han mejorado significativamente y da lugar para retomar las actividades de obra tanto las labores de supervisión de esta interventoría. La prórroga en tiempo del contrato de interventoría se proyecta hasta el 30 de octubre de 2024 y se considera esencial para asegurar la debida supervisión de los trabajos, así como para cumplir con las especificaciones técnicas, y los planos de construcción establecidos en dicho convenio.

No siendo otro el particular quedamos atentos a lo que se requiera.

Atentamente,

JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante legal
GER&PRO S.A.S.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4681-2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIOS No. 4418 de 2023
4500 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

OAC: JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO CERRO GRANDE
JUNTA DE ACCIÒN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO BUENAVISTA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
4681-2023-1	31/12/2023	30/04/2024
4681-2023-2	1/05/2024	22/05/2024
4681-2023-3	23/05/2024	4/06/2024
4681-2023-4	5/05/2024	14/06/2024
4681-2023-5	15/06/2024	25/06/2024
4681-2023-6	26/06/2024	15/07/2024
4681-2023-7	16/07/2024	23/07/2024
4681-2023-8	29/08/2024	30/09/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/12/2023	29/12/2023	29/01/2024	30/01/2024
	1	28/01/2024	28/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
	2	14/02/2024	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
2		22/07/2024	22/07/2024	22/08/2024	23/08/2024
	1	22/08/2024	22/08/2024	22/09/2024	27/08/2024
3		30/08/2024	30/08/2024	10/09/2024	10/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 60.747.877,00 **50% EN SMMLV:** $ 26,18
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES $ 32.516.588

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
Adición No.1	14 de diciembre de 2023	$ 19.464.668	16,78
Adición No.2	23 de agosto de 2024	$ 13.051.920	$ 10,04

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 93.264.465,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Prorroga No.9 hasta el 30 de octubre de 2024, toda vez que se requiere realizar apoyo en campo con las comunidades como desarrollo de la etapa de ejecución de las obras lo que implica ajustar la dedicación y movilidad, sin que sea necesario adicionar recursos y de esa manera garantizar el seguimiento y control a los convenios en mención. Lo anterior debido a que se han venido presentando situaciones adversas observadas en las visitas realizadas en campo y al desarrollo mismo del convenio 4500 de 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/09/2024
(Día / Mes / Año)

La presente solicitud tiene como propósito dar cabal cumplimiento al objeto contractual y concluir las labores de supervisión, control y vigilancia de las actividades de ejecución de obra del convenio 4500 de 2023 OAC BUENAVISTA de manera satisfactoria, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas en la zona, han mejorado significativamente y da lugar para retomar las actividades de obra tanto las labores de supervisión de esta interventoría. La prórroga en tiempo del contrato de interventoría se proyecta hasta el 30 de octubre de 2024 y se considera esencial para asegurar la debida supervisión de los trabajos, así como para cumplir con las especificaciones técnicas, y los planos de construcción establecidos en dicho convenio.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con el seguimiento y control técnico, administrativa, financiero y ambiental del convenio solidario 4500 de 2023, en la ejecución de las obras de mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de transitabilidad del corredor objeto de intervención descrito en el alcance de cada convenio.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual Fecha: 26/08/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
Costos directos del personal	$ 38.211.636	$ 63.699.636		$ 63.699.636
Otros costos directos	$ 12.837.000	$ 14.637.864		$ 14.637.864
IVA	$ 9.699.241	$ 14.890.965		$ 14.890.965
	$ -	$ -		
Valor Total	**$ 60.747.877**	$ 93.228.465		**$ 93.228.465**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) JUNIO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 28.739.095,00 Último mes facturado: JUNIO (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 17.537.030,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No tiene en curso o no se han aplicado multas o sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En consideración a la solicitud realizada por la interventoría mediante comunicado de fecha 24 de septiembre de 2024 y debido a las razones de tipo climaticas, de acceso a la zona a intervenir y condiciones del suelo, se hace necesario realizar la prorroga No. 9 al contrato de interventoría hasta el 30 de octubre de 2024 con el fin de garantizar el acompañamiento en la ejecución de las obras en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en el Municipio de Plato

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

C-4681-2023-045_SOLICITUD DE PRÓRROGA No 9

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: Jose David Doria Hernandez
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Cedula de Ciudadania No. 7383389

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Supervisor del Contrato de Interventoría (E)
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202-097750 BLV

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma N/A
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.