Prorroga No.8 al 4472 Contrato

CONTRATO 4472 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

PLAZO ACTUAL: Hasta el 03 de septiembre de 2024.

PLAZO SOLICITADO: Hasta el 30 de septiembre de 2024.

CONTRATISTA: BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN CC. 22.657.308.

Entre los suscritos, **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 9.096.956 de Cartagena, en calidad de Director Territorial Magdalena del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, según Resolución de No. 006502 del 29 de noviembre de 2019 y Acta de Posesión Número 00114 del 16 de diciembre de 2019, actuando en nombre y representación de INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS, debidamente facultado según Resoluciones N°3309 del 29 de octubre de 2021 y 3684 de 24 de noviembre de 2021, todas éstas proferidas por el Director General del INVÍAS, quien para los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, **BETSSY CATHERINE DE PIÑERES ALGARIN CC. 22.657.308,** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la empresa que representa se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL CONTRATISTA y en razón a que anteriormente celebramos el Contrato Principal No. 4472 DE 2023, hemos convenido prorrogar el Contrato previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS** y el CONTRATISTA celebraron el 17 de noviembre de 2023 el contrato de interventoría No. 4472 de 2023 en virtud de cuyo objeto éste se obliga a la ejecución de la: "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO* DE PIJIÑO DEL CARMEN Y SANTA ANA*, DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".*

2. Que mediante oficio 2023S-VMAG-025092 se dio orden de inicio al contrato No.4472 de 2023.

3. Que el contrato en mención, según lo contempló en su cláusula séptima estimó como plazo de ejecución a partir de la orden de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023.

4. Que en trámite adelantado en el SECOP II el día 14 de noviembre de 2023 el contrato fue adicionado en la suma de VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE-IVA INCLUIDO ($22.874.047 MC).

5. Que mediante oficio del 27 de diciembre de 2023 el CONTRATISTA solicitó prorrogar el contrato 4472 de 2023 hasta el 15 de marzo de 2023.

6. Que, mediante oficio del 12 de febrero de 2024, el CONTRATISTA solicitó prorrogar el contrato 4472 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024.

7. Que, mediante oficio del 29 de abril de 2024, el CONTRATISTA solicitó prorrogar el contrato 4472 de 2023 hasta el 22 de mayo del 2024.

8. Que, mediante oficio del 20 de Mayo de 2024, el CONTRATISTA solicitó prorrogar el contrato 4472 de 2023 hasta el 04 de Junio del 2024.

9. Que, mediante oficio del 04 de Junio de 2024, el CONTRATISTA solicitó prorrogar el contrato 4472 de 2023 hasta el 14 de Junio del 2024.

10. Que, mediante oficio del 14 de Junio de 2024, el CONTRATISTA solicitó prorrogar el contrato 4472 de 2023 hasta el 30 de Junio del 2024.

11. Que, mediante oficio del 28 de Junio de 2024, el CONTRATISTA solicitó prorrogar el contrato 4472 de 2023 hasta el 10 de Julio del 2024.

12. Que en trámite adelantado entre las partes se realizó la suspensión del contrato No. 4472 de 2023 el 09 de Julio de 2024.

13. Que la mediante acta de suspensión de fecha de 03 de septiembre de 2024 se reanudó el respectivo contrato No. 4472 de 2023.

14. Que, mediante oficio del 27 de Agosto de 2024, el CONTRATISTA solicitó prorrogar del contrato 4472 de 2023 hasta el 30 de septiembre del 2024 y Solicitud de Adición N°2 por valor de VEINTE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($20.037.354) M/L.

15. Que la justificación que fundamenta la solicitud de se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría entre el contratista y el supervisor del contrato de interventoría, en este caso el director territorial.

16. Que la solicitud de prorroga conlleva al cabal cumplimiento del objeto contractual cuya finalidad pretende la entidad estatal, por consiguiente, en virtud del principio de eficacia se considera viable prorrogar el presente contrato.

17. Que la prórroga pretendida se efectúa en el marco del mandato normativo contenido en el inciso primero del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que establecen:

> ***Artículo 85. Continuidad de la interventoría.*** *Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia.*

18. Que en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que señala:

> *"**Artículo 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL.** Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (…)"*

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. 4472 de 2023, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y sus normas reglamentarias y las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato 4472 de 2023, hasta **el 30 de Septiembre de 2024.**

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que el INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las obras que tenga como causa la prórroga otorgada.

CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR el valor del Contrato No. 4472 DE 2023 por la suma de 1. VEINTE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($20.037.354) M/L. discriminado de la siguiente manera: a) Por concepto de VALOR BÁSICO la suma de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($16.230.256,74) y b) por concepto de IVA (19%) la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS VENTASEIS CENTAVOS ($3.807.097,26).

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se hace con cargo al CDP No. 176324 del 22/08/2024 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se tomará la suma de VEINTE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($20.037.354) M/L. del rubro C-2402-0600-14-51102A-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 10 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente adición se suscribe sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA.

CLAUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO.

CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituida en desarrollo del contrato de interventoría No.4472 de 2023 atendiendo lo allí estipulado y ajustándolas en los términos indicados en el presente documento.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Se entiende que las cláusulas del contrato de interventoría No. 4472 de 2023, no modificadas en la presente prorroga continúan vigentes. En consecuencia, las obligaciones a cargo del INSTITUTO y el CONTRATISTA no modificadas por la presente, deberán cumplirse de acuerdo con lo establecido en dichos documentos.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a través de Plataforma Transaccional SECOP II.