PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ JEJE DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	153-2024-CA
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE CONTRATACIÓN
CONTRATISTA:	INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES SAS
NIT/C.C:	9 0 0 6 2 3 5 3 5 - 7
OBJETO:	Establecer una relación comercial con Aliados Estratégicos que permita la disponibilidad de insumos repuestos, herramientas y servicios necesarios para la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos necesitados para la infraestructura y sus estaciones del sistema de transporte del TransMiCable para cumplir así con la obligación del contrato interadministrativo No 2671 de 2023. - SERVICIO PUESTA EN MARCHA UPS, DIAGNOSTICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO DE POTENCIA.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 69.942.250
CDP:	158 - may-31/2024
CRP:	235 - jun-14/2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/06/2024
FECHA DE INICIO:	17 junio 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	setenta (70) días hábiles
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A

I. ASPECTOS LEGALES

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de la presente solicitud, certifica como supervisor del contrato,que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha del presente informe, se entiende que como supervisor del contrato y que, como consecuencia se ha dado cabal cumplimiento a los procesos y obligaciones contractuales.

II. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de la presente, solicitud no se han realizados pagos del contrato del asunto:

Orden de Pago	Fecha	Valor

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$ 69.942.250**
Valor ejecutado	**$0**
Valor total de pagos	**$0**
Saldo a la fecha de la presente justificación	**$ 69.942.250**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presente justificación se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Avance de ejecución técnica	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. 153-2024

Dentro de la orden de contratación 153-202-CA, se tiene como entregable principal el SERVICIO PUESTA EN MARCHA UPS, DIAGNOSTICO, SUMINISTRO E INSTALACION MODULO DE POTENCIA, para Garaje del sistema Transmicable con fecha de entrega 26 septiembre 2024,

Teniendo en cuenta que, la orden de contratación No. 153-2024(CA), tiene como fecha de finalización inicial el veintiséis (26) de septiembre de 2024, es necesario asegurar la continuidad de la prestación del servicio para cumplir con los objetivos establecidos en dicha orden, garantizando así el servicio y puesta en marcha UPS, diagnostico, suministro e instalación módulo de potencia confiable y seguro.

Que, dicho módulo se fabrica y se importar desde (BORRI Italia), el cual sufrido retardos en la fabricación, y posterior importe, tenido que según el cronograma de importe informado por el contratista es el siguiente:

ESTADO ENTREGA MODULO UPS PORTAL TUNAL			17-09-24
ITEM	**DESCRIPCION**	**RESPUESTA**	**SOPORTE**
1	CUANDO SALE DE ITALIA	20-sep	
2	COMO LLEGA A COLOMBIA	TRANSPORTE AEREO	
3	CUANDO LLEGA A BOGOTA	21 DE SEPTIEMBRE, 7:55PM	
4	TIEMPO DE NACIONALIZACION	TENTATIVAMENTE 10 DIAS HABILES	Dependemos de rapidez SIA y DUANA
5	CUANDO LLEGA A TUNAL	7-oct	
6	TIEMPO DE INSTALACION	8 AL 10 OCT Se retira ups provisional	
7	**FECHA DE ENTREGA**	**11-oct**	

Razón por la cual se vio afectado el tiempo de ejecución en el suministro e instalación del módulo de potencia.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el tiempo de ejecución en veintiún (21) días hábiles más, el cual se extenderá hasta (91) días; es decir con fecha de finalización el (28) de octubre de 2024”.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes han acordado suscribir la presente **Modificación No.1** a la orden de Contratación No 153-2024(CA).

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

SUPERVISOR

JAIME ARTURO PUERTO DÍAZ

Jeje de Infraestructura

BOGOTÁ | OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	Versión: 01
	Código:

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Formato de Modificación Orden de Contratación

MODIFICATORIO No 1 DE LA ORDEN DE CONTRATACIÓN 153-2024-CA

FECHA
24/09/2024

ALIADO ESTRATEGICO		CONTRATANTE	
ALIADO ESTRATÉGICO		**CONTRATANTE**	
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S.A.S.		OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	
NIT:		**NIT:**	
900.623.535-7		901.526.664-7	
REPRESENTANTE LEGAL y/o GERENTE GENERAL	**CEDULA DE CIUDADANIA**	**REPRESENTANTE LEGAL y/o G**	**CEDULA DE CIUDADANIA**
EDGAR EFRÉN VILLALOBOS CRUZ	79471892	CAROLINA MARTÍNEZ CUELLAR	52.086.439
DIRECCIÓN		**DIRECCIÓN**	
Carrera 67 A 12 48 Oficina 201- inelcom.ing@hotmail.com		Estación Tunal: Carrera 18L No. 70B – 72 Sur	
TELÉFONO		**TELÉFONO**	
7024425		601 2007640	
ASESOR COMERCIAL		**SUPERVISOR**	
Ferley Villalobos		JEFE DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO	
EMAIL		**EMAIL**	
facturacion.inelcom@gmail.com		radicacion@odt.gov.co	

Detalle o justificación de la Modificación

Que, el día (20) de septimbre de 2024, el supervisor radicó solicitud para modificarlo, con la siguiente justificación: *"Teniendo en cuenta que, la orden de contratación No. 153-2024(CA), tiene como fecha de finalización inicial el (26) de septiembre de 2024, es necesario el suministro e instalación módulo de potencia confiable y seguro, para la puesta en marcha de UPS Garaje. Que, dicho módulo se fabrica y se importa desde (BORRI Italia), el cual a sufrido retardos en la fabricación, importe y posterior nacionalización, según cronograma de importe informado por el contratista es el siguiente:*

ESTADO ENTREGA MODULO UPS PORTAL TUNAL			17-09-24
ITEM	DESCRIPCION	RESPUESTA	SOPORTE
1	CUANDO SALE DE ITALIA	20-sep	
2	COMO LLEGA A COLOMBIA	TRANSPORTE AEREO	
3	CUANDO LLEGA A BOGOTA	21 DE SEPTIEMBRE, 7:55PM	
4	TIEMPO DE NACIONALIZACION	TENTATIVAMENTE 10 DIAS HABILES	Dependemos de rapidez SIA y DUANA
5	CUANDO LLEGA A TUNAL	7-oct	
6	TIEMPO DE INSTALACION	8 AL 10 OCT Se retira ups provisional	
7	**FECHA DE ENTREGA**	**11-oct**	

Campos a Actualizar

Campo	Fecha terminación incial	fecha terminación final
Prórroga	26/09/2024	28/10/2024

INTANGIBILIDAD: Los demás términos, parágrafos, cláusulas y condiciones de la Orden de contratacion No 153-2024, que no hayan sido modificados con la presente prórroga, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes, en el término definido.

PERFECCIONAMIENTO: El presente documento modificatorio, se perfecciona a partir de la firma de los intervinientes.

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los (24) días del mes de septimbre del 2024 y será publicada en la plataforma SECOP II.

POR LA OPERADORA

CAROLINA MARTÍNEZ CUELLAR
Grente Gereral
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

POR EL CONTRATISTA

79.471.892

EDGAR EFRÉN VILLALOBOS CRUZ
Representante Legal
INELCOM INGENIERIA ELECTRICA Y DE COMUNICACIONES S.A.S.

Revisó y Aprobó: Javier Márquez Gerente AdminItraivo y Financiero
Revisó: José Luis Godoy líder de compras
Revisó: Jaime Puerto jefe de de infraestructura de mantenimiento
Proyectó: Luz Burgos Profesional de Contratación

CRP:	N/A
Fecha de inicio de ejecución:	N/A
Fecha de terminación de ejecución:	N/A

Validación CRP:

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA ODT Y A LA LEY 1581 DE 2012.