MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA"

VALORACIÓN DE RIESGOS	CATEGORIA
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6,7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2,3,Y 4	Riesgo Bajo
1	Riesgo Insignificante

VALORACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS						
		INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTROFICO
CATEGORIA	VALORACION	1	2	3	4	5
Raro	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible	3	4	5	6	7	8
Probable	4	5	6	7	8	9
Casi cierto	5	6	7	8	9	10

CATEGORIA DEL RIESGOS	
TIPO	CONVENCIÓN
GENERAL	G
ESPECIFICO	E

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripcion	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion	Categoria	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas sin capacidad para financiar la ejecución del proyecto	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	3	6	ALTO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	1	2	BAJO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Elaboración de documentos previos Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince (15) días]
2	General	Externo	Planeación	Financiero	Adjudicación a personas que tengan una tasa de interés muy alta en los compromisos adquiridos	Necesidades insatisfechas del cumplimiento a la comunidad	3	2	5	MEDIO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	1	3	4	BAJO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Elaboración de documentos previos. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales	Cada Quince(15) días
3	General	Externo	Planeación	Operacional	Incremento en las cantidades de mano de Obra, y/o materiales por causas imputables al contratista.	Retraso en las actividades objeto del contrato	2	3	5	MEDIO	Contratista	Requisitos Mínimos de Capacidad Financiera	2	2	4	BAJO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Cada Quince(15) días

MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicie el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Contratación	operacional	Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales, muerte del contratista	Retraso de las actividades Objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Solicitar oferentes con capital de trabajo proporcional al presupuesto oficial. Desembolsar en el plazo señalado en el cronograma y las actas parciales dentro de los 10 días siguientes a la radicación.	2	2	4	BAJO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Fecha del Acta de Inicio	Finalización del contrato	Actas de Comité y compromiso de pagos a corto plazo	Cada un (01) Mes
5	General	Externo	Planeación	Operacional	Operaciones existentes que no cumplen con los requerimientos de calidad o normas mínimas, para la realización de las actividades	Retraso de las actividades Objeto del contrato	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión de Capacidad de Organización	3	2	5	MEDIO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Documentos previos	Finalización del Contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	Cada Mes
6	General	Externa	Ejecución	económico	Diferencias inferiores entre los precios unitarios o los componentes de sus APU ofertados con respecto a los precios del mercado	Incumplimiento de los fines de la contratación. Necesidades insatisfechas de la comunidad y la entidad pública.	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisión de Capacidad de Organización.	2	1	3	BAJO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
7	General	Externo	Ejecución	Económico	Retrasos Variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten los flujos de caja futuros del contratista	Retraso de las actividades Objeto del contrato .	3	3	6	ALTO	Contratista	Monitoreo de la dinámica del mercado	3	2	5	MEDIO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Documentos del Proceso	Finalización del Contrato	Evaluación de las solicitudes enviadas por el consultor	En ocurrencia del evento
8	Específico	Externo	Planeación	social	Suspensión de las Actividades Objeto de Contrato por orden publico por parte del personal Contratista	Retraso de las actividades Objeto del contrato	2	3	5	MEDIO	Estado	Presencia de entidad para solucionar la causa del problema	1	2	3	BAJO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Relación de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento
9	Específico	Externo	Planeación	social	Suspensión de las Actividades Objeto de Contrato por orden publico Por parte de la comunidad.	Retraso de las actividades Objeto del contrato	3	2	5	MEDIO	Contratista	Socialización y concertación previa con las comunidades y líderes del sector.	2	2	4	BAJO	Sí	Municipio de Maicao La- Guajira	Relación de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento a los reclamos presentados por los beneficiarios	En ocurrencia del evento

MATRIZ DE ESTIMACIÓN TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE LA CASA LÚDICA Y EL CENTRO BINACIONAL FRANCISCA SIERRA EN EL CORREGIMIENTO DE PARAGUACHÓN MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA"

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
10	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato	Retraso de las actividades Objeto del contrato	3	3	6	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definirla sanciones legales y normativas a las que haya lugar	3	2	5	MEDIO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
11	General	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambio en la regulación de las normas sanitarias y de salubridad a aplicar en el proyecto .	Sobrecosto de la Operación .	3	2	5	MEDIO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	1	3	BAJO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
11	Específico	Externo	ejecución	ambiental	Daños o impactos que genere el contratista al medio ambiente en el desarrollo del contrato	Retraso de las actividades Objeto del contrato / deterioro al medio ambiente/ Multas/ Sanciones	3	4	7	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las sanciones legales y normativas a las que haya lugar.	2	3	5	MEDIO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
12	Especifico	Exterior	Ejecución	Riesgo de la Naturaleza	Existencia de condiciones climáticas de precipitación fuera de lo común que generen retraso, dificultad o imposibilidad de ejecutar el contrato, Referidos a la precipitación estadística del sitio de los trabajos de acuerdo con el IDEAM	Retraso de las actividades Objeto del contrato	4	2	6	ALTO	Contratista	Revisión jurídica que permita definir las soluciones a las que haya lugar.	2	3	5	MEDIO	si	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
13	Especifico	Exterior	Ejecución	Riesgo de Corrupción	Incumplimiento de requisitos legales y de acuerdos restrictivos de competencia, en procesos de licitación publica	Sanciones, quejas mala presentación de la obra	2	3	5	MEDIO	Contratista	Verificación de requisitos legales	2	1	3	BAJO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento
14	Especifico	Exterior	Ejecución	Riesgo de Corrupción	Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de un servidor público en razón de su cargo o función	Celebración indebida de contrato	3	3	6	ALTO	Entidad Publica	Seguimiento y verificación al proceso precontractual, contractual y pos contractual, donde se evidencie el cumplimiento de los requisitos legales.	2	3	5	MEDIO	Si	Municipio de Maicao La- Guajira	Redacción de Documentos del Proceso	Finalización del contrato	Seguimiento en las regulaciones normativas	En ocurrencia del evento

Atentamente

ORLANDO MEJÍA MARULANDA
Secretario de Obra Pública

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo Municipal CAM
(5) 7268233 – Fax 8930
www.maicao-laguajira.gov.co
oficinadecontratacion@maicao-laguajira.gov.co