	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ATLÁNTICO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4605 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: COINCO DE COLOMBIA S.A.S
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SABANALARGA Y CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No. Convenio Solidarios No.3284 de 2023 (Soledad), No.4537 de 2023 (Palmar de Varela) y No.4266 de 2023 (Malambo)
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: J.A.C. DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DPTO DEL ATLANTICO
J.A.C DE LA VEREDA DE LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DPTO DEL ATLÁNTICO
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DPTO. DEL ATLÁNTICO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
4605-1-2023	18/01/2024	30/04/2024
4605-2-2023	1/05/2024	31/05/2024
4605-3-2023	1/06/2024	30/06/2024
4605-4-2024	1/07/2024	15/07/2024
4605-5-2025	16/07/2024	31/07/2024
4605-6-2026	1/08/2024	31/08/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
4605-1-2023	N/A	29/12/2023	29/12/2023	17/01/2024	18/01/2024
4605-2-2024	N/A	28/09/2024	28/09/2024	26/09/2024	27/09/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 78.828.813,00 **50% EN SMMLV:** $ 33,98
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 78.828.813,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. 123-A-081 de fecha 27/09/2024 el Interventor solicita adición adición No.1 y prórroga No.7, al contrato de interventoría de la referencia, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($32.763.473) y ampliar el plazo dos (2) meses, respectivamente, quedando nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2024, teniendo en cuenta que los Convenios Solidarios No.4537-23 (Palmar de Varela) ,No.3284-23 2023 (Soledad) y No.4266-23 (Malambo), se encuentran en ejecucion. Lo anterior, con el fin de efectuar el respectivo control y seguimiento a dichos convenios solidarios.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con las labores de interventoría a los Convenios Solidarios suscritos con las Organizaciones de Acción Comunal:

J.A.C. DE LA VEREDA DE BURRUSCO, MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA, DPTO DEL ATLANTICO Convenio No.4537-2023 – En ejecución.
J.A.C DE LA VEREDA DE LA AGUADA, DEL CORREGIMIENTO DE CARACOLÍ, MUNICIPIO DE MALAMBO, DPTO DEL ATLÁNTICO Convenio No.4266-2023 - En ejecución.
J.A.C. DE LA URBANIZACIÓN ESPERANZA Y SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD, DPTO DEL ATLÁNTICO Convenio No.3284-2023 - En ejecución.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	27/09/2024
	(Día / Mes / Año)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 6 de fecha 05/08/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	$ 12.992.000,00	$ 3.828.000,00	**$ 16.820.000,00**
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.800.000,00	$ 4.160.000,00	$ 5.200.000,00	**$ 9.360.000,00**
Profesional Ambiental	$ 1.260.000,00	$ 840.000,00	$ 168.000,00	**$ 1.008.000,00**
Profesional Social	$ 1.260.000,00	$ 1.120.000,00	$ 560.000,00	**$ 1.680.000,00**
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ -	**$ 3.200.000,00**
Especialista en Pavimentos y/o vias				
Especialista en Geologia y/o Geotecnia				
Especialista en Estructuras				
Especialista en Hidráulica e Hidrología				
Especialista en Diseño Geométrico				
PERSONAL TÉCNICO				
Inspector	$ 4.800.000,00	$ -	$ 520.000,00	**$ 520.000,00**
Inspector SST	$ 2.400.000,00	$ -	$ 260.000,00	**$ 260.000,00**
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 26.520.000,00**	**$ 22.312.000,00**	**$ 10.536.000,00**	**$ 32.848.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (6)	**$ 2,36**	**$ 2,36**	**$ 2,36**	**$ 2,36**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5) * (6) = (	**$ 62.587.200,00**	**$ 52.656.320,00**	**$ 24.864.960,00**	**$ 77.521.280,00**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 350.000,0	$ -	**$ -**	**$ -**
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 900.000	$ -	**$ -**	**$ -**
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y	$ 1.000.000	$ -	**$ 1.000.000**	**$ 1.000.000,00**
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y	$ 450.000	$ -	**$ 300.000**	**$ 300.000,00**
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios	$ 300.000	$ 727.000	**$ 168.000**	**$ 895.000,00**
VIÁTICOS				
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y	$ 300.000	$ -	**$ -**	**$ -**
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 150.000	$ 350.000	**$ 95.000**	**$ 445.000,00**
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 90.000	$ 210.900	**$ 56.100**	**$ 267.000,00**
Veeduría Técnica Comunitaria	$ 115.500	$ -	**$ -**	**$ -**
NO PREVISTOS				
Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ -	$ 12.298.450	**$ 1.047.850**	**$ 13.346.300,00**
Ajuste al peso y/o valor remanente	$ -	$ 30	**$ 420**	**$ 450**
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =	**$ 3.655.500,00**	**$ 13.586.380,00**	**$ 2.667.370,00**	**$ 16.253.750,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©	**$ 66.242.700,00**	**$ 66.242.700,00**	**$ 27.532.330,00**	**$ 93.775.030,00**
IVA = 19% * (C) = E	**$ 12.586.113,00**	**$ 12.586.113,00**	**$ 5.231.143,00**	**$ 17.817.256,00**
COSTO TOTAL = (C) + E	**$ 78.828.813,00**	**$ 78.828.813,00**	**$ 32.763.473,00**	**$ 111.592.286,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: AGOSTO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 78.827.884,00
Último mes facturado: JUNIO 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 929,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite multas o sanciones

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En atención a la solicitud recibida mediante oficio No. 123-A-081 de fecha 27/09/2024 el Interventor solicita adición adición No.1 y prórroga No.7, al contrato de interventoría de la referencia, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($32.763.473) y ampliar el plazo dos (2) meses, respectivamente, quedando nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2024, teniendo en cuenta que los Convenios Solidarios No.4537-23 (Palmar de Varela), No.3284-23 2023 (Soledad) y No.4266-23 (Malambo), se encuentran en ejecucion. Lo anterior, con el fin de efectuar el respectivo control y seguimiento a dichos convenios solidarios. De esta forma se garantiza el seguimiento y control a dichos convenios. Una vez revisadas las justificaciones dadas por esta en el oficio en mención, la supervisión considera viable y aceptable la solicitud realizada por la interventoría de efectuar la adición No.1 por valor de ($32.763.473) y prórroga No. 7 de dos (2) meses al contrato No. 4605 de 2023, con nueva fecha de terminación el 30 de noviembre de 2024, con el propósito de poder garantizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental, a los Convenios Solidarios N°3284 de 2023 (Soledad), N°4266 de 2023 (Malambo) y N°4537 de 2023 (Palmar de Varela), suscritos por el INVIAS y las Organizaciones de Acción Comunal: J.A.C. de la Urbanización Esperanza y San Fernando del Municipio de Soledad, J.A.C. de la vereda de la Aguada, del Corregimiento de Caracolí, Municipio de Malambo y J.A.C. de la vereda de Burrusco, Municipio de Palmar de Varela, en el Dpto del Atlántico, respectivamente.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Reprogamación al plan de cargas MEPI-MN1-IN-9-FR-2, Proyecto de acta de modificación MEPI-MN1-IN-9-FR-1, Seguimiento a las garantias MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **DAVINSON GRAVINI POLO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría COINCO DE COLOMBIA S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 08202-184373 ATL

Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Diana Maria Vanegas — Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Vo.Bo.Firma
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: **JAIRO ENRIQUE RESTREPO VIECO**
Abogado Direccion Territorial

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma N /A
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.