	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 1373-2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERÍA S.A.S. (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1913-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMV JICO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: Hasta el 31 de diciembre 2024 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/05/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	22/07/2024	El volumen considerable de material de derrumbes a remover y transportar, que requiere ser modificado para adecuarse a las necesidades de las vías en consideración en lo que respecta a las actividades de este contrato.

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/09/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta el 31 de diciembre 2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 92.369.259,00 **50% EN SMMLV:** $ 35,53
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 92.369.259,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha 10/09/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Nos permitimos Informar que a la fecha se ha ejecutado el 81,31% del presupuesto asignado para el contrato de la referencia, contra el avance programado del 59,86% y fecha de finalización del 31 de diciembre del 2024. Lo cual indica que la ejecución ha sido mayor a la prevista en las actividades de remoción y transporte de derrumbes debido a la temporada invernal que se presenta en la zona. Debido a esto se identifica la necesidad de adicionar al presupuesto TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 37.628.942 pesos) con el fin de continuar con la ejecución de las actividades propuestas.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Remoción derrumbes incluye disposicion: 700 m3
Excavaciones varias en material común seco a mano: 20 m3
Relleno para estructuras con suelo: 10 m3
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ: 6 m3
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.: 410 m3
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3: 11236,733 m3-km

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.__1_ Fecha: _22/07/2024	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Demoliciones de estructuras	$ 980.260	$ 196.052	$ 588.156	**$ 784.208**
Remoción derrumbes incluye disposicion	$ 34.668.480	$ 43.116.480	$ 7.392.000	**$ 50.508.480**
Excavaciones varias en roca seco	$ 2.900.000	$ 58.000		**$ 58.000**
Excavaciones varias en material común seco a mano	$ 1.336.290	$ 44.543	$ 890.860	**$ 935.403**
Relleno para estructuras con suelo	$ 3.705.930	$ 123.531	$ 1.235.310	**$ 1.358.841**
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	$ 8.246.590	$ 824.659	$ 4.947.954	**$ 5.772.613**
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	$ 3.121.200	$ 7.803	$ 3.199.230	**$ 3.207.033**
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	$ 36.740.400	$ 47.328.082	$ 19.102.446	**$ 66.430.528**
IVA	$ 670.109	$ 670.109	**$ 272.986**	**$ 943.095**
Valor Total	$ 92.369.259	$ 92.369.259	**$ 37.628.942**	**$ 129.998.201**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de _____ agosto de 2023 la obra presenta un avance físico ejecutado del 81,31%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 59,86%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 55.292.238,44
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 75.105.746,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 75.105.746,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: AGOSTO (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 75.105.746,00

Último mes facturado: AGOSTO 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 17.263.513,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	25/09/2024 (Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Mediante comunicación escrita de fecha 10/09/2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente: Nos permitimos Informar que a la fecha se ha ejecutado el 81,31% del presupuesto asignado para el contrato de la referencia, contra el avance programado del 59,86% y fecha de finalización del 31 de diciembre del 2024. Lo cual indica que la ejecución ha sido mayor a la prevista en las actividades de remoción y transporte de derrumbes debido a la temporada invernal que se presenta en la zona. Debido a esto se identifica la necesidad de adicionar al presupuesto TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 37.628.942 pesos) con el fin de continuar con la ejecución de las actividades propuestas.

JURÍDICA:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, el decreto 1082 de 2015 y el contrato 1373-2024

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

se cuenta con saldo en el CDP N° 59924 del 27 de marzo de 2024, por valor de $37.628.942, suficientes para soportar la presente adición

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

se cuenta con saldo en el CDP N° 59924 del 27 de marzo de 2024, por valor de $37.628.942, suficientes para soportar la presente adición

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma:

Nombre: JULIAN ANDRES CASTRILLON
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
BRASCO INGENIERÍA S.A.S.
Contratista
Matricula: 63202186767QND

Firma:

Nombre: FLORESMIRO VALDES OLIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Administración Vial CONSORCIO ADMV JICO
Matrícula No.: 54202-083954 NTS

Vo.Bo.Firma Juliana Mejía Orozco

Nombre: JULIANA MEJIA OROSCO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula N° 17202-239959 CLD

Vo.Bo.Firma

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Director Territorial Caldas

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: JAIME ANDRÈS MORENO AMAYA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

Firma:

Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 17202-21600 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.