ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 011 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA Y CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023

PROCESO:	SAMC-012-2023
CONTRATO	N° 011 DE 2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT	800.077.545-5
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023
NIT	901.775.384-7
R.L.	ING. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
C.C. No.	7.226.154 de Duitama
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($220.760.560,00)
VALOR ADICIONAL	CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 74/100 $ 110.352.957.74) MCTE
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON 74/100 ($331.113.517,74) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO PRORROGA No. 01:	DOS (02) MESES
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES

Entre los suscritos a saber, **ÓSCAR DARÍO HURTADO PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.014.214.927 de Bogotá, en su calidad de alcalde y Representante Legal del MUNICIPIO DE AQUITANIA, según acta de posesión No. 001 de fecha 29 de diciembre de 2023, quien en lo sucesivo se denominará el MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023, identificado con NIT. 901.775.384-7, representado legalmente por FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.226.154 de Duitama, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará, **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01** al contrato de obra No. 011 del 2023, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que el Municipio de Aquitania, en su calidad de entidad del orden territorial, está sometido a las disposiciones previstas en el estatuto general de contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 y demás normas vigentes en materia de contratación estatal. **2)** Que el 11 de octubre de 2023 las partes en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad suscribieron el Contrato de obra No. 011 de 2023. **3)** Que el objeto del contrato de obra No. 011 de 2023 corresponde a: **"**REALIZAR LA CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO BUENAVISTA EN LA VEREDA HATO LAGUNA FASE 1, DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA DEPARTAMENTO DE BOYACA**". 4).** Que, de acuerdo a lo establecido en la clausula cuarta el valor del contrato se estableció en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($220.760.560,00). **5).** Que, de conformidad con lo establecido en la clausula tercera el plazo de ejecución del contrato es de TRES (03) meses. **6).** Que el día 13 de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio del presente contrato. **7).** Que el 22 de diciembre del 2023, se suscribió acta de suspensión. **8).** Que el 23 de febrero del 2024, se suscribió acta de reinicio. **9).** Que, el día catorce (14) de mayo del 2024, se suscribió acta de suspensión del contrato de obra No. 011 del 2024. **10).** Que, el dia veinticuatro (24) de julio del 2024, se suscribió acta de reinicio. **11).** Que, el Jefe de la Unidad de servicios públicos como supervisor del contrato remite estudios previos en el cual solicita adicional No. 01 y prorroga No. 01 al contrato de obra No. 011 del 2023, argumentando que "Mediante

comunicado de fecha 02 de Julio de 2024, el contratista solicita la adición de recursos y así mismo prorroga en el plazo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en el proceso de contratación no se tuvieron en cuenta los siguientes ítems importantes: 1. PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE 2.0 LPS Y 2. CASETA DE LABORATORIO, además de las cantidades adicionales resultado del balance de mayores y menores cantidades de obra. Se resalta que estos elementos adicionales son cruciales para suplir la necesidad de brindar agua potable a la comunidad de la vereda Hatolaguna; y teniendo en cuenta la inclusión de los elementos solicita adicionar el plazo de ejecución del mismo y así poder culminar de manera satisfactoria la obra. **12).** Que, el contratista junto con la interventoría presentaron sabana de mayores y menores cantidades para la solicitud del presente adicional, los valores y nombres de los ítems solicitados se relacionan a continuación:

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES 01		MODIFICACIONES 02		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,00		BOCATOMA Ancho=4.00m				$ 42.383.127,91			$ 2.253.349,36		$ 0,00		$ 44.636.477,28
1,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	60,17	$ 8.003,49	$ 481.570,07	-	-10,97	-$ 87.798,30	0,00	$ 0,00	49,20	$ 393.771,77
1,02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	7,22	$ 61.964,68	$ 447.384,98	+	1,88	$ 116.493,60	0,00	$ 0,00	9,10	$ 563.878,57
1,03	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	10,83	$ 88.045,56	$ 953.533,47	+	2,82	$ 248.288,49	0,00	$ 0,00	13,65	$ 1.201.821,96
1,04	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	m³	11,82	$ 546.376,48	$ 6.458.169,95	-	-0,43	-$ 236.296,90	0,00	$ 0,00	11,39	$ 6.221.873,06
1,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	m²	4,49	$ 34.570,50	$ 155.221,54	-	0,00	-$ 69,14	0,00	$ 0,00	4,49	$ 155.152,40
1,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	10,03	$ 1.244.007,89	$ 12.477.399,11	+	0,33	$ 404.302,56	0,00	$ 0,00	10,36	$ 12.881.701,68
1,07	2,07,05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	2,50	$ 1.166.151,66	$ 2.915.379,14	-	-0,09	-$ 108.452,10	0,00	$ 0,00	2,41	$ 2.806.927,04
1,08	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kg	1.112,27	$ 6.990,92	$ 7.775.786,82	+	0,00	$ 2,32	0,00	$ 0,00	1.112,27	$ 7.775.789,14
1,09	COTIZACIÓN	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSI	Un	1,00	$ 328.029,43	$ 328.029,43		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 328.029,43

		VO Y PINTURA											
1,10	3.13.12	CINTA SIKA PVC V=0.22	m	13,30	$ 76.520,55	$ 1.017.723,33	-	-0,80	-$ 61.216,44	0,00	$ 0,00	12,50	$ 956.506,89
1,11	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	1,00	$ 1.042.345,09	$ 1.042.345,09		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.042.345,09
1,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$ 648.117,18	$ 648.117,18		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 648.117,18
1,13	2.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	3,00	$ 99.265,84	$ 297.797,52		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 297.797,52
1,14	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	3,00	$ 18.102,28	$ 54.306,84		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 54.306,84
1,15	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,82	$ 234.231,42	$ 894.764,02	-	-0,04	-$ 9.369,26	0,00	$ 0,00	3,78	$ 885.394,76
1,16	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	68,00	$ 94.641,17	$ 6.435.599,42	+	21,00	$ 1.987.464,53	0,00	$ 0,00	89,00	$ 8.423.063,95
2,00		**DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)**				**$ 22.540.406,58**			**$ 1.554.952,19**		**$ 0,00**		**$ 24.095.358,77**
2,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	12,26	$ 8.003,49	$ 98.122,80	+	1,74	$ 13.926,07	0,00	$ 0,00	14,00	$ 112.048,88
2,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	8,03	$ 61.964,68	$ 497.576,37	-	-2,43	-$ 150.574,17	0,00	$ 0,00	5,60	$ 347.002,20
2,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	12,05	$ 88.045,56	$ 1.060.949,06	-	-3,65	-$ 321.366,31	0,00	$ 0,00	8,40	$ 739.582,74

2,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	3,03	$ 73.629,12	$ 223.096,25	+	4,91	$ 361.318,73	0,00	$ 0,00	7,94	$ 584.414,98
2,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	7,76	$ 34.570,50	$ 268.267,07	+	0,24	$ 8.186,29	0,00	$ 0,00	8,00	$ 276.453,36
2,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	3,51	$ 1.244.007,89	$ 4.366.467,69	+	0,88	$ 1.090.372,91	0,00	$ 0,00	4,39	$ 5.456.840,60
2,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	1,16	$ 1.166.151,66	$ 1.352.735,92	+	0,12	$ 144.812,71	0,00	$ 0,00	1,28	$ 1.497.548,64
2,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	0,09	$ 1.081.143,33	$ 97.302,90	-	-0,01	-$ 6.486,86	0,00	$ 0,00	0,08	$ 90.816,04
2,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	622,34	$ 6.990,92	$ 4.350.727,04	+	0,00	$ 5,31	0,00	$ 0,00	622,34	$ 4.350.732,35
2,10	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	5,00	$ 11.074,41	$ 55.372,06	-	-1,00	-$ 11.074,41	0,00	$ 0,00	4,00	$ 44.297,65
2,11	2.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	12,44	$ 37.023,20	$ 460.568,58	+	0,41	$ 15.253,56	0,00	$ 0,00	12,85	$ 475.822,14
2,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00	$ 545.939,13	$ 1.091.878,26		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.091.878,26
2,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	4,00	$ 18.102,28	$ 72.409,12		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 72.409,12
2,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	4,00	$ 1.042.345,09	$ 4.169.380,34		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.169.380,34
2,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	4,00	$ 143.702,70	$ 574.810,79		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 574.810,79
2,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$ 53.986,69	$ 161.960,08		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 161.960,08
2,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	9,00	$ 76.520,55	$ 688.684,96	+	0,40	$ 30.608,22	0,00	$ 0,00	9,40	$ 719.293,18

2,18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	6,13	$ 234.231,42	$ 1.435.838,60	+	0,81	$ 190.687,80	0,00	$ 0,00	6,94	$ 1.626.526,40
2,19	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	16,00	$ 94.641,17	$ 1.514.258,69	+	2,00	$ 189.282,34	0,00	$ 0,00	18,00	$ 1.703.541,02
3,00		**TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)**				**$ 71.380.939,82**			**-$ 5.999.440,99**		**-$ 1.881.622,24**		**$ 69.499.317,61**
3,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	27,56	$ 8.003,49	$ 220.576,22		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	27,56	$ 220.576,22
3,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	27,69	$ 61.964,68	$ 1.715.801,94	-	-12,37	-$ 766.503,07	-5,14	-$ 318.498,45	22,55	$ 1.397.303,50
3,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	41,54	$ 88.045,56	$ 3.657.412,76	-	-18,56	-$ 1.634.125,68	-7,72	-$ 679.271,53	33,83	$ 2.978.141,23
3,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	12,06	$ 73.629,12	$ 887.967,24	-	-0,39	-$ 28.492,63	-0,06	-$ 4.417,75	12,00	$ 883.549,50
3,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	1,50	$ 34.570,50	$ 51.855,75		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,50	$ 51.855,75
3,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	13,70	$ 1.244.007,89	$ 17.042.908,06	-	-0,33	-$ 405.105,36	-0,65	-$ 808.605,13	13,05	$ 16.234.302,93
3,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	7,27	$ 1.166.151,66	$ 8.477.922,55		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,27	$ 8.477.922,55
3,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	3,48	$ 1.081.143,33	$ 3.762.378,78		0,18	$ 190.281,23	0,00	$ 0,00	3,48	$ 3.762.378,78
3,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	3.173,29	$ 6.990,92	$ 22.184.205,76		-444,64	-$ 3.108.469,39	0,00	$ 0,00	3.173,29	$ 22.184.205,76
3,10	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	7,00	$ 11.074,41	$ 77.520,89	-	-2,00	-$ 22.148,83	-2,00	-$ 22.148,83	5,00	$ 55.372,06
3,11	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3"	m	27,03	$ 69.541,38	$ 1.879.703,38	-	-2,55	-$ 177.330,51	-0,51	-$ 35.466,10	26,52	$ 1.844.237,28

		RDE 21 UNIÓN MECANICA											
3,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00	$ 545.939,13	$ 1.091.878,26		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.091.878,26
3,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	2,00	$ 18.102,28	$ 36.204,56		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 36.204,56
3,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	4,00	$ 1.042.345,09	$ 4.169.380,34		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.169.380,34
3,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	7,00	$ 143.702,70	$ 1.005.918,88		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.005.918,88
3,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$ 53.986,69	$ 161.960,08		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 161.960,08
3,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	20,00	$ 76.520,55	$ 1.530.411,02		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.530.411,02
3,18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	Un	2,00	$ 57.147,29	$ 114.294,58		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 114.294,58
3,19	2.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	m	1,00	$ 142.981,63	$ 142.981,63		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 142.981,63
3,20	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	m²	4,07	$ 80.418,85	$ 327.304,73		-0,43	-$ 34.467,52	0,00	$ 0,00	4,07	$ 327.304,73
3,21	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m²	7,28	$ 30.731,27	$ 223.723,65	-	-0,43	-$ 13.079,23	-0,43	-$ 13.214,45	6,85	$ 210.509,21
3,22	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	Un	1,00	$ 1.370.879,15	$ 1.370.879,15		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.370.879,15
3,23	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$ 648.117,18	$ 648.117,18		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 648.117,18
3,24	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR.	m²	2,56	$ 234.231,42	$ 599.632,43		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,56	$ 599.632,43

		CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO											
4,00		**RED DE ADUCCIÓN**				$ 33.511.340,90			$ 2.191.139,41		$ 0,00		$ 35.702.480,32
4,01	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	m	446,62	$ 1.019,83	$ 455.475,22	+	5,38	$ 5.486,67	0,00	$ 0,00	452,00	$ 460.961,89
4,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	64,31	$ 61.964,68	$ 3.984.948,47	+	11,63	$ 720.401,35	0,00	$ 0,00	75,94	$ 4.705.349,82
4,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	16,08	$ 88.045,56	$ 1.415.772,68	+	16,46	$ 1.449.582,18	0,00	$ 0,00	32,54	$ 2.865.354,86
4,04	2.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	m	446,62	$ 40.432,03	$ 18.057.751,04	+	5,38	$ 217.524,29	0,00	$ 0,00	452,00	$ 18.275.275,34
4,05	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	80,39	$ 25.013,02	$ 2.010.796,74	-	-8,07	-$ 201.855,08	0,00	$ 0,00	72,32	$ 1.808.941,66
4,06	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	Un	4,00	$ 365.896,38	$ 1.463.585,51		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.463.585,51
4,07	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	Un	2,00	$ 1.171.731,46	$ 2.343.462,91		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.343.462,91
4,08	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Un	6,00	$ 480.016,61	$ 2.880.099,68		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.880.099,68
4,09	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,84	$ 234.231,42	$ 899.448,65		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,84	$ 899.448,65
NP		**ITEMS NO PREVISTOS (PTAP Y LABORATORIO)**				$ 0,00			$ 0,00		$ 79.822.660,12		$ 80.769.071,80
NP 0.01	2.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO	m²	0,00	$ 8.336,97	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	18,90	$ 157.568,73	18,90	$ 157.568,73

		(CARTERAS Y PLANOS)											
NP 0.02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	0,00	$ 64.546,54	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	9,45	$ 609.964,80	9,45	$ 609.964,80
NP 0.03	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRNADO COMPACTADO	m³	0,00	$ 76.697,00	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	5,67	$ 434.872,02	5,67	$ 434.872,02
NP 0.04	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	0,00	$ 36.010,94	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	19,28	$ 694.218,82	19,28	$ 694.218,82
NP 0.05	1.02.22	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM	m²	0,00	$ 171.926,14	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	18,90	$ 3.249.404,12	18,90	$ 3.249.404,12
NP 0.06	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	0,00	$ 7.282,20	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	439,92	$ 3.203.605,97	439,92	$ 3.203.605,97
NP 0.07	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTAP COMPACTA DE 2.0 LPS	Un	0,00	$ 52.898.674,36	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 52.898.674,36	1,00	$ 52.898.674,36
NP 0.08	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES , H<3.0 MTS	m³	0,00	$ 1.075.678,90	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,22	$ 1.308.966,76	1,22	$ 1.308.966,76
NP 0.09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	0,00	$ 7.282,20	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	254,01	$ 1.849.737,01	254,01	$ 1.849.737,01
NP 0.10	1.04.15	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	m²	0,00	$ 53.908,11	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	42,72	$ 2.302.792,68	42,72	$ 2.302.792,68
NP 0.11	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m²	0,00	$ 26.195,19	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	81,49	$ 2.134.721,77	81,49	$ 2.134.721,77
NP 0.12	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	m²	0,00	$ 187.628,42	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,22	$ 229.657,18	1,22	$ 229.657,18
NP 0.13	1.04.05	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	m	0,00	$ 65.294,58	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,98	$ 259.741,84	3,98	$ 259.741,84
NP 0.14	1.04.02	ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	m	0,00	$ 78.405,37	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,98	$ 311.896,57	3,98	$ 311.896,57
NP 0.15	1.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	m²	0,00	$ 92.998,38	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	9,79	$ 910.640,14	9,79	$ 910.640,14
NP 0.16	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O	m²	0,00	$ 79.400,25	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	6,53	$ 518.324,80	6,53	$ 518.324,80

		SIMILAR											
NP 0.17	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m²	0,00	$ 18.279,15	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	35,74	$ 653.358,21	35,74	$ 653.358,21
NP 0.18	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	m²	0,00	$ 8.212,86	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	35,97	$ 295.377,12	35,97	$ 295.377,12
NP 0.19	1.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	m	0,00	$ 45.606,04	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	18,00	$ 820.908,69	18,00	$ 820.908,69
NP 0.20	1.06.28	SALIDA SANITARIA PVC 3"	Un	0,00	$ 165.472,42	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,00	$ 496.417,27	3,00	$ 496.417,27
NP 0.21	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 3" (INCLUYE REJILLA)	Un	0,00	$ 47.732,10	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	2,00	$ 95.464,20	2,00	$ 95.464,20
NP 0.22	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	m	0,00	$ 13.364,10	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	12,00	$ 160.369,25	12,00	$ 160.369,25
NP 0.23	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO BRONCE, Ø1/2", INCLUYE ACCESORIOS	Un	0,00	$ 178.390,89	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 178.390,89	1,00	$ 178.390,89
NP 0.24	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS (INC. GRIFERIA)	Un	0,00	$ 296.705,09	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 296.705,09	1,00	$ 296.705,09
NP 0.25	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE METÁLICA 1/2"	Un	0,00	$ 52.801,10	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 52.801,10	1,00	$ 52.801,10
NP 0.26	1.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	Un	0,00	$ 232.472,66	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 232.472,66	1,00	$ 232.472,66
NP 0.27	1.07.02	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	Un	0,00	$ 251.879,99	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	2,00	$ 503.759,98	2,00	$ 503.759,98
NP 0.28	1.07.04	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	Un	0,00	$ 179.551,18	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,00	$ 538.653,55	3,00	$ 538.653,55
NP 0.29	1.07.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO	Un	0,00	$ 346.499,09	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 346.499,09	1,00	$ 346.499,09
NP 0.30	1.07.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS.	Un	0,00	$ 176.123,70	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 176.123,70	1,00	$ 176.123,70
NP 0.31	1.07.52	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	Un	0,00	$ 475.125,41	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 475.125,41	1,00	$ 475.125,41

NP 0.32	1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	Un	0,00	$ 133.799,14	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	2,00	$ 267.598,28	2,00	$ 267.598,28
NP 0.33	1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	m²	0,00	$ 220.093,27	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,20	$ 704.298,45	3,20	$ 704.298,45
NP 0.34	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Un	0,00	$ 141.576,40	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	2,00	$ 283.152,79	2,00	$ 283.152,79
NP 0.35	1.15.14	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	m²	0,00	$ 248.347,53	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	0,90	$ 223.512,78	0,90	$ 223.512,78
NP 0.36	1.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	m²	0,00	$ 189.728,54	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	0,90	$ 170.755,69	0,90	$ 170.755,69
NP 0.37	COTIZACIÓN	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA 76x38x2mm	m	0,00	$ 55.125,15	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	6,65	$ 366.582,23	6,65	$ 366.582,23
NP 0.38	1.12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	m²	0,00	$ 60.560,52	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	23,28	$ 1.409.546,12	23,28	$ 1.409.546,12
NP 0.39	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	0,00	$ 94.641,17	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	10,00	$ 946.411,68	10,00	$ 946.411,68
		COSTOS DIRECTOS				$ 169.815.815,21							$ 254.702.705,78
		A.I.U. = 30%				$ 50.944.744,56							$ 76.410.811,73
		COSTO TOTAL				$ 220.760.559,77							$ 331.113.517,51

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 220.760.559,77
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL 01	$ 84.470.213,36
VALOR SOLICITID ADICIONAL 01	$ 110.352.957,74
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 331.113.517,51

SON :	CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 74/100 M/CT

13). Que, en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir el presente **ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 del contrato de obra No. 011 del 2023** , de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA- ADICIONAR,** en valor el contrato de obra No. 011 del 2023, en la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL**

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 74/100 $ 110.352.957.74) MCTE. **CLÁUSULA SEGUNDA**-Para todos los efectos legales el valor del contrato asciende la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON 74/100 ($331.113.517,74) MCTE CLAUSULA TERCERA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** Los pagos a que se obliga el Municipio, en virtud de esta adición se subordinan a las apropiaciones con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **DIS2024000241 de fecha 10 de julio del 2024. CLÁUSULA CUARTA: MODIFIQUESE** LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA, de acuerdo a la sabana de cantidades presentadas por el contratista y la interventoría:

CONDICIONES ORIGINALES								MODIFICACIONES 01		MODIFICACIONES 02		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ÍTEM No.	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,00		BOCATOMA Ancho=4.00m				$ 42.383.127,91			$ 2.253.349,36		$ 0,00		$ 44.636.477,28
1,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	60,17	$ 8.003,49	$ 481.570,07	-	-10,97	-$ 87.798,30	0,00	$ 0,00	49,20	$ 393.771,77
1,02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	m³	7,22	$ 61.964,68	$ 447.384,98	+	1,88	$ 116.493,60	0,00	$ 0,00	9,10	$ 563.878,57
1,03	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	10,83	$ 88.045,56	$ 953.533,47	+	2,82	$ 248.288,49	0,00	$ 0,00	13,65	$ 1.201.821,96
1,04	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	m³	11,82	$ 546.376,48	$ 6.458.169,95	-	-0,43	-$ 236.296,90	0,00	$ 0,00	11,39	$ 6.221.873,06
1,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0,05 MTS 14 MPA (2000 PSI)	m²	4,49	$ 34.570,50	$ 155.221,54	-	0,00	-$ 69,14	0,00	$ 0,00	4,49	$ 155.152,40
1,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA -(4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	10,03	$ 1.244.007,89	$ 12.477.399,11	+	0,33	$ 404.302,56	0,00	$ 0,00	10,36	$ 12.881.701,68
1,07	2,07,05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA- (4000 PSI)IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	2,50	$ 1.166.151,66	$ 2.915.379,14	-	-0,09	-$ 108.452,10	0,00	$ 0,00	2,41	$ 2.806.927,04
1,08	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	Kg	1.112,27	$ 6.990,92	$ 7.775.786,82	+	0,00	$ 2,32	0,00	$ 0,00	1.112,27	$ 7.775.789,14
1,09	COTIZACIÓN	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1Y 1 1/2", BISAGRAS Y BARRAS DE 1/2" (0.20X0.50 MTS) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	Un	1,00	$ 328.029,43	$ 328.029,43		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 328.029,43
1,10	3.13.12	CINTA SIKA PVC V=0.22	m	13,30	$ 76.520,55	$ 1.017.723,33	-	-0,80	-$ 61.216,44	0,00	$ 0,00	12,50	$ 956.506,89

1,11	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	1,00	$ 1.042.345,09	$ 1.042.345,09		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.042.345,09
1,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$ 648.117,18	$ 648.117,18		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 648.117,18
1,13	2.01.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	3,00	$ 99.265,84	$ 297.797,52		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 297.797,52
1,14	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	3,00	$ 18.102,28	$ 54.306,84		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 54.306,84
1,15	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,82	$ 234.231,42	$ 894.764,02	-	-0,04	-$ 9.369,26	0,00	$ 0,00	3,78	$ 885.394,76
1,16	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	68,00	$ 94.641,17	$ 6.435.599,42	+	21,00	$ 1.987.464,53	0,00	$ 0,00	89,00	$ 8.423.063,95
2,00		**DESARENADOR TIPO 1 (0.80m x 3.20m)**				**$ 22.540.406,58**			**$ 1.554.952,19**		**$ 0,00**		**$ 24.095.358,77**
2,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	12,26	$ 8.003,49	$ 98.122,80	+	1,74	$ 13.926,07	0,00	$ 0,00	14,00	$ 112.048,88
2,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	8,03	$ 61.964,68	$ 497.576,37	-	-2,43	-$ 150.574,17	0,00	$ 0,00	5,60	$ 347.002,20
2,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	12,05	$ 88.045,56	$ 1.060.949,06	-	-3,65	-$ 321.366,31	0,00	$ 0,00	8,40	$ 739.582,74
2,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	3,03	$ 73.629,12	$ 223.096,25	+	4,91	$ 361.318,73	0,00	$ 0,00	7,94	$ 584.414,98

2,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	7,76	$ 34.570,50	$ 268.267,07	+	0,24	$ 8.186,29	0,00	$ 0,00	8,00	$ 276.453,36
2,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	3,51	$ 1.244.007,89	$ 4.366.467,69	+	0,88	$ 1.090.372,91	0,00	$ 0,00	4,39	$ 5.456.840,60
2,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	1,16	$ 1.166.151,66	$ 1.352.735,92	+	0,12	$ 144.812,71	0,00	$ 0,00	1,28	$ 1.497.548,64
2,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	0,09	$ 1.081.143,33	$ 97.302,90	-	-0,01	-$ 6.486,86	0,00	$ 0,00	0,08	$ 90.816,04
2,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	622,34	$ 6.990,92	$ 4.350.727,04	+	0,00	$ 5,31	0,00	$ 0,00	622,34	$ 4.350.732,35
2,10	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	5,00	$ 11.074,41	$ 55.372,06	-	-1,00	-$ 11.074,41	0,00	$ 0,00	4,00	$ 44.297,65
2,11	2.01.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 UNIÓN MECANICA	m	12,44	$ 37.023,20	$ 460.568,58	+	0,41	$ 15.253,56	0,00	$ 0,00	12,85	$ 475.822,14
2,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL * ER	Un	2,00	$ 545.939,13	$ 1.091.878,26		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.091.878,26
2,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	4,00	$ 18.102,28	$ 72.409,12		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 72.409,12
2,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	4,00	$ 1.042.345,09	$ 4.169.380,34		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.169.380,34
2,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	4,00	$ 143.702,70	$ 574.810,79		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 574.810,79
2,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$ 53.986,69	$ 161.960,08		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 161.960,08
2,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	9,00	$ 76.520,55	$ 688.684,96	+	0,40	$ 30.608,22	0,00	$ 0,00	9,40	$ 719.293,18
2,18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y	m²	6,13	$ 234.231,42	$ 1.435.838,60	+	0,81	$ 190.687,80	0,00	$ 0,00	6,94	$ 1.626.526,40

		CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO											
2,19	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	16,00	$ 94.641,17	$ 1.514.258,69	+	2,00	$ 189.282,34	0,00	$ 0,00	18,00	$ 1.703.541,02
3,00		**TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m; VOLUMEN= 52 m³)**				**$ 71.380.939,82**			**-$ 5.999.440,99**		**-$ 1.881.622,24**		**$ 69.499.317,61**
3,01	2.01.04	LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	27,56	$ 8.003,49	$ 220.576,22		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	27,56	$ 220.576,22
3,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	27,69	$ 61.964,68	$ 1.715.801,94	-	-12,37	-$ 766.503,07	-5,14	-$ 318.498,45	22,55	$ 1.397.303,50
3,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	41,54	$ 88.045,56	$ 3.657.412,76	-	-18,56	-$ 1.634.125,68	-7,72	-$ 679.271,53	33,83	$ 2.978.141,23
3,04	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	m³	12,06	$ 73.629,12	$ 887.967,24	-	-0,39	-$ 28.492,63	-0,06	-$ 4.417,75	12,00	$ 883.549,50
3,05	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	1,50	$ 34.570,50	$ 51.855,75		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,50	$ 51.855,75
3,06	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	m³	13,70	$ 1.244.007,89	$ 17.042.908,06	-	-0,33	-$ 405.105,36	-0,65	-$ 808.605,13	13,05	$ 16.234.302,93
3,07	2.07.05	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m³	7,27	$ 1.166.151,66	$ 8.477.922,55		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,27	$ 8.477.922,55
3,08	2.07.06	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	m³	3,48	$ 1.081.143,33	$ 3.762.378,78		0,18	$ 190.281,23	0,00	$ 0,00	3,48	$ 3.762.378,78
3,09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	3.173,29	$ 6.990,92	$ 22.184.205,76		-444,64	-$ 3.108.469,39	0,00	$ 0,00	3.173,29	$ 22.184.205,76
3,10	2.06.08	PASOS UÑA DE GATO D=5/8"	Un	7,00	$ 11.074,41	$ 77.520,89	-	-2,00	-$ 22.148,83	-2,00	-$ 22.148,83	5,00	$ 55.372,06
3,11	2.01.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECANICA	m	27,03	$ 69.541,38	$ 1.879.703,38	-	-2,55	-$ 177.330,51	-0,51	-$ 35.466,10	26,52	$ 1.844.237,28
3,12	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO	Un	2,00	$ 545.939,13	$ 1.091.878,26		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 1.091.878,26

		D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15, EXTREMO EL " ER											
3,13	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3"	Un	2,00	$ 18.102,28	$ 36.204,56		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 36.204,56
3,14	2.08.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	Un	4,00	$ 1.042.345,09	$ 4.169.380,34		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 4.169.380,34
3,15	2.04.35	CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3"	Un	7,00	$ 143.702,70	$ 1.005.918,88		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 1.005.918,88
3,16	2.04.77	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"	Un	3,00	$ 53.986,69	$ 161.960,08		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 161.960,08
3,17	3.13.12	CINTA SIKA PVC. V=0.22	m	20,00	$ 76.520,55	$ 1.530.411,02		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,00	$ 1.530.411,02
3,18	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"	Un	2,00	$ 57.147,29	$ 114.294,58		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 114.294,58
3,19	2.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"	m	1,00	$ 142.981,63	$ 142.981,63		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 142.981,63
3,20	1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	m²	4,07	$ 80.418,85	$ 327.304,73		-0,43	-$ 34.467,52	0,00	$ 0,00	4,07	$ 327.304,73
3,21	1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	m²	7,28	$ 30.731,27	$ 223.723,65	-	-0,43	-$ 13.079,23	-0,43	-$ 13.214,45	6,85	$ 210.509,21
3,22	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA 3" TIPO PESADO	Un	1,00	$ 1.370.879,15	$ 1.370.879,15		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.370.879,15
3,23	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PIE, D=3" CANASTILLA EN LATÓN, CUERPO EN BRONCE, ROSCA NPT SELLO DE CAUCHO, TUERCA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE, PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI	Un	1,00	$ 648.117,18	$ 648.117,18		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 648.117,18
3,24	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE	m²	2,56	$ 234.231,42	$ 599.632,43		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,56	$ 599.632,43

		ANTICORROSIVO											
4,00		**RED DE ADUCCIÓN**				**$ 33.511.340,90**			**$ 2.191.139,41**		**$ 0,00**		**$ 35.702.480,32**
4,01	2.01.05	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	m	446,62	$ 1.019,83	$ 455.475,22	+	5,38	$ 5.486,67	0,00	$ 0,00	452,00	$ 460.961,89
4,02	3.03.10	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	m³	64,31	$ 61.964,68	$ 3.984.948,47	+	11,63	$ 720.401,35	0,00	$ 0,00	75,94	$ 4.705.349,82
4,03	3.03.11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	m³	16,08	$ 88.045,56	$ 1.415.772,68	+	16,46	$ 1.449.582,18	0,00	$ 0,00	32,54	$ 2.865.354,86
4,04	2.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 10 DIAMETRO 90 mm	m	446,62	$ 40.432,03	$ 18.057.751,04	+	5,38	$ 217.524,29	0,00	$ 0,00	452,00	$ 18.275.275,34
4,05	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	m3	80,39	$ 25.013,02	$ 2.010.796,74	-	-8,07	-$ 201.855,08	0,00	$ 0,00	72,32	$ 1.808.941,66
4,06	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN PVC D =2"	Un	4,00	$ 365.896,38	$ 1.463.585,51		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.463.585,51
4,07	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA D= 3"	Un	2,00	$ 1.171.731,46	$ 2.343.462,91		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.343.462,91
4,08	1.02.05	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO	Un	6,00	$ 480.016,61	$ 2.880.099,68		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.880.099,68
4,09	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO	m²	3,84	$ 234.231,42	$ 899.448,65		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,84	$ 899.448,65
NP		**ITEMS NO PREVISTOS (PTAP Y LABORATORIO)**				**$ 0,00**			**$ 0,00**		**$ 79.822.660,12**		**$ 80.769.071,80**
NP 0.01	2.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LOTES Y ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y PLANOS)	m²	0,00	$ 8.336,97	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	18,90	$ 157.568,73	18,90	$ 157.568,73
NP 0.02	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN	m³	0,00	$ 64.546,5	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	9,45	$ 609.964,	9,45	$ 609.964,8

		MATERIAL COMÚN			4						80		0
NP 0.03	1.11.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRNADO COMPACTADO	m³	0,00	$ 76.697,00	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	5,67	$ 434.872,02	5,67	$ 434.872,02
NP 0.04	1.02.28	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)	m²	0,00	$ 36.010,94	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	19,28	$ 694.218,82	19,28	$ 694.218,82
NP 0.05	1.02.22	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=20 CM	m²	0,00	$ 171.926,14	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	18,90	$ 3.249.404,12	18,90	$ 3.249.404,12
NP 0.06	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	0,00	$ 7.282,20	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	439,92	$ 3.203.605,97	439,92	$ 3.203.605,97
NP 0.07	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTAP COMPACTA DE 2.0 LPS	Un	0,00	$ 52.898.674,36	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 52.898.674,36	1,00	$ 52.898.674,36
NP 0.08	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES , H<3.0 MTS	m³	0,00	$ 1.075.678,90	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,22	$ 1.308.966,76	1,22	$ 1.308.966,76
NP 0.09	6.03.02	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	0,00	$ 7.282,20	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	254,01	$ 1.849.737,01	254,01	$ 1.849.737,01
NP 0.10	1.04.15	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS	m²	0,00	$ 53.908,11	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	42,72	$ 2.302.792,68	42,72	$ 2.302.792,68
NP 0.11	1.05.13	PAÑETE LISO MUROS 1:4	m²	0,00	$ 26.195,19	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	81,49	$ 2.134.721,77	81,49	$ 2.134.721,77
NP 0.12	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	m²	0,00	$ 187.628,42	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,22	$ 229.657,18	1,22	$ 229.657,18
NP 0.13	1.04.05	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	m	0,00	$ 65.294,58	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,98	$ 259.741,84	3,98	$ 259.741,84
NP 0.14	1.04.02	ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO	m	0,00	$ 78.405,37	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,98	$ 311.896,57	3,98	$ 311.896,57
NP 0.15	1.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM	m²	0,00	$ 92.998,38	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	9,79	$ 910.640,14	9,79	$ 910.640,14
NP 0.16	1.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	m²	0,00	$ 79.400,25	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	6,53	$ 518.324,80	6,53	$ 518.324,80
NP 0.17	1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	m²	0,00	$ 18.279,15	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	35,74	$ 653.358,21	35,74	$ 653.358,21

NP 0.18	1.09.23	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS	m²	0,00	$ 8.212,86	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	35,97	$ 295.377,12	35,97	$ 295.377,12
NP 0.19	1.06.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 3"	m	0,00	$ 45.606,04	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	18,00	$ 820.908,69	18,00	$ 820.908,69
NP 0.20	1.06.28	SALIDA SANITARIA PVC 3"	Un	0,00	$ 165.472,42	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,00	$ 496.417,27	3,00	$ 496.417,27
NP 0.21	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO SIFON EN PVC 135 3" (INCLUYE REJILLA)	Un	0,00	$ 47.732,10	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	2,00	$ 95.464,20	2,00	$ 95.464,20
NP 0.22	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	m	0,00	$ 13.364,10	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	12,00	$ 160.369,25	12,00	$ 160.369,25
NP 0.23	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO BRONCE, Ø1/2", INCLUYE ACCESORIOS	Un	0,00	$ 178.390,89	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 178.390,89	1,00	$ 178.390,89
NP 0.24	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS (INC. GRIFERIA)	Un	0,00	$ 296.705,09	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 296.705,09	1,00	$ 296.705,09
NP 0.25	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE METÁLICA 1/2"	Un	0,00	$ 52.801,10	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 52.801,10	1,00	$ 52.801,10
NP 0.26	1.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE	Un	0,00	$ 232.472,66	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 232.472,66	1,00	$ 232.472,66
NP 0.27	1.07.02	SALIDA BIFÁSICA+ TOMA, TUBO EMT Ø 1/2	Un	0,00	$ 251.879,99	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	2,00	$ 503.759,98	2,00	$ 503.759,98
NP 0.28	1.07.04	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	Un	0,00	$ 179.551,18	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,00	$ 538.653,55	3,00	$ 538.653,55
NP 0.29	1.07.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO	Un	0,00	$ 346.499,09	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 346.499,09	1,00	$ 346.499,09
NP 0.30	1.07.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIALES 4 CIRCUITOS.	Un	0,00	$ 176.123,70	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 176.123,70	1,00	$ 176.123,70
NP 0.31	1.07.52	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	Un	0,00	$ 475.125,41	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	1,00	$ 475.125,41	1,00	$ 475.125,41
NP 0.32	1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL	Un	0,00	$ 133.799,14	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	2,00	$ 267.598,28	2,00	$ 267.598,28

		18 INC. ANTICORROSIVO											
NP 0.33	1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	m²	0,00	$ 220.093,27	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	3,20	$ 704.298,45	3,20	$ 704.298,45
NP 0.34	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	Un	0,00	$ 141.576,40	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	2,00	$ 283.152,79	2,00	$ 283.152,79
NP 0.35	1.15.14	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	m²	0,00	$ 248.347,53	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	0,90	$ 223.512,78	0,90	$ 223.512,78
NP 0.36	1.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA EN LAMINA CAL. 18 INC. ANTICORROSIVO	m²	0,00	$ 189.728,54	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	0,90	$ 170.755,69	0,90	$ 170.755,69
NP 0.37	COTIZACIÓN	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA 76x38x2mm	m	0,00	$ 55.125,15	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	6,65	$ 366.582,23	6,65	$ 366.582,23
NP 0.38	1.12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	m²	0,00	$ 60.560,52	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	23,28	$ 1.409.546,12	23,28	$ 1.409.546,12
NP 0.39	2.07.10	TRANSPORTE DE CARGA MULAR HASTA 4 KM	Carga	0,00	$ 94.641,17	$ 0,00	+	0,00	$ 0,00	10,00	$ 946.411,68	10,00	$ 946.411,68
		COSTOS DIRECTOS				$ 169.815.815,21							$ 254.702.705,78
		A.I.U. = 30%				$ 50.944.744,56							$ 76.410.811,73
		COSTO TOTAL				$ 220.760.559,77							$ 331.113.517,51

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 220.760.559,77
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL 01	$ 84.470.213,36
VALOR SOLICITUD ADICIONAL 01	$ 110.352.957,74
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 331.113.517,51

SON :	CIENTO DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 74/100 M/CT

Nota: hace parte integral del presente adicional el Anexo 1 adjunto con los estudios previos. CLAUSULA QUINTA: Prorrogar el contrato de obra No. 011 del 2023, en el término de dos (02) meses. **PARAGRAFO.** El plazo total será de CINCO (05) MESES **CLAUSULA QUINTA** El contratista se obliga a ampliar las garantías de acuerdo al nuevo valor y plazo. **CLAUSULA SEXTA.** - Las demás Cláusulas del contrato de obra No. 011 del 2023, continúan vigentes sin ninguna modificación

Para constancia se firma en Aquitania a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2024

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ

C.C No. 1.014.214.927
De Bogotá
Alcalde del Municipio de Aquitania

CONSORCIO ACUEDUCTO HATOLAGUNA 2023

R.L. FRANKLIN YEBRAIL OJEDA CADENA
C.C No. 7.226.154 de Duitama
CONTRATISTA

Elaboro: Carol Ruiz