Alcaldía Nuevo Colón	CONTRATO DE OBRA COP-022-2024. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHÍCULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONTRATISTA: LAGOVAL INGENIERÍA SAS Nit: 900612042-0	CONSORCIO INTERVÍAS NIT 901820348-4

COMITÉ DE OBRA No. _____

Fecha: | Municipio: Nuevo Colon.

Lugar: Despacho Municipal

Vereda: | Sector: | Hora inicio: | Hora finalización:

ORDEN DEL DÍA

LA COMUNIDAD COLOCA EN ALERTA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA EL NO TENER EL ALCANTARILLADO SEPARADO EN EL TRAMO DE INTERVENCION; SITUACION QUE LLEVA A QUE SE REVISE EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS Y MATRIZ DE RIESGOS

DESARROLLO

En el despacho de la Alcaldía municipal se reune la Alcaldesa Municipal Dra Alba Nely Maranta C Ing Carlos Garcia Secretario de Planeacion y Supervisor del Contrato en referencia, Ing. Diego Rodriguez representante legal de la firma LAGOVAL INGENIERIA SAS, Sandra Reyes Páez representante legal del CONSORCIO INTERVIAS como interventoria del contrato de obra COP 022-2024:

Haciendo claridad que el proceso contractual de la obra en referencia, empezó en la administración pasada, donde se entendia

Powered by CamScanner

CONTINUACIÒN DESARROLLO

que en los Estudios Previos se habia tenido en cuenta la correcta planeación del Proyecto en referencia.

Con la alerta de la comunidad al dia de hoy, se revisan los documentos del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y el Plan Maestro de Saneamiento y Manejo de Vertimientos [PMAA y PSMV]. Igualmente se revisa la Matriz de riesgos del Proceso y se toma la decisión de Suspender hoy mismo el contrato en referencia, al entender conjuntamente que para la fecha se deberia tener separado el alcantarillado en el municipio de Nuevo Colón, por ende en el Barrio los Girasoles.

Con lo anterior se prefiere parar a tiempo y ser responsables para no incurrir en gastos mas adelante que conllevarian a demoler la obra por alguna accion juridica que esto implicaria.

Powered by CamScanner

Alcaldía Nuevo Colón	CONTRATO DE OBRA COP-022-2024. MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VÍAS VEHÍCULARES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONTRATISTA: LAGOVAL INGENIERÍA SAS Nit: 900612042-0	CONSORCIO INTERVÍAS NIT 901820348-4

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
SUSPENDER HOY HASTA EL CONTRATO DE OBRA COP-022-2024 HASTA QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NUEVO COLON ENCUENTRE LAS MEDIDAS JURIDICAS PAR CONTINUAR.	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NUEVO COLON.	

APROBADO POR:

Nombre y apellido	Entidad / Organización	Firma
Dra Alba Nerly Maranta C	ALCALDESA	
Ing. Carlos Garcia	Sec. Planeacion	
Ing Diego Rodriguez	R.L. LAGOVAL INGENIERIA	
Ing Sandra Reyes	RL. CONSORCIO INTERVIAS	

TOTAL PARTICIPANTES_____

Powered by CamScanner