CONSORCIO ESCENARIOS 2023

Itagüí, 29 de agosto de 2024 CE 020-2024

Señor:
JOAQUIN ECHEVERRY GALLEGO.
Director Ejecutivo MUSA
INTERVENTORIA

ASUNTO: reinicio del contrato y Ampliación de tiempo al contrato 890 de 2023

REFERENCIA Contrato 890 DE 2023, objeto: Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia".

Cordial saludo

Comedidamente le solicito se de reinicio al contrato de obra y se amplie el plazo de ejecución del contrato en mención en un plazo de 15 días calendario, debido a que por el alto volumen de demolición de roca y transporte y retiro de la misma, se retrasó la actividad de suministro e instalación de grama natural tipo macana, además de inconvenientes para el suministro de la grama por lluvias en la zona de trabajo; es de tener en cuenta que la actividad de corte y suministro de grama no se podía adelantar porque la grama natural no se debe de almacenar y debe de ser cortada e instalada lo más pronto posible.

Por esta razón es necesario solicitar ampliación del contrato de obra en un plazo de 15 días calendario.

Atentamente,

Juan Felipe González Vélez
C.c 71.788.464
Representante Legal
Consorcio escenarios 2023