	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TERRITORIAL CHOCÓ

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4732 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CISA SERVICIOS S.A.S. con NIT 900.792.044-6
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO YUTO – LLORO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LLORO – DEPARTAMENTO DEL CHOCO EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No. 4521 DE 2023.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO YUTO 2023 con NIT. 901.769.054-7

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	10/04/2024	20/07/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/12/2023	30/12/2023	7/02/2024	8/02/2024
	1	8/02/2024	8/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
	2	11/03/2024	11/03/2024	18/04/2024	19/04/2024
2		16/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	1/08/2024
	1	31/07/2024	31/07/2024	11/08/2024	12/08/2024
	2	12/08/2024	12/08/2024	1/09/2024	2/09/2024
	3	2/09/2024	2/09/2024	2/10/2024	3/10/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/10/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 87.770.235,00 **50% EN SMMLV:** $ 37,83
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 87.770.235
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita del 26 de septiembre de 2024, el Interventor solicita prorrogar hasta el 10 de Diciembre y adición en recursos por una valor de triena millones de pesos ($30.000.000) al contrato de interventoría 4732-2023; justificandose en que el contrato de obra 4521-2023 que se encuentra a cargo de la interventoría se encuentran prorrogado, situación que requiere que a su vez se prorrogue el contrato de interventoría en mención. El contratista solicita la apliacion del plazo contractaual del contrato de obra por los siguiente motivos: * El orden público
que se evidencia en el sector a manos de las organizaciones al margen de la ley (El clan del golfo y ELN) las cuales han dejado un saldo en los últimos 4 meses de 4 muertos y 9 heridos sumado a medidas de toque de queda que dificultan el óptimo desarrollo de todas las actividades como lo son suministro de materiales, ingreso de maquinaria y equipos a la zona y mano de obra calificada y no calificada.

*Adicional a ello se ha venido presentando fuertes lluvias en la zona causando retrasos en las labores de campo, cabe resaltar que para ejecutar las labores se debe de dejar siempre un carril en funcionamiento ya que es la única vía de acceso hacia Lloró Chocó, por lo cual el tiempo de ejecución de las misma aumente debido a las condiciones particulares del sector.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con la presente prórroga y adición en recursos se desarrollarán todas las actividades concernientes a la ejecución del contrato de obra4521-2023 del municipio de Lloró; con el fin de continuar con las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos y financieros.Por lo que se solicita una prórroga hasta el 10 de diciembre de 2024 del contrato de interventoría 4732-2023,el cual mantendrá las condiciones contractuales pactadas con el fin de garantizar la debidamente jecución de la obra y cumplir con las metas físicas inicialmente programadas, para el frente de trabajo en el municipio de Lloró en el Departamento de Chocó.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
Director de interventoría	$ 3.375.000	$ -		**$ 7.875.000**
Ingeniero residente de interventoría	$ 9.600.000	$ -		**$ 14.720.000**
Profesional Social	$ 2.520.000			**$ 3.920.000**
Profesional Ambiental	$ 2.100.000			**$ 3.920.000**
MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS	$ 4.000.000			**$ 4.000.000**
Especialista en Pevimentos y/o Vias				
Especialista en Estructuras				
Especialista en Geologia ya Geotecnia				
Especialista Ambiental				
Especialsita en Diseño Geometrico				
Topografo Inspector	$ 4.500.000			**$ 1.200.000**
Inspector SST	$ 1.170.000			**$ 1.040.000**
Tecnico Administrativos	$ 1.800.000			**$ 2.520.000**
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ 29.065.000			**$ 39.195.000**
FACTOR MULTIPLICADOR	2,10			**2,10**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	$ 61.036.500			**$ 82.309.500**
Viaticos Director, Especialistas y Residente	$ 1.800.000			**$ 1.800.000**
Motocicletas (incluye combustible)	$ 1.200.000			**$ 1.640.000**
Trabajo de Topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.400.000			**$ 6.300.000**
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 480.000			**$ 1.200.000**
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.500.000			**$ 2.400.000**
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 1.200.000			**$ 1.800.000**
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 600.000			**$ 1.060.000**
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000			**$ 430.000**
Veeduría Comunitaria	$ 240.000			**$ -**
Ajuste al perso				**$ 27.084**
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 73.756.500			**$ 98.966.584**
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 14.013.735			**$ 18.803.651**
Costo Total = (E) + (F)	$ 87.770.235			**$ 117.770.235**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/09/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) Agosto (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 46.025.630,00

Último mes facturado: jul-24 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 71.744.605,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de continuar a las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos, financieros ,aspectos ambientales - sociales , se requiere., planear, dirigir, organizar, evaluar y controlar las actividades de ejecución contractual del proyecto en mención; el Supervisor emite concepto favorable para que se prorrogue el contrato de interventoria 4732 DE 2023, suscritos con la empresa CISA SERVICIOS S.A.S. Según lo citado en la solicitud emitido por la empresa interventora el 26 de septiembre de 2024 y lo planteado en la presente acta.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Solicitud Prórroga presentada por la interventoría el 26 de septiembre de 2024, redistribución de recursos de interventoría en formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2. y acta de modificación de costos en formato MEPI-MN1-IN-9-FR-1

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma CRISTIAN ALBORNOZ BARRIOS
Nombre:CRISTIAM ALBORNOZ BARRIOS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202124561

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202181087 ANT

Vo.Bo.Firma Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.