ACTA No.01

CONTRATO			233-2023	FECHA	20-09-2023	
SECOP II			CO1.PCCNTR.5034804			
CONTRATANTE:			EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P.			
CONTRATISTA:			CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S NIT. 901.173.035-8 R.L. EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO C.C. NO. 72.254.372 DE BARRANQUILLA.			
OBJETO:			"MEJORA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN (BOCATOMA) Y TRANSPORTE (ADUCCIÓN) DE AGUA CRUDA SISTEMA PTAP LA COLINA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".			
VALOR INICIAL:			$1.695.779.739.83			
VALOR ADICIONAL :	**N.**	**N.**	**N/A**	**N/A**		
ANTICIPO (20%)			N/A			
PLAZO INICIAL:			SEIS (06) MESES			
PLAZO ADICIONAL :	**Nº 01**	**Nº 02**	TRES (03) MESES	VEINTIÚN (21) DÍAS CALENDARIO		
SUPERVISOR			MARÍA ANGÉLICA RUÍZ REYES			
CARGO SUPERVISOR :			JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL			
FECHA DE INICIO			27 DE NOVIEMBRE DE 2023			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL			26 DE MAYO DE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº1**	**Nº2**	**Nº**	10-09-2024	10-09-2024	
ACTA DE REINICIO	**Nº1**	**Nº**	**Nº**	05-10-2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				11-10-2024		

En las instalaciones de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos se reunieron, el Ingeniero **FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA** identificado con cédula de ciudadanía 91.518.796 de Bucaramanga, en su condición de Gerente y Representanta Legal de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la ingeniera **MARÍA ANGÉLICA RUIZ REYES** Jefe de la Oficina de Planeación Institucional identificada con cédula de ciudadanía 1.098.749.182 de Bucaramanga, quien actúa como Supervisor del contrato en representación de La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta – Piedecuestana E.S.P, y **CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S**, Nit 901.173.035-8, R.L. **EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72.254.372 DE Barranquilla, como Contratista, con el fin de elaborar el **ACTA DE REINICIO No.01** al contrato No. 233 – 2023, cuyo objeto **es "MEJORA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN (BOCATOMA) Y TRANSPORTE (ADUCCIÓN) DE AGUA CRUDA SISTEMA PTAP LA COLINA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA".**

CONSIDERANDO

1. Que el contrato de obra No. 233 – 2023, cuyo objeto **es "MEJORA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN (BOCATOMA) Y TRANSPORTE (ADUCCIÓN) DE AGUA CRUDA SISTEMA**

PTAP LA COLINA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA", se suspendió el día 10 de septiembre de 2024.

2. Que una vez superadas las causas que motivaron la suspensión, se decide dar reinicio al contrato.

ACUERDAN

1. Dar reinicio al contrato de obra No. 233 – 2023, cuyo objeto **es "MEJORA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN (BOCATOMA) Y TRANSPORTE (ADUCCIÓN) DE AGUA CRUDA SISTEMA PTAP LA COLINA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"**, a partir del día cinco (05) de octubre de 2024, con el fin de dar cumplimento a cabalidad del objeto contractual.

2. Fijar como nueva fecha de terminación el día once (11) de octubre del 2024.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2024.

FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA
GERENTE

CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S
R.L. EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO
CONTRATISTA

Maria Angelica Ruiz Reyes

MARIA ANGELICA RUIZ REYES
SUPERVISORA

Proyectó: Gustavo Gómez Acevedo. P.U – S.O

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atencion:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio La Candelaria
Sede Administrativa

www.piedecuestanaesp.gov.co