"se le solicita al contratista en no dejar desemparada la ejecución del contrato de obra, ya que no se evidencia la presencia de personal ni de maquinaria en los tramos definidos para el mantenimiento de la malla vial estipulados por la entidad contratante."

13 de Julio 2024
Clima
Mañana: Nublado
Tarde: lluvias
Personal en Obra: 1 Ingeniero
Actividades: se avanza en temas administrativos

"No se evidencia la presencia de maquinaria ni de personal en obra en los tramos a intervenir para el mejoramiento y mantenimiento de la malla vial del municipio, se le solicita al contratista de dar celeridad a las actividades estipuladas del contrato de obra en los tiempos establecidos por la entidad contratante."

15 de Julio 2024
Clima
Mañana: Nublado
Tarde: lluvias a las 2:00pm hasta la 4:00pm
Personal: 1 Ingeniero
Actividades: se avanza en temas administrativos

"Igualmente esta interventoria reitera que las actividades admi-

Con el avance del proyecto, por esta razón se le solicita retomar las actividades para el mantenimiento y la rehabilitación de la malla vial del municipio."

"Se evidencia cambios de precipitaciones en horas de la tarde de 2:00 pm hasta las 4:00 pm con un tipo de lluvia ligera."

16 de Julio 2024
Clima
Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal: 1 Ingeniero
Actividades: se avanza en temas administrativos

"Se evidencian cambios climáticos en el transcurso del día, tipo de lluvia ligera, no se evidencia presencia de maquinaria ni de personal para dar celeridad a las actividades estipuladas en el contrato de obra."

17 de Julio 2024
Clima
Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal: 1 Ingeniero
Actividades: se avanza en temas administrativos
Se hace recorrido con el Ing. David Suárez por parte del consorcio y Ing. Camilo Esguerra
Se hace balance en barrio cedrales y CNA #

"Se le solicita al contratista en no dejar en desamparo el contrato de obra, ya que no se evidencia la presencia de personal ni de maquinaria para avanzar con las actividades estipuladas en mención."

"Se presentan cambios climaticos en el transcurso del día, con tipo de lluvia ligera."

18 de Julio 2024
Clima
Mañana: Nublado
tarde: Nublado
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: N/A
Actividades: Se avanza en temas administrativos

"Se presentan precipitaciones de agua en el transcurso del día, con tipo de lluvias ligeras. Se le reitera al contratista que las actividades administrativas no tienen que perjudicar las actividades de corte, retiro, instalación y mezcla densa en caliente para bacheo, para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial del municipio."

19 de Julio 2024
Clima

Actividades: Se avanza en temas administrativos

"Se presentan cambios climaticos en el transcurso del día, tipo de lluvia ligera e intermedia, no se evidencia presencia de personal ni de maquinaria en los tramos establecidos por la entidad contratante."

22 de Julio 2024
Clima
Mañana: Nublado
tarde: Despejado
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Actividades: Se avanza en temas administrativos
Se coloca Rejilla de Sumidero en Dg 22 Via cambulos

"Se presentan precipitaciones de lluvia en horas de la mañana con tipo de lluvia ligera y constante, por otro lado se le solicita en retomar las actividades estipuladas en el contrato de obra al contratista, ya que se evidencia la falta de personal y de maquinaria en los tramos definidos por la entidad contratante."

23 de Julio 2024
Clima
Mañana: lluvias a las 11:30 am hasta 12:00
Tarde: lluvias a las 12:30 hasta las 2:00
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante

"Se presentan cambios climaticos en horas de la mañana desde las 11:30 am hasta las 12:30 pm y luego de las 12:30 pm hasta las 2:00 pm, con tipo de lluvia ligera y constante. Por otro lado, no se evidencian avances en el corte suministro e instalación de mezcla densa para bacheo para la rehabilitación de la malla vial del municipio."

24 de Julio 2024

Clima:
Mañana: Nublado
tarde: Nublado
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: N/A
Actividades: Se hace arreglo de Sumidero en barrio Cambulos y se avanza en parte administrativa.

"Se le solicita al contratista de no tapar los sumideros de los tramos que se han venido interviniendo con mezcla densa para bacheo, ya que se pueden presentar empozamientos de agua que pueden afectar la carpeta asfaltica, por otro lado, se le requiere al director del contrato de obra en realizar un reparamiento en el sumidero del barrio cedrales, ya que el remate realizado con concreto no fue el adecuado, ademas no se evidencia presencia de personal o de maquinaria para el respectivo avance e intervenciones en los tramos para el mantenimiento de la malla vial del municipio entregados por la entidad contratante."

25 de Julio 2024

Clima:
Mañana: Nublado
Tarde: Nublado
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante
Maquinaria: N/A
Actividades: Se Avanza en teras administrativas

"Se presentan precipitaciones climaticas en el transcurso del dia, nuevamente se le reitera al contratista que las actividades administrativas no tienen relacion alguna con las intervenciones para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial del municipio."

26 de Julio 2024

Clima
Mañana: Nublado
tarde: Nublado
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 Ayudante, Instaladores
Maquinaria: Retro 50, Vibrocompactador, Cortadora de asfalto, Cargador, Compresor, pmt, 1 Volqueta
Actividades: Se sigue ejecutando actividades de bacheo, se denota que el bacho # 326 Se observa un daño de aguas lluvias aun activo

días mas tarde se observa al mismo pozo caido o desnivelado esto poniendo en riesgo el parcho por futuras infiltraciones de agua en CRA 7 # 13-26. Cabe resaltar que tambien que existe hundimiento en dicho bache.

"La interventora le solicita al contratista en pasar un informe a la empresa epz, en la cual se adjunte como se desnivelo el pozo intervenido por parte de la empresa en mención, con el fin de que se haga nuevamente la intervención de la renivelación del pozo, con tal fin de que no se vea afectado la carpeta asfaltica en el engramiento de la malla vial del tramo de la Cra 7."

"Se presentan precipitadores de lluvia de las 12:26 pm hasta la 1:10 pm, tipo de lluvia ligera y constante."

JCA

27 de Julio 2024
Clima
Mañana: Nublado
tarde: Despejado
Personal en Obra, 1 Director, 1 Ingeniro, 1 Paletero, Instaladores de asfalto.
Maquinaria: 1 Retro SO, Vibrocompactador, cortadora de asfalto, Canguro, compresor, Pmt
Actividades: se continua con actividades de bacheo en el bache # 332 Cra 7 # 10-05 boca calle epz se acerca a nivelar un pz

"Se presentan cambios climaticos en horas de la mañana, iniciando a las 9:28 am y termina a las 11:20 am con un tipo de lluvia ligera y constante."

JCA

29 de Julio 2024
Clima:
Mañana: Nublado
tarde: Nublado
Personal en Obra: 1 Director de Obra, 1 Ingeniro, 1 Paletero, Instaladores de asfalto.
Maquinaria: 1 Retro SO, Vibrocompactador, 1 cortadora de asfalto, Canguro, Pmt, compresor.
Actividades: Se continua con bacheo en Cra 7 en calles 8 y 7

"Se presentan precipitaciones de lluvia en el transcurso del día, se le solicita al contratista de programar la mezcla densa para bacheo en horas de la mañana, con el fin de no mantener las cajas expuestas que pueden ser afectadas por las lluvias."

JCA

30 de Julio 2024
Clima: