ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	30/09/2024		
CONTRATO N °	2405240695		
INFORME N° 3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 17 DE 2024 A 16 DE SEPTIEMBRE 2024		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I. E. VILLA PILAR SEDE PRINCIPAL		
FECHA DE INICIO:	17 DE JUNIO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS):	CIENTO VEINTE DÍAS (120)		
VALOR:	$ 593.590.627,00	FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ARQ. ORLANDO MARIN MEJIA		

TIPO DE OBRA

Vías _____ Educación X Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones:


RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo		0	5			18
Acta Parcial N°1	16,70%	$ 98.064.077,00				
Acta Parcial N°2	28,47%	$ 169.001.012,00				
Acta Parcial N°3	0,00%	$ 77.895.879,00				
Saldo no ejecutado		$ 326.525.538,00				

¿El contratista entregó material escrito?	SI X	NO	N° de folios
¿El contratista entregó material magnético?	SI X	NO	N°

Observaciones: Se han ejecutado actividades de excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m, relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (apisonado), , suministro, transporte e instalacion revoque liso muros 1:3 interior altura > 3 m. (incluye filos y dilataciones). ancho < 0.50 m, , suministro, transporte e instalación ceramica pared pompei tipo alfa o similar. color coral o shell según diseño (incluye boquilla color y win.), suministro, transporte e instalación estuco y vinilo 3 manos sobre muro interior (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo uno, suministro, transporte e instalación estuco y pintura tipo koraza o similar 3 manos fachadas (incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en tipo uno, demolición placa de contrapiso hasta e=0.30 m (incluye retiro), sustitucion con afirmado compactado, suministro, transporte e instalación de placa de contrapiso en concreto 3000 psi, suministro, transporte e instalacion malla electrosoldada m-188 q-5 f 6 mm c/.15m en ambos sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo), Desmonte de estructura de cubierta, suministro, transporte e instalacion estructura metalica para cubierta (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte), limpieza de vigas canales, reparación de punto sanitario obstruido incluye sondeo de tubería, retiro revisión y reinstalación de aparato sanitario.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
NOMBRE: ORLANDO MARIN MEJIA
C.C. 75.031.453
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica