Defensoría del Pueblo COLOMBIA #NosUnenTusDerechos

CRONOGRAMA

DICITEC S.E.M.

ACTIVIDAD	Duración	Comienzo	Fin	2-sep	3-sep	4-sep	5-sep	6-sep	7-sep	8-sep	9-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	22-sep	23-sep	24-sep	25-sep	26-sep	27-sep	28-sep	29-sep	30-sep
DEFENSORIA Fortalecimiento del Centro de analítica de datos de Derechos Humanos y el Centro de Datos institucional con equipos tecnológicos y mobiliario propendiendo por la protección de los derechos individuales y colectivos de las personas a través del análisis de datos y el uso de las herramientas tecnológicas.	32 días	sáb 31/08/24	Sáb 28 /09/24																													
diseño y render	2 días	lun 2/09/24	mar 3/09/24																													
PRELIMINARES	**3 días**	**Sab 31/08/24**	**lun 2/09/24**																													
IMPLANTACIÓN EN LUGAR DE EJECUCIÓN (El contratista estará en la obligación de cumplir con todo el proceso de implantación en el lugar de ejecución del contrato)	3día	Sab 31/08/24	lun 2/09/24																													
RENDER (El contratista cumplirá con la presentación de un render del espacio físico de la sala de analítica, el cual debe ser en 3d y cumpliendo la norma establecida por la entidad)	3día	Sab 31/08/24	lun 2/09/24																													
PROTECCIÓN DE PISO	3día	Sab 31/08/24	lun 2/09/24																													
Traslado Y Tratamiento De Residuos	3día	Sab 31/08/24	lun 2/09/24																													
Cerramiento Provisional En Tela	3día	Sab 31/08/24	lun 2/09/24																													
Aseo Final	3día	Sab 31/08/24	lun 2/09/24																													
Bolsa imprevistos	3día	Sab 31/08/24	lun 2/09/24																													
MOBILIARIO	**13,56 días**	**lun 2/09/24**	**vie 13/09/24**																													
Entrega de mesa de trabajo de 8 puestos	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación de mesa de trabajo 8 puestos	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega mesa de trabajo 6 puestos	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación de mesa de trabajo 6 puestos	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega sofá grande con espaldar	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación sofá grande con espaldar	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega sofá extra grande	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación sofá extra grande	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega silla presidencial Dinamarca	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación silla presidencial Dinamarca	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega mesas individuales Aux para pc	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación mesas individuales Aux para pc	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega de tablero acrílico	4 días	lun 2/09/24	jue 5/09/24																													
Instalación tablero acrílico	1 día	jue 5/09/24	vie 6/09/24																													
Entrega isla de trabajo	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
instalación isla de trabajo	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega mueble en madera tipo biblioteca	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación mueble en madera tipo biblioteca	2 día	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega mueble armario de almacenamiento	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación armario de almacenamiento	2 día	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega descansa pies 21 y bases de portatil 21	1 días	lun 2/09/24	mar 3/09/24																													
Instalación descansa pies y bases de portatil 21	1 días	lun 2/09/24	mar 3/09/24																													
Entrega de archivador metálico	9 días	lun 2/09/24	mar 10/09/24																													
Instalación archivador metálico	2 día	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Entrega vidrio templado con puerta	2 día	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
instalación de división en vidrio con puerta	2 días	mar 10/09/24	jue 12/09/24																													
Guarda guarda escobas en mármol negro	6 días	sab 7/09/24	jue 12/09/24																													
Entreha de piso en sbr	1 día	sab 7/09/24	dom 8/09/24																													
Instalación de piso en sbr	2 días	sab 7/09/24	dom 8/09/24																													
Entrega de punto ecológico	6 días	sab 7/09/24	jue 12/09/24																													
Instalación punto ecológico	1 día	jue 12/09/24	vie 13/09/24																													
DATACENTER	**20 días**	**lun 2/09/24**	**dom 22/09/24**																													
FORTALECIMIENTO	**20 días**	**lun 2/09/24**	**dom 22/09/24**																													
Desmonte división de vidrio	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24																													
Demolición muro	2 días	lun 2/09/24	mar 3/09/24																													
Desmonte puerta metálica	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24																													
Desmolición cielo raso	2 días	lun 2/09/24	mar 3/09/24																													
Puerta acústica	6 días	dom 8/09/24	vie 13/09/24																													
Adecuaciones estructura metálica para puerta acústica	6 días	dom 8/09/24	vie 13/09/24																													
Apertura pasa placa	1 día	mié 4/09/24	mié 4/09/24																													
Cielo acústico	8 días	jue 5/09/24	dom 22/09/24																													

Defensoría del Pueblo COLOMBIA

#NosUnenTusDerechos

CRONOGRAMA

DICITEC S.E.M.

ACTIVIDAD	Duración	Comienzo	Fin	2-sep	3-sep	4-sep	5-sep	6-sep	7-sep	8-sep	9-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep	14-sep	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	19-sep	20-sep	21-sep	22-sep	23-sep	24-sep	25-sep	26-sep	27-sep	28-sep	29-sep	30-sep
Instalación cableado videowall Data Center	8 días	lun 26/08/24	dom 9/09/24																													
Montaje de muro acústico con frescasa	8 días	jue 5/09/24	jue 13/09/24																													
Instalación muro superboard a dos caras	4 días	mié 11/09/24	sab 14/09/24																													
Pintura muros	4 días	mié 11/09/24	sab 14/09/24																													
Instalación vidrio laminado acústico	4 días	mié 11/09/24	sab 14/09/24																													
Apertura de registro en cielo raso	4 días	mié 11/09/24	sab 14/09/24																													
Resane de apertura de registro	4 días	mié 11/09/24	sab 14/09/24																													
INSTALACIÓN VENTILACION	**5 días**	**vie 6/08/24**	**mié 11/09/24**																													
Unidad de ventilación	1 día	vie 6/09/24	vie 6/09/24																													
Ducto en lamina	5 días	vie 6/09/24	mié 11/09/24																													
ADECUACIONES ELECTRICAS	**15 días**	**mar 3/08/24**	**mar 17/09/24**																													
desmonte de salidas eléctricas	2 días	vie 6/09/24	sab 7/09/24																													
desmonte salida de datos	2 días	vie 6/09/24	vie 6/09/24																													
desmonte de iluminación	3 días	vie 6/09/24	dom 8/09/24																													
diseño de iluminación	5 días	mar 6/09/24	mar 10/09/24																													
instalación lampara redonda	1 día	sab 14/09/24	sab 14/09/24																													
salida puntos rci	12 días	mar 3/09/24	sab 14/09/24																													
reubicación canaleta y tomas	2 días	vie 13/09/24	dom 15/09/24																													
salida unidad de ventilación	4 días	vie 13/09/24	lun 16/09/24																													
salida de iluminación	4 días	vie 13/09/24	lun 16/09/24																													
ducteria HDMI	4 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24																													
salida tomas reguladas	4 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24																													
salida tomas normales	4 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24																													
escalerilla cableado	4 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24																													
s.e.i cable 12 awg	4 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24																													
s.e.i cable utp	4 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24																													
salida de datos con face plate doble	4 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24																													
MOBILIARIO	**11 días**	**lun 2/09/24**	**vie 13/09/24**																													
Entrega puestos de trabajo	9 días	lun 2/09/24	lun 9/09/24																													
Instalación puestos de trabajo	2 días	mar 10/09/24	mié 11/09/24																													
Entrega silla presidencial Dinamarca	9 días	lun 2/09/24	lun 9/09/24																													
instalación silla presidencial Dinamarca	2 días	mar 10/09/24	mié 11/09/24																													
Instalación brazo doble para pantalla estación trabajo	2 días	mié 11/09/24	vie 13/09/24																													
COMPONENTE TECNOLOGÍCO	**26 días**	**lun 2/09/24**	**sáb 28/09/24**																													
Despacho E instalación Videowall sala Analitíca 7 Pantachass 12 conectores HDMI, 14cables de video	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Equipos de control y procesamiento de sonido	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Sistema de microfono doble de mano	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Mixer de audio	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Equipos en rack instalados	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho e Instalación Pantalla 108 pulgadas	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho 6 pantallas de 75 pulgadas	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho 21 Monitores 34 pulgadas	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho brazos de soporte	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho 6 gafas vision pro Parcial 2	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho Videowall Data Center	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho pantalla consola	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho de adaptadores 40 VESA	11 días	lun 2/09/24	vie 13/09/24																													
Despaxho teclados Apple 20	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despaxho teclados Lapiz Apple 20	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Despacho Ploter de Analitica 1	8 días	lun 2/09/24	dom 9/09/24																													
Instalación de Ploter	1 día	vie 8/09/24	vie 8/09/24																													
Entrega de Licencias 3	1 día	lun 2/09/24	lun 2/09/24																													
COMPONENTE REALIDAD AUMENTADA																																
Desarrollo de App	13 días	sáb 17/08/24	vie 14/09/24																													
Desarrollo Escenario de Prueba	7 días	dom 9/09/24	dom 15/09/24																													
Entrega componente Realidad Aumentada	1	lune 16/09/24	lune 16/09/24																													
FASE DE PRUEBAS	1 días	vie 20/09/24	vie 20/09/24																													
ASEO FINAL	1 días	sáb 28/09/24	sáb 28/09/24																													