SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 01
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA	Fecha: 11 - 08 - 2021

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 3 — 4-ene-24

LUGAR DE EJECUCION: PEREIRA-RISARALDA

CONTRATO DE OBRA N°	No. 1674 DE 2023	VALOR:	$ 2,089,847,608.73
		ADICION	
		VALOR TOTAL	$ 2,089,847,608.73
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADEUCACION Y MEJORAMIENTO DE INMUBELES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PUBLICO A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (13 ORIP)	
INTERVENTORIA	TOTALLINC		

A LOS CUATRO (04) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2024. SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL EN SU CALIDAD DE INTERVENTOR DE OBRAY FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ EN CALIDAD DE CONTRATISTA DE OBRA . CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA. EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				$ 30,904,422.50				$ 202,892.34	$ 4,671,770.39			$ 26,435,544.45
1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	60.00	$ 6,716.92	$ 403,015.20		30.00			$ 201,507.60		30.00	$ 201,507.60
1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	M2	30.00	$ 9,238.46	$ 277,153.80		30.00			$ 277,153.80			
1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	UN	24.00	$ 23,756.18	$ 570,148.32							24.00	$ 570,148.32
1.08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	UN	1.00	$ 180,939.36	$ 180,939.36							1.00	$ 180,939.36
1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	UN	30.00	$ 17,401.86	$ 522,055.80	7.00			$ 121,813.02			37.00	$ 643,868.82
1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	M2	834.50	$ 8,067.36	$ 6,732,211.92		98.67			$ 796,006.41		735.83	$ 5,936,205.51
1.20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	UN	1.00	$ 17,470.46	$ 17,470.46		1.00			$ 17,470.46			
1.26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	M	20.00	$ 8,367.24	$ 167,344.80							20.00	$ 167,344.80
1.33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	UN	35.00	$ 42,427.14	$ 1,484,949.90							35.00	$ 1,484,949.90
1.34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	M2	140.00	$ 17,470.46	$ 2,445,864.40		128.00			$ 2,236,218.88		12.00	$ 209,645.52
1.35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODANTE	UN	25.00	$ 27,452.74	$ 686,318.50		25.00			$ 686,318.50			
1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	M2	30.00	$ 13,513.22	$ 405,396.60	6.00			$ 81,079.32			36.00	$ 486,475.92
1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	M	10.00	$ 30,799.44	$ 307,994.40		10.00			$ 307,994.40			
1.44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	M2	100.00	$ 13,513.22	$ 1,351,322.00							100.00	$ 1,351,322.00
1.47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	M	50.00	$ 11,295.48	$ 564,774.00		13.20			$ 149,100.34		36.80	$ 415,673.66
1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	GLB	2.00	$ 431,350.92	$ 862,701.84							2.00	$ 862,701.84
1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	M2	80.00	$ 13,513.22	$ 1,081,057.60							80.00	$ 1,081,057.60

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL
1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	30.00	$ 26,919.62	$ 807,588.60							30.00	$ 807,588.60
1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	M2	200.00	$ 16,176.86	$ 3,235,372.00							200.00	$ 3,235,372.00
1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=6M MOVIL	UN/DIA	45.00	$ 129,004.26	$ 5,805,191.70							45.00	$ 5,805,191.70
1.75	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,40MT H=12M MOVIL	UN/DIA	15.00	$ 199,703.42	$ 2,995,551.30							15.00	$ 2,995,551.30
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**				**$ 9,191,436.85**								**$ 9,191,436.86**
2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	UN	5.20	$ 873,853.26	$ 4,544,036.95							5.20	$ 4,544,036.95
2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	UN	5.20	$ 734,994.12	$ 3,821,969.42							5.20	$ 3,821,969.42
2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UN	4.00	$ 128,203.60	$ 512,814.40							4.00	$ 512,814.40
2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	UN	1.00	$ 102,508.00	$ 102,508.00							1.00	$ 102,508.00
2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	UN	1.00	$ 210,108.08	$ 210,108.08							1.00	$ 210,108.08
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 43,319,156.58**				**$ 549,882.90**	**$ 9,094,521.76**			**$ 34,774,517.72**
3.04	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	UN	2.00	$ 102,462.92	$ 204,925.84							2.00	$ 204,925.84
3.05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	$ 433,722.52	$ 433,722.52							1.00	$ 433,722.52
3.11	DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	27.00	$ 1,073,133.32	$ 28,974,599.64		3.00			$ 3,219,399.96		24.00	$ 25,755,199.68
3.17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	M2	8.00	$ 1,175,903.96	$ 9,407,231.68		2.12			$ 2,492,916.40		5.88	$ 6,914,315.28
3.18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	15.00	$ 225,480.36	$ 3,382,205.40		15.00			$ 3,382,205.40			
3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	M2	5.00	$ 183,294.30	$ 916,471.50	3.00			$ 549,882.90			8.00	$ 1,466,354.40
4	**CIELORRASOS**				**$ 2,641,198.00**				**$ 528,239.60**				**$ 3,169,437.60**
4.06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	M2	100.00	$ 26,411.98	$ 2,641,198.00	20.00			$ 528,239.60			120.00	$ 3,169,437.60
5	**CONCRETOS Y MORTEROS**				**$ 5,950,854.00**				**$ 372,194.59**				**$ 6,323,048.59**
5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	150.00	$ 39,672.36	$ 5,950,854.00	9.38			$ 372,194.59			159.38	$ 6,323,048.59
6	**CUBIERTAS**				**$ 2,431,674.00**					**$ 972,669.60**			**$ 1,459,004.40**
6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	M	50.00	$ 48,633.48	$ 2,431,674.00		20.00			$ 972,669.60		30.00	$ 1,459,004.40
7	**ENCHAPE MUROS**				**$ 8,428,274.40**					**$ 2,809,424.80**			**$ 5,618,849.60**
7.05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	M2	120.00	$ 70,235.62	$ 8,428,274.40		40.00			$ 2,809,424.80		80.00	$ 5,618,849.60
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**				**$ 31,797,472.00**								**$ 31,797,472.00**
10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	M2	1,600.00	$ 19,873.42	$ 31,797,472.00							1,600.00	$ 31,797,472.00
11	**IMPERMEABILIZACIÓN**				**$ 84,981,748.87**					**$ 4,824,204.37**			**$ 80,157,544.50**
11.03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5MM	M2	511.56	$ 166,122.74	$ 84,981,748.87		29.04			$ 4,824,204.37		482.52	$ 80,157,544.50
12	**MAMPOSTERÍA**				**$ 1,714,392.40**					**$ 1,714,392.40**			
12.07	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	M2	20.00	$ 85,719.62	$ 1,714,392.40		20.00			$ 1,714,392.40			
13	**PINTURAS**				**$ 24,039,527.40**				**$ 1,092,312.31**				**$ 25,131,839.71**
13.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	30.00	$ 18,086.88	$ 542,606.40							30.00	$ 542,606.40
13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	M2	900.00	$ 23,476.88	$ 21,129,192.00							900.00	$ 21,129,192.00
13.11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	M2	150.00	$ 15,784.86	$ 2,367,729.00	69.20			$ 1,092,312.31			219.20	$ 3,460,041.31

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL
14	**PISOS**				**$ 46,941,857.90**				**$ 3,454,533.42**	**$ 949,909.30**			**$ 49,446,482.02**
14.05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	M2	370.00	$ 72,512.16	$ 26,829,499.20		13.10			$ 949,909.30		356.90	$ 25,879,589.90
14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	M2	398.50	$ 39,876.20	$ 15,890,665.70	84.02			$ 3,350,398.32			482.52	$ 19,241,064.02
14.16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	M	150.00	$ 28,144.62	$ 4,221,693.00	3.70			$ 104,135.09			153.70	$ 4,325,828.09
15	**RED ELÉCTRICA**				**$ 23,653,166.32**				**$ 510,654.48**	**$ 10,057,137.30**			**$ 14,106,683.50**
15.09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	35.00	$ 170,218.16	$ 5,957,635.60	3.00			$ 510,654.48			38.00	$ 6,468,290.08
15.11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UN	10.00	$ 96,919.06	$ 969,190.60							10.00	$ 969,190.60
15.15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	UN	5.00	$ 25,433.94	$ 127,169.70							5.00	$ 127,169.70
15.16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	UN	5.00	$ 24,444.14	$ 122,220.70							5.00	$ 122,220.70
15.25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	UN	15.00	$ 186,793.88	$ 2,801,908.20		15.00			$ 2,801,908.20			
15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	UN	6.00	$ 184,109.66	$ 1,104,657.96		6.00			$ 1,104,657.96			
15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	UN	15.00	$ 114,139.62	$ 1,712,094.30							15.00	$ 1,712,094.30
15.31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UN	15.00	$ 121,761.08	$ 1,826,416.20							15.00	$ 1,826,416.20
15.40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT	UN	12.00	$ 277,537.96	$ 3,330,455.52		4.00			$ 1,110,151.84		8.00	$ 2,220,303.68
15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO	UN	4.00	$ 165,249.56	$ 660,998.24							4.00	$ 660,998.24
15.50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	5.00	$ 1,008,083.86	$ 5,040,419.30		5.00			$ 5,040,419.30			
16	**RED HIDRÁULICA**				**$ 4,850,683.46**				**$ 2,820,753.60**	**$ 1,669,849.44**			**$ 6,001,587.62**
16.05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UN	8.00	$ 44,777.18	$ 358,217.44							8.00	$ 358,217.44
16.07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	UN	10.00	$ 33,309.22	$ 333,092.20							10.00	$ 333,092.20
16.08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	UN	1.00	$ 31,716.72	$ 31,716.72							1.00	$ 31,716.72
16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	UN	2.00	$ 32,364.50	$ 64,729.00							2.00	$ 64,729.00
16.11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	UN	12.00	$ 33,045.60	$ 396,547.20							12.00	$ 396,547.20
16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	UN	8.00	$ 208,731.18	$ 1,669,849.44		8.00			$ 1,669,849.44			
16.21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	UN	1.00	$ 843,845.66	$ 843,845.66							1.00	$ 843,845.66
16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1.00	$ 96,282.06	$ 96,282.06							1.00	$ 96,282.06
16.26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO	UN	1.00	$ 153,045.62	$ 153,045.62							1.00	$ 153,045.62
16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	UN	1.00	$ 550,763.92	$ 550,763.92							1.00	$ 550,763.92
16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	UN	1.00	$ 281,763.72	$ 281,763.72	8.00			$ 2,254,109.76			9.00	$ 2,535,873.48
16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	UN	1.00	$ 70,830.48	$ 70,830.48	8.00			$ 566,643.84			9.00	$ 637,474.32
17	**RED SANITARIA**				**$ 13,534,931.90**					**$ 720,808.62**			**$ 12,814,123.28**
17.02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	UN	1.00	$ 720,808.62	$ 720,808.62		1.00			$ 720,808.62			
17.05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"	M	20.00	$ 51,868.46	$ 1,037,369.20							20.00	$ 1,037,369.20
17.12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	UN	4.00	$ 116,234.86	$ 464,939.44							4.00	$ 464,939.44
17.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	8.00	$ 79,374.12	$ 634,992.96							8.00	$ 634,992.96
17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	M	50.00	$ 28,143.64	$ 1,407,182.00							50.00	$ 1,407,182.00

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL
17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	UN	1.00	$ 646,975.42	$ 646,975.42							1.00	$ 646,975.42
17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	UN	12.00	$ 419,874.14	$ 5,038,489.68							12.00	$ 5,038,489.68
17.29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE.	UN	3.00	$ 1,194,724.86	$ 3,584,174.58							3.00	$ 3,584,174.58
18	**URBANISMO**				**$ 1,127,813.40**					**$ 1,127,813.40**			
18.02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	M	30.00	$ 37,593.78	$ 1,127,813.40		30.00			$ 1,127,813.40			
19	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**				**$ 5,256,224.12**					**$ 2,253,342.42**			**$ 3,002,881.70**
19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	GBL	2.00	$ 437,013.36	$ 874,026.72							2.00	$ 874,026.72
19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	UN	1.00	$ 1,475,861.38	$ 1,475,861.38							1.00	$ 1,475,861.38
19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	UN	50.00	$ 16,324.84	$ 816,242.00		10.00			$ 163,248.40		40.00	$ 652,993.60
19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	UN	5.00	$ 38,256.26	$ 191,281.30		5.00			$ 191,281.30			
19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	UN	5.00	$ 171,059.00	$ 855,295.00		5.00			$ 855,295.00			
19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	UN	2.00	$ 521,758.86	$ 1,043,517.72		2.00			$ 1,043,517.72			
20	**NO PREVISTOS**										**$ 16,946,186.19**		**$ 16,946,186.19**
NP-01	DESMONTE MUEBLES DE COCINA	M		$ 44,866.95				5.20			$ 233,308.13	5.20	$ 233,308.13
NP-02	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	UN		$ 310,596.30				6.00			$ 1,863,577.80	6.00	$ 1,863,577.80
NP-03	RETIRO DE GRAFITI	M2		$ 134,808.65				25.00			$ 3,370,216.20	25.00	$ 3,370,216.20
NP-04	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	ML		$ 44,292.65				26.82			$ 1,187,929.00	26.82	$ 1,187,929.00
NP-05	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	ML		$ 112,648.13				5.06			$ 570,458.74	5.06	$ 570,458.74
NP-06	PINTURA ANTIGRAFITI	M2		$ 83,439.45				116.50			$ 9,720,696.31	116.50	$ 9,720,696.31
NP-07	MANTENIMIENTO PUERTAS EN VIDRIO INCLUYE LIMPIEZA, AJUSTE, MANTENIMIENTO DE BISAGRAS, CERRADURA Y PIVOTES	M2		$ 234,190.83				15.36			$ 3,597,171.13	15.36	$ 3,597,171.13
NP-08	DIAGNOSTICO E INFORME DE EQUIPOS DE BOMBEO	GLB		$ 627,495.67				1.00			$ 627,495.67	1.00	$ 627,495.67
NP-09	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE INTERVENCION DE REDES EXISTENTES	GLB		$ 6,307,000.00				1.00			$ 6,307,000.00	1.00	$ 6,307,000.00
NP-10	DESMONTE DIVISONES MODULARES PISO TECHO A A MEDIA ALTURA	M2		$ 17,470.46				22.89			$ 399,898.83	22.89	$ 399,898.83
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 5*4"	UN		$ 39,883.36				18.00			$ 717,900.48	18.00	$ 717,900.48
NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 4*3"	UN		$ 38,883.36				3.00			$ 116,650.08	3.00	$ 116,650.08
NP-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PLASTICA 3*2"	UN		$ 49,883.36				4.00			$ 199,533.44	4.00	$ 199,533.44
NP-14	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	UN		$ 477,899.00				2.00			$ 955,798.00	2.00	$ 955,798.00
NP-15	LUMINARIA LED HERMETICA 2X18 SOBREPONER/DESCOLGADA	UN		$ 162,971.86				9.00			$ 1,466,746.73	9.00	$ 1,466,746.73
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 340,764,834.10**				**$ 9,531,463.24**	**$ 40,865,843.79**	**$ 16,946,186.19**		**$ 340,764,834.10**
	ADMINISTRACIÓN		**23.00%**		$ 78,375,911.84				$ 2,192,236.55	$ 9,399,144.07	$ 3,897,622.82		$ 78,375,911.84
	IMPREVISTOS		**1.00%**		$ 3,407,648.34				$ 95,314.63	$ 408,658.44	$ 169,461.86		$ 3,407,648.34
	UTILIDAD		**5.00%**		$ 17,038,241.71				$ 476,573.16	$ 2,043,292.19	$ 847,309.31		$ 17,038,241.71
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19.00%**		$ 3,237,265.92				$ 90,548.90	$ 388,225.52	$ 160,988.77		$ 3,237,265.92
	COSTO TOTAL OBRA				**$ 442,823,901.91**				**$ 12,386,136.48**	**$ 53,105,164.00**	**$ 22,021,568.95**		**$ 442,823,901.91**
	VALOR TOTAL OBRA			**$**	**442,823,901.91**						**-$ 18,697,458.6**		**$ 442,823,901.91**

CONTRACTUAL						CANTIDADES			VALORES			RESUMEN	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	MAYORES	MENORES	NO PREVISTAS	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL
SALDO POR AJUSTAR													

PARA CONSTANCIA. SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
CONTRATISTA

ARQ.FERNANDO JIMENEZ
INTERVENTORIA

ARQ. ALFONSO RENE SANCHEZ ECHEVERRI
Vo. Bo. SUPERVISION

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA