

CONTRATO DE OBRA 1647-2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO PEREIRA

Id	Ítem	Descripciómn	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**Proyecto Pereira**	**67 días**	**jue 14/09/23**	**vie 15/12/23**	**$ 442,823,901.87**
2		Aprobación Balance	0 días	jue 14/09/23	jue 14/09/23	$ 0.00
3		Inicio	0 días	lun 18/09/23	lun 18/09/23	$ 0.00
4		**Actividades de Obra**	**64 días**	**mar 19/09/23**	**vie 15/12/23**	**$ 442,823,901.87**
5	**1**	**PRELIMINARES**	**64 días**	**mar 19/09/23**	**vie 15/12/23**	**$ 34,032,528.57**
6	1.04	DESMONTE DE CIELORRASO	1 día	mar 26/09/23	mar 26/09/23	$ 523,718.25
7	1.06	DESMONTE DIVISIÓN SOBRE MESÓN	1 día	mié 27/09/23	mié 27/09/23	$ 360,161.36
8	1.07	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	1 día	jue 28/09/23	jue 28/09/23	$ 740,907.74
9	1.08	TALA Y DESENRAICE ÁRBOLES MEDIANOS	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	$ 235,130.70
10	1.10	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	1 día	lun 25/09/23	lun 25/09/23	$ 678,411.51
11	1.17	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	10 días	jue 5/10/23	mié 18/10/23	$ 8,748,509.39
12	1.20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	1 día	vie 29/09/23	vie 29/09/23	$ 22,702.86
13	1.26	DESMONTE DE TUBERÍA SANITARIA	1 día	vie 29/09/23	vie 29/09/23	$ 217,464.57
14	1.33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	$ 0.00
15	1.34	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES PISO TECHO O A MEDIA ALTURA	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	$ 272,434.35
16	1.35	DESMONTE DE MÓDULO DE ARCHIVO RODAN	1 día	mar 19/09/23	mar 19/09/23	$ 0.00
17	1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	$ 526,812.88
18	1.40	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO (A=60-80-CM)	1 día	lun 2/10/23	lun 2/10/23	$ 0.00
19	1.44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	4 días	lun 2/10/23	jue 5/10/23	$ 1,756,042.94
20	1.47	REGATA SOBRE MURO+RESANE	2 días	mié 27/09/23	jue 28/09/23	$ 733,923.81
21	1.57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OE	4 días	mar 19/09/23	vie 22/09/23	$ 1,121,081.04
22	1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	8 días	lun 2/10/23	mié 11/10/23	$ 1,404,834.35
23	1.67	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN	2 días	jue 14/12/23	vie 15/12/23	$ 1,049,461.39
24	1.73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M	3 días	mar 19/09/23	jue 21/09/23	$ 4,204,365.91
25	1.74	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,	45 días	mar 19/09/23	lun 20/11/23	$ 7,543,846.61
26	1.75	ALQUILER ANDAMIO CERTIFICADO DE 1,40X1,	15 días	mar 21/11/23	lun 11/12/23	$ 3,892,718.91
27	**2**	**CARPINTERÍA EN MADERA**	**10 días**	**mar 28/11/23**	**lun 11/12/23**	**$ 11,944,272.20**
28	2.09	MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	3 días	jue 7/12/23	lun 11/12/23	$ 5,904,976.02
29	2.10	MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	3 días	jue 7/12/23	lun 11/12/23	$ 4,966,649.27
30	2.18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	1 día	mié 29/11/23	mié 29/11/23	$ 666,402.31
31	2.19	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 133,209.15
32	2.21	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 80KG	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 273,035.45
33	**3**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**12 días**	**mar 21/11/23**	**mié 6/12/23**	**$ 57,007,816.80**
34	3.04	BARRA DE SEGURIDAD 40CM	1 día	mié 6/12/23	mié 6/12/23	$ 266,301.13
35	3.05	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO I	1 día	mar 5/12/23	mar 5/12/23	$ 563,622.41
36	3.11	DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	7 días	vie 24/11/23	lun 4/12/23	$ 37,652,492.23



CONTRATO DE OBRA 1647-2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO PEREIRA

Id	Ítem	Descripciómn	Duración	Comienzo	Fin	Costo
37	3.17	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYI	5 días	mar 21/11/23	lun 27/11/23	$ 12,224,697.57
38	3.18	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEI	7 días	mar 28/11/23	mié 6/12/23	$ 4,395,175.92
39	3.20	ESPEJO BISELADO 5MM	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	$ 1,905,527.54
40	**4**	**CIELORRASOS**	**6 días**	**mié 27/09/23**	**mié 4/10/23**	**$ 3,432,236.80**
41	4.06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA M	6 días	mié 27/09/23	mié 4/10/23	$ 3,432,236.80
42	**5**	**CONCRETOS Y MORTEROS**	**25 días**	**vie 6/10/23**	**jue 9/11/23**	**$ 7,733,134.77**
43	5.03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO	25 días	vie 6/10/23	jue 9/11/23	$ 7,733,134.77
44	**6**	**CUBIERTAS**	**3 días**	**lun 2/10/23**	**mié 4/10/23**	**$ 3,159,960.36**
45	6.17	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	3 días	lun 2/10/23	mié 4/10/23	$ 3,159,960.36
46	**7**	**ENCHAPE MUROS**	**10 días**	**vie 10/11/23**	**jue 23/11/23**	**$ 10,952,542.58**
47	7.05	CERÁMICA FORMATO 25X35CM	10 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	$ 10,952,542.58
48	**10**	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**	**8 días**	**jue 9/11/23**	**lun 20/11/23**	**$ 41,320,814.86**
49	10.02	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	8 días	jue 9/11/23	lun 20/11/23	$ 41,320,814.86
50	**11**	**IMPERMEABILIZACIÓN**	**20 días**	**jue 19/10/23**	**mié 15/11/23**	**$ 110,433,782.66**
51	11.03	IMPERMEABILIZACIÓN CON POLIUREA E=1,5M	20 días	jue 19/10/23	mié 15/11/23	$ 110,433,782.66
52	**12**	**MAMPOSTERÍA**	**1 día**	**vie 6/10/23**	**vie 6/10/23**	**$ 0.00**
53	12.07	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 0.00
54	**13**	**PINTURAS**	**40 días**	**jue 5/10/23**	**mié 29/11/23**	**$ 31,239,365.86**
55	13.04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	2 días	mar 28/11/23	mié 29/11/23	$ 705,117.02
56	13.10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	12 días	vie 10/11/23	lun 27/11/23	$ 27,457,385.00
57	13.11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	7 días	jue 5/10/23	vie 13/10/23	$ 3,076,863.84
58	**14**	**PISOS**	**27 días**	**mar 3/10/23**	**mié 8/11/23**	**$ 61,000,944.34**
59	14.05	PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	8 días	jue 19/10/23	lun 30/10/23	$ 34,864,934.21
60	14.15	ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO	12 días	mar 3/10/23	mié 18/10/23	$ 20,649,920.08
61	14.16	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	7 días	mar 31/10/23	mié 8/11/23	$ 5,486,090.05
62	**15**	**RED ELÉCTRICA**	**9 días**	**vie 6/10/23**	**mié 18/10/23**	**$ 24,187,264.75**
63	15.09	LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/D	3 días	lun 16/10/23	mié 18/10/23	$ 7,741,947.46
64	15.11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPOI	1 día	lun 16/10/23	lun 16/10/23	$ 1,259,463.18
65	15.15	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	$ 165,257.03
66	15.16	INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	$ 158,825.80
67	15.25	SALIDA LUMINARIA EN MURO EMT	3 días	vie 6/10/23	mar 10/10/23	$ 3,641,079.71
68	15.29	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 1,435,503.02
69	15.30	CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 2,224,866.54
70	15.31	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	2 días	vie 6/10/23	lun 9/10/23	$ 2,373,427.85
71	15.40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EM	3 días	vie 6/10/23	mar 10/10/23	$ 4,327,926.95
72	15.46	BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICC	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	$ 858,967.21
73	15.50	PUNTO DE CABLEADO ESTRUCTURADO	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 0.00
74	**16**	**RED HIDRÁULICA**	**46 días**	**jue 5/10/23**	**jue 7/12/23**	**$ 4,133,493.81**
75	16.05	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	$ 465,503.56



CONTRATO DE OBRA 1647-2023
PROGRAMACIÓN DE OBRA
PROYECTO PEREIRA

Id	Ítem	Descripciómn	Duración	Comienzo	Fin	Costo
76	16.07	PUNTO DE AGUA FRÍA INODORO	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	$ 432,853.31
77	16.08	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVADERO/TRAPERO	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	$ 41,215.88
78	16.09	PUNTO DE AGUA FRÍA LAVAPLATOS	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	$ 84,115.34
79	16.11	PUNTO DE AGUA FRÍA ORINAL/LAVAMANOS	1 día	jue 5/10/23	jue 5/10/23	$ 515,313.09
80	16.19	LAVAMANOS DE COLGAR	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	$ 0.00
81	16.21	LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS	1 día	lun 27/11/23	lun 27/11/23	$ 1,096,577.44
82	16.23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE	2 días	mié 6/12/23	jue 7/12/23	$ 125,118.54
83	16.26	POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN C	1 día	lun 27/11/23	lun 27/11/23	$ 198,882.78
84	16.29	PRUEBA HIDROSTÁTICA	1 día	vie 6/10/23	vie 6/10/23	$ 715,717.71
85	16.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PA	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 366,151.95
86	16.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PA	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 92,044.21
87	**17**	**RED SANITARIA**	**43 días**	**jue 5/10/23**	**lun 4/12/23**	**$ 16,747,899.45**
88	17.02	CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM	1 día	mar 10/10/23	mar 10/10/23	$ 936,690.80
89	17.05	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4"	3 días	jue 5/10/23	lun 9/10/23	$ 1,348,061.28
90	17.12	SALIDA SANITARIA INODORO 4"	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	$ 604,188.80
91	17.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	$ 825,173.35
92	17.20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	$ 1,828,633.01
93	17.27	SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN I	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 0.00
94	17.28	SANITARIO TIPO AHORRADOR	3 días	mié 29/11/23	vie 1/12/23	$ 6,547,517.34
95	17.29	ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLA	1 día	lun 4/12/23	lun 4/12/23	$ 4,657,634.87
96	**18**	**URBANISMO**	**1 día**	**mié 22/11/23**	**mié 22/11/23**	**$ 1,465,593.51**
97	18.02	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	1 día	mié 22/11/23	mié 22/11/23	$ 1,465,593.51
98	**19**	**ASEO-SEÑALIZACIÓN**	**17 días**	**mié 22/11/23**	**jue 14/12/23**	**$ 6,830,463.24**
99	19.01	ASEO GENERAL DE OBRA	3 días	mar 12/12/23	jue 14/12/23	$ 1,135,797.72
100	19.02	AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15	1 día	mié 22/11/23	mié 22/11/23	$ 1,917,881.86
101	19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA	1 día	jue 23/11/23	jue 23/11/23	$ 1,060,706.48
102	19.04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	1 día	jue 23/11/23	jue 23/11/23	$ 248,570.05
103	19.05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE	1 día	jue 23/11/23	jue 23/11/23	$ 1,111,455.85
104	19.07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	$ 1,356,051.28
105	**20**	**NO PREVISTOS**	**45 días**	**mié 27/09/23**	**mar 28/11/23**	**$ 17,201,787.31**
106	NP-01	DESMONTE MUEBLES DE COCINA	1 día	mié 27/09/23	mié 27/09/23	$ 275,501.56
107	NP-02	BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA 150KG	1 día	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 3,528,651.18
108	NP-03	RETIRO DE GRAFITI	2 días	mar 7/11/23	mié 8/11/23	$ 804,097.98
109	NP-04	MEDIA CAÑA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	$ 1,036,049.38
110	NP-05	CAÑUELA EN CONCRETO 20X12CM	1 día	jue 23/11/23	jue 23/11/23	$ 2,788,820.39
111	NP-06	PINTURA ANTIGRAFITI	1 día	mar 21/11/23	mar 21/11/23	$ 8,768,666.82
112		Fin	0 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	$ 0.00

