ESPUCAL E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN EN ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO**	**CODIGO**	**FT-110.1.35**
		VERSION	**1**
		PAGINAS	**Pagina 1 de 1**

Supervisor/Interventor	JOHAN ESTEVEN RUEDA TORRES
Contratista	ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S

Para: Gerente de La Empresa de Servicios Publicos de La Calera

Dra SURAY ALMECIGA BRICEÑO

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N° 072 de 2023 de fecha 27/12/2023

Valor actual del contrato $ 241.000.000,00 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE

Fecha de terminación actual del contrato. 9 de octubre de 2024

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☑
Contrato de prestación de servicios	☐	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro:¿Cuál?	☐

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS BUENOS AIRES SECTOR LOS PINOS Y AURORA ALTA PARA UN CAUDAL DE 2 LPS CADA UNA, IGUALMENTE PARA LA VEREDA SALITRE ALTO PARA UN CAUDAL DE 0.3 LPS., VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA

TIPO DE MODIFICACIÓN

Adición en val ☐ Adición en plazo ☐ otro sí ☑ ¿Cuál? SUSPENSIÓN No. 2

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adicion:	N/A
Forma de pago de la adición solicitada:	pagos parciales
Tiempo de prorroga:	Nueva fecha de terminación. 28/11/2024
Cesion del contrato a:	N.A.

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha:	$ 166.000.000,00	Porcentaje de ejecución	69,0%
Tiempo ejecutado a la fecha 246 Dias		Porcentaje de tiempo ejecutado:	97,0%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

1. Que, el pasado 27 de diciembre de 2023 se suscribió con ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S. con el objeto contractual "CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS BUENOS AIRES SECTOR LOS PINOS Y AURORA ALTA PARA UN CAUDAL DE 2 LPS CADA UNA, IGUALMENTE PARA LA VEREDA SALITRE ALTO PARA UN CAUDAL DE 0.3 LPS., VEREDAS DEL MUNICIPIO DE LA CALERA, CUNDINAMARCA".
2. Que actualmente el contrato se encuentra en ejecución.
3. Que, ya se cuenta con la instalación y entrega de las PTAP de las veredas Buenos Aires sector los Pinos y Vereda la Aurora Alta,
4. Qué, actualmente el contratista manifiesta lo siguiente:

solicito amablemente la solicitud de suspensión inmediata del contrato de la referencia dado los siguientes motivos:

1. El presidente del acueducto ASOLAGOS, beneficiario de la PTAP que se pretende suministrar, no cumplió con los compromisos acordado con la familia Corral propietarios del predio por el cual debo transitar para realizar el suministro e instalación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable MODUPACK, motivo por el cual a la fecha la familia no permite el ingreso para realizar dicha actividad., esto según el cronograma de actividades realizado por la Secretaría de Obras Públicas en donde para el 21 de septiembre el señor Jaime debía iniciar con la obra del punto de agua para la familia corral y el fundido de la placa de concreto.
2. El presidente del Acueducto ASOLAGOS, a la fecha del presente no ha realizado la placa de concreto solicitada la cual es de vital importancia, dado que será dicha placa la que soportará el peso de la PTAP que se instalará.

Teniendo en cuenta lo anterior, no fue posible realizar la instalación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, como se tenia previsto para el día 28 de septiembre de 2024., siendo así que solicito que se realice la suspensión por un termino de UN MES Y VEINTE DÍAS, teniendo como fecha de reinicio el día VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2024, tiempo prudente para que el presidente del acueducto ASOLAGOS y la familia Coral lleguen a un nuevo acuerdo que permita que pueda llegar a realizar el suministro e instalación de la PTAP.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación: Anexo 1. Carta de solicitud por el contratista para la Modificación forma de pago ☑
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ..... ☐
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐
4. Plan Anual de Adquisiciones..... ☐
5. Documentos completos del cesionario ..... ☐

JOHANN ESTEVEN RUEDA TORRES
DIRECTOR OPERATIVO ESPUCAL E.S.P.
SUPERVISOR

SURAY ALMECIGA BRICENO
Directora Comercial Gerente (E).

Elaboró: Andrea Carolina Vides Bossio - Tecnico Acueducto y Alcantarillado ESPUCAL E.S.P.

Revisó: Nicolas Alejandro Otero García - Asesor Júridico ESPUCAL E.S.P.