	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-082269-AG	Lugar y Fecha	Madrid Cundinamarca,09-10-2024

Asunto	AUDIENCIA PRELIMINAR POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO No. 046-00-M-CAMAN-GRUAL-2024		
Oficina Productora	DECOP		
Hora Inicio	07:30	Hora Finalización	08:40
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- Saludo
- **AUDIENCIA POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO No. 046-00-M-CAMAN-GRUAL-2024**
- Finalización

Desarrollo:

El día miércoles 09 de Octubre de 2024 a las 07:30 hrs, se reúne la señora Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA Segundo Comandante y Ordenadora del Gasto- CAMAN, Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA Jefe del Departamento de Compras Públicas, TE. SERGIOLIEVANO Especialista Jurídico – DECOP, TC.DEYSSON ASDRWAL MATEUS Gerente del Proyecto, TE. FABIAN ZAPATA Supervisor Contrato, TS21. SANDRA MILENA OCHOA REYES Asesor Contratos, KAREN ALTAMAR Representante Legal KAC INGENIERIAS.

TC. SILVA: Buenos días para todos. Me confirman, por favor, si tenemos conectado al contratista.

TE. LIEVANO: No, mi Coronel a la hora no, no está conectado a ningún perfil adicional a los funcionarios de la institución.

TC. SILVA: Gracias Sergio, podemos llamar al señor y verificar a ver si se va a conectar. Sergio, ven por favor en la oficina.

KAC INGENIERIAS: Muy Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Salazar.

TC. SILVA: Buenos días, disculpe, usted es el representante legal de la empresa?

KAC INGENIERIAS: No, señora, soy el coordinador de mantenimiento de empresas, casa ingeniería.

TC. SILVA: ¿Y usted, tiene algún poder o algún documento que lo acredite para representar a la empresa en esta audiencia?

KAC INGENIERIAS: Un momento ya se encuentra en breves momentos la representante legal.

TC. SILVA: Ah, bueno, gracias buen día.

FAC-S-2024-082269-AG

KAC INGENIERIAS: Muy Buenos días a los presentes, Mi nombre es Sergio Salazar, de la empresa KAC INGENIERIAS.

TC. SILVA: Buenos días, disculpe, usted es el representante legal de la empresa?

KAC INGENIERIAS: No, señora, soy el coordinador de mantenimiento de empresas, KAC ingenierías.

TC. SILVA: ¿Y usted, tiene algún poder o algún documento que lo acredite para representar a la empresa en esta audiencia?


KAC INGENIERIAS: Un momento ya se encuentra en breves momentos la representante legal.

TC. SILVA: Ah, bueno, gracias buen día.

KAC INGENIERIAS: Buenos días. Mi nombre es Karen Altamar Carvajal, representante legal de KAC INGENIERIAS.

TC. SILVA: Buenos días señora Karen, le agradezco por favor encender su Cámara, mostrarnos su Cédula a ciudadanía para poder hacer la respectiva identificación para efectos del acta. Gracias.

KAC INGENIERIAS: Un momento.



TC. SILVA: Me confirmas, por favor, si tenemos ya identificación positiva, porque es que para mí no es legible bien la imagen. Sandra, me confirmas, Porfa. Listo, ya tenemos identificación. Gracias señora Karen. Buenos días. Bueno, ya estamos todos los las partes involucradas, es tenemos al supervisor contratos contratista, entonces vamos a dar inicio a la reunión. Por favor DECOP continúe

MY. CAMACHO: Mi Coronel, muy Buenos días, muy Buenos días a todos. Me presento, soy el Mayor Óscar Camacho, Jefe del Departamento de Compras públicas la presente es una audiencia preliminar por presunto incumplimiento, en la cual pues vamos a analizar elementos en la conclusión del presente

FAC-S-2024-082269-AG

contrato, los cuales pues no están dentro del artículo 86 de la Ley 1474. Pero si se pueden generar elementos para la apertura de ese debido proceso o pues terminar, la situación administrativa con la presente audiencia. Se tiene por parte del presente contrato que tenía plazo de ejecución al 30 de septiembre, en el cual el Supervisor se informa que la totalidad del mantenimiento previsto en el contrato, se realizó a la fecha, pero en la misma fecha o dentro del término de ejecución del contrato no sea llegó, no se informó el presupuesto y que trámites o mantenimiento Se realizaron al final del contrato, teniendo en cuenta que nosotros habíamos tenido una audiencia previa una semana antes, en la cual el contratista se había comprometido y entregó en su momento un informe preliminar de las actividades realizadas y que con base en ese informe se estableció unas últimas actividades de mantenimiento. Ya con esas últimas actividades, pues se preveía que pues con cierre del contrato a 30 de septiembre, el contratista tenía que entregar, pues su último informe y pues transcurrido la semana posterior pues el contratista no lo entregó y nos generó esta situación de posible incumplimiento, porque pues no solamente es el mantenimiento de los elementos, sino pues todos los trámites administrativos del presente contrato. Entonces, estamos aquí para solucionar el tema y tenemos otra novedad que nos presenta el supervisor del contrato en relación a Mantenimiento realizados que están por fuera de lo presupuestado en el contrato, lo cual nunca se le informó al supervisor del contrato para que hiciera los trámites para probarlo, ni pues obviamente ni la administración hizo ningún trámite porque no tenía conocimiento para pues, EH, vincularlos al contrato y poderlos facturar en este momento, entonces le doy la palabra al supervisor del contrato, pues para que si tiene algo más que agregar en relación a lo mencionado y posteriormente escuchamos al contratista por favor.

TE. ZAPATA: Mi Coronel Buenos días. Bueno, mi coronel, en referencia a lo que informa mi Mayor, dentro de la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta la audiencia previa que se tuvo el 26 de septiembre, el contratista envió la ejecución presupuestal a la fecha, envió los informes de mantenimiento a la fecha, ese día se hizo la verificación, se le pidió unos ajustes en los informes de mantenimiento y dentro de la ejecución presupuestal se estaba generando el cobro de un ítem que no correspondía a las cantidades, según estipulado ahí mismo pues se estaban relacionando 3 líneas donde se relacionaban un mantenimientos, Eh, los cuales no estaban incluidos dentro de la ficha técnica el día. El fin de semana siguiente a la audiencia se solicitó la extensión del horario para que el contratista siguiera haciendo la ejecución de los mantenimientos. Efectivamente, el Técnico realizó los mantenimientos que estaban pertinentes y el día lunes 30 de septiembre se finalizó la ejecución presupuestal. El señor Sergio me informó que el martes primero de octubre se llevó a hacer la entrega presencial de los mantenimientos realizados, al igual que la ejecución se me va a entregar los documentos de la ejecución presupuestal y los mantenimientos realizados, algo que no sucedió, yo me comuniqué con el técnico ese mismo día, el técnico me dijo que se encontraba en Villavicencio, solucionando un inconveniente que tuvo con un contrato en Apiay, ya no me dieron más respuesta en referencia a ellos, yo informé a contratos y por eso se realizó la situación. El día de hoy, el día viernes 4 de octubre, el contratista se comunica conmigo, me dice que me van a hacer la entrega de los mantenimientos de manera presencial con el técnico aquí en la unidad, en la mañana, él me envía los informes de mantenimiento, la ejecución presupuestal y pues yo recibo los mantenimientos directamente con el técnico al hacer la verificación del presupuesto, pues evidencia que hay un presupuesto que no está incluido entre la ficha técnica, y el día de ayer, en horas de la noche, me comunico con el contratista, pues para hacer el ajuste para hacer la respectiva facturación y pues el contratista me dice que esos elementos tuvieron que hacer, los mantenimientos tuvieron que hacerse a los a los equipos, pues para su correcto funcionamiento, pero pues que los homologuemos dentro del mantenimiento que está estipulado en la ficha técnica, es algo que pues yo pregunté directamente al departamento de contratos y pues que le dije que no lo podía hacer hasta validarlo directamente con mis Jefe inmediato entonces, pues realmente sí ha sido como el recuento de

FAC-S-2024-082269-AG

lo que ha sucedido en estos días en referencia a al a la ejecución presupuestal y en referencia al a lo que sucedió el día de ayer con el contratista, mi Coronel.

MY. CAMACHO: Señora Karen Altamar, la escuchamos, por favor, si tiene algo que agregar a la presente reunión.

KAC INGENIERIAS: Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Sergio Salazar. Hablo como supervisor por parte de la empresa, lo que explica por parte del Contrato, el supervisor y lo que de pronto nosotros expresamos primero ya el contrato se encuentra ejecutado. Las actividades actualmente nos encontramos como bien lo manifestamos escrito, nos encontramos ya en la etapa de gestión contractual de facturación, La información se le ha suministrado, se le ha pasado ya al supervisor los informes de mantenimiento, se le ha relacionado también unas actividades que fueron necesarias para la ejecución para que los equipos estén en correcto funcionamiento y están en esa etapa como de acordar para poderse facturar de manera correcta dentro de los items que ahí se encuentran en el contrato. Cabe destacar que la información de las actividades relacionadas había sido enviada ya previamente en informes previos durante el plazo de ejecución en el documento en Excel, como también cuando en su momento fueron realizadas, también fueron de pronto informadas, entonces, sí, ahora de pronto, en esta etapa, como bien lo menciona el supervisor, estamos ya en etapa, es para lo que es la facturación.

MY. CAMACHO: Señor Sergio, pues como administración nos genera unas dudas y consultas y la más elemental, porque no informaron de los elementos o los mantenimientos extra que estaban haciendo. Porque no solicitaron?.

KAC INGENIERIAS: En nosotros informamos sobre las actividades que se estaban realizando de pronto extras e incluso nosotros lo pasamos de manera escrita por el documento de control de ejecución en Excel, porque dentro del documento de control de ejecución en Excel, ahí mismo subrayábamos de que estas actividades no estaban detalladas dentro del listado del contrato y que, sin embargo, eran necesarias para colocar los equipos en funcionamiento, al igual de pronto, en sitio el personal técnico también le mostró esto a la A la persona al supervisor en su momento, que de pronto estas actividades no estuvieran dentro del del contrato, por escrito se presentó es este estos ítems adicionales de pronto también en Excel.

MY. CAMACHO: ¿Eso quiere decir que en el informe que usted presentó ya hace una semana larga, faltando 3 días casi para terminar el contrato en un documento en Excel que es numérico, Usted, considera que así informó a la administración que iba o que estaba desarrollando elementos por fuera de lo estipulado en la ficha técnica, o sea, la verdad nos pone de adivinos una bola de cristal aquí para que dentro de un listado de Excel que no identifica ni solicita un modificatorio, ni la adición, y pues por lo visto ya los había realizado, porque si usted ya los tenía considerados, dentro de esa lista, ya los había realizado.
Entonces, pues la administración no es adivina para saber que eso se va a hacer en su momento, en el momento que iba a hacer el mantenimiento y que el técnico observaba que estaban esas necesidades, ese era el momento que usted tenía que comunicarse con nosotros. Nosotros teníamos que hacer un modificatorio de contrato para adicionar esos elementos de por sí el presupuesto daba para hacer los alimentos, no hay problema, pero el contrato estipula unos mantenimientos específicos y obviamente cuando no están, pues sobrepasan el contrato y esta cuenta y riesgo de ustedes ponerse a hacer cosas que no están dentro del contrato.

FAC-S-2024-082269-AG


KAC INGENIERIAS: Así, como se pasó de manera escrita tanto también en los informes de control de ejecución Excel como también en los informes en Word, porque está en PDF, igualmente al realizar unas actividades, señaló puntualmente también como un equipo de refrigeración fue enviada información vía videos y evidencia dentro del plazo de ejecución al supervisor del contrato por parte del Técnico en sitio una vez se estaban realizando las actividades, mostrándole la necesidad de realizarlas, es decir, fue informado en su momento en sitio las actividades que se estaban realizando y lo que era necesario realizar adicionalmente por parte del técnico hacia el supervisor. Constancia, creo que dejó y le envió al supervisor el técnico al Supervisor Zapata. Entonces eso es lo que lo que está como como evidencia.

MY. CAMACHO: Usted los tiene, que no los pueda mostrar en este momento? ¿O los elementos que usted está argumentando? No los puede mostrar aquí tiene pantalla y tiene computador, y nosotros los vemos acá.

KAC INGENIERIAS: Un Momento. Poseo el material video que fue enviado en su momento en WhatsApp que también, me confirma el personal técnico que fue enviado vía WhatsApp en sitio el día que se estaba realizando la actividad. No sé si se puede aportar por medio de WhatsApp o de pronto algún correo.

MY. CAMACHO: No lo puede pegar aquí en comentarios adjuntarlo?.

KAC INGENIERIAS: Un momento estoy tratando de anexar el archivo. Presentó video. Bueno, estoy desde un celular pero presento video que de la actividad esta fue la última



adicional que fue realizada el 24 de septiembre, al igual fue enviada ese mismo día al supervisor del contrato, 24 de septiembre. Este es el último equipo, una nevera a la cual se le realizaron actividades

adicionales. Ahora mismo no se escucha como en el audio, pero se le detalla lo realizado al supervisor, se le evidenció lo que estaba requiriendo el equipo, la actividad que se le realizó. Aquí está para sanción. repuestos. Repuestos que se les suministraron, esto es fecha 24 de septiembre, se le envió y por parte del del técnico, este video fue enviado el 24 de septiembre de las actividades informándole al supervisor del contrato por parte del técnico, al igual se describieron que estas actividades no estaban descritas en el contrato, a lo cual por parte del supervisor el técnico en sitio recibió el aval, indicándole un presupuesto de pronto tope por estas actividades adicionales, que se debían realizar.

MY. CAMACHO: Usted tiene autorización por parte del supervisor.

KAC INGENIERIAS: La autorización la recibió el personal técnico en sitio, indicándole el valor de pronto del precio tope que no podré pronto sobrepasarse este mantenimiento como tal adicional. Igualmente, también se pasó estás actividades que están plenamente detalladas en informe escrito.

MY. CAMACHO: Pero bueno, el informe que emitió fue verbal, escrito. Y a quién?

KAC INGENIERIAS: Cómo, cómo disculpe, me repite.

MY. CAMACHO: ¿Usted tiene algún escrito o algo que el supervisor le haya autorizado?

KAC INGENIERIAS: Se lo manifestó al técnico en sitio posterior de haberle informado sobre lo que se requería por parte del equipo para colocarlo en funcionamiento, fue informado de manera directa por el técnico al supervisor y aprobado de manera directa del supervisor hacia el técnico.

MY. CAMACHO: Para que el técnico nos informe aquí verbalmente que él recibió autorización por parte del supervisor.

KAC INGENIERIAS: Me tocaría contactar un momento al Técnico.

MY. CAMACHO: Señor Sergio y señora Karen.

KAC INGENIERIAS: Aló, buenas, sí, estamos reanudando, contactamos ya por parte de nosotros al técnico que desarrolló las actividades, Nos reitera, nos manifiesta que en sitio fue entregada la información, se le envió evidencia también en su momento vía WhatsApp al supervisor del contrato, recibió autorización de verbal por parte del del supervisor y en cuanto al último equipo, los otros ítems correspondientes a los mantenimientos realizados.
De pronto, en la caldera, como consta en correos electrónicos y en los informes, la información he estado detallada en cuadro, en Excel, donde se resalta,
Está actividades eran adicionales o estaban de pronto adicionales y también fueron presentadas en informe técnico, al igual en sitio.

MY. CAMACHO: Que pena interrumpirlo, señor Sergio, señor Sergio, es que teniendo en cuenta que esta audiencia se instauró preliminarmente por un presunto incumplimiento, y pues analizando y de lo que ya el supervisor mencionó y de lo que usted concluyó en relación a la ejecución de las actividades principales del contrato, estas se ejecutaron en un 100%, pues el objeto de la audiencia ya esta Subsanado por lo que ya estamos en otro tema que como usted lo menciona, es un tema de pago y de análisis de las actividades relacionadas, por lo cual, y teniendo en cuenta lo que estamos hablando, le

FAC-S-2024-082269-AG

solicito en el término de la distancia, nos allegue, documento dirigido a la ordenadora del gasto, Informándonos todo lo que usted nos está mencionando, paso a paso cuando fue que realizaron las actividades cuando las hicieron y todos los elementos que usted nos está aportando, por favor nos los pasa por escrito para que nosotros como administración analicemos el tema y tomemos decisiones.

KAC INGENIERIAS: Sí, recibida la información, pero bueno, no nos vemos de pronto para que no retrasemos, inicialmente, enviamos precisamente un correo en respuesta a la citación porque sí, nos parecía de pronto que era hacerles, como sí no sé un reproceso o de pronto hacerles perder el tiempo, puesto que el motivo de la citación no estaba para para darse, puesto que las actividades se habían realizado, pero sí vamos a elaborar el documento y vamos a aportar los informes y toda la información para poder proceder con la facturación.

TC. SILVA: Señora Karen, Representante legal de la empresa, en mi calidad de ordenadora del gasto de la Institución, es importante que yo le informe a usted que el Estado Colombiano tiene un orden para poder hacer las cosas, para poder ejecutar un trabajo primero debe tener contemplado ese trabajo por escrito, en este caso eso no se surtió.
Entonces tenía que ser antes la autorización, o sea, por ejemplo, abren la nevera, ven que hay que hacer una cosa que no está en la ficha técnica debieron haber informado, haber dicho, mire, para arreglar la nevera hay que cambiar también esto otro que no está ahí, se hace la solicitud, nosotros hacemos un documento diciendo autorizado y luego si se podía hacer el trabajo, en este caso ese orden se rompió por completo, nosotros ahora tenemos que entrar a hacer un procedimiento para validar si es o no es posible efectuar ese pago, entonces por eso es supremamente importante que usted en esos documentos plasme que tuvieron esa autorización por parte del supervisor, porque lo que mi supervisor me manifiesta es que eso no fue así, que él se entera del tema cuando ya los trabajos estaban hechos, no antes de eso y eso en el Estado colombiano se llama hecho cumplido y no está dentro de mi competencia poderlo resolver, eso lo voy a tener que llevar al Ministerio de Defensa. Entonces por eso es muy importante que en ese documento que se le está pidiendo ustedes alleguen todos los soportes del tema, los chats, los videos, todo lo que tengan que pueda probar ese tema, porque si no va a ser muy complicado poder pagar porque estamos por fuera de la norma, eso no es lo que establece la ley, entonces le pido ese favor, es claro. ¿O tiene usted alguna duda lo que le estoy diciendo, señora Karen?


KAC INGENIERIAS: Buenos días. Sí es claro, y entendemos lo que usted nos está informando.

TC. SILVA: OK perfecto, les agradezco entonces, no siendo más, quedamos a la espera del documento que ustedes nos envien para poder continuar con el tema. Les agradezco a todos su conexión pueden quedar fuera. Gracias. Buen día.

MY. CAMACHO: Permiso mi Coronel, buen día.

KAC INGENIERIAS: Buen día para todos, muchísimas gracias.

FAC-S-2024-082269-AG




Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Jefe Departamento Compras Publicas

FAC-S-2024-082269-AG



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CAMAN

Elaboró: AS12. RAMIREZ / DECOP Revisó: MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:TC. SILVA / SECOM