INFORME DE JUSTIFICACION PARA SOLICITUD DE ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA Nº 02388 DE 2021, CON EL OBJETO DE LOGRAR EL CORRECTO ALCANCE DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	02388 de 01-12-2021
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE VÍAS
CONTRATISTA	AGM DESARROLLOS SAS
C.C. o N.I.T.	800.186.313-0
REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
C.C. o N.I.T.:	19.613.442
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	$ 62.322.279.325,22
PLAZO ACUMULADO	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO Profesional Especializado – Sec. Vías. Designado como Supervisor. FECHA: 14 de Enero de 2022. PROCESO: SA-SV-02388-2021 CONTRATO No.: 02388-2021
INTERVENTOR (Externo)	CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	16 DE NOVIEMBRE DE 2022
ACTAS DE SUSPENSIÓN N°1	27 DE JULIO 2022
FECHA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	26 DE AGOSTO DE 2022
FECHA AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO N°1	12 DE OCTUBRE DE 2022
PRORROGA N°1 (HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)	19 DE ENERO DE 2023
ACTAS DE SUSPENSIÓN N°2	11 DE JULIO DE 2023
ACTAS DE REINICIO N°2	12 DE AGOSTO DE 2023
ACTAS DE SUSPENSIÓN N°3	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ACTAS DE REINICIO N°3	19 DE OCTUBRE DE 2023

DESARROLLO:

En mi condición de Supervisor del contrato de obra No. 02388 DE 2021, cuyo objeto es: PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER", me permito presentar documento a fin de informar la aprobación de ITEMS NO REVISTOS, MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y AJUSTE EN EL VALOR DEL CONTRATO, presentadas en el desarrollo del contrato de obra en mención, por lo cual, el Contratista AGM DESARROLLOS SAS, expone y presenta mediante documento conforme a lo siguiente:

1. Mediante OFICIO AGM CATG 478 – 07-10-2024, el contratista AGM DESARROLLOS SAS, presenta ante la interventoría CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO y a la Secretaria de Vías del Departamento, solicitud de adicional en obra al contrato No. 02388 DE 2021.
2. La interventoría CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO, mediante oficio C.I.C - 245.10.2024 de fecha 08-10-2024, dirigido al contratista AGM DESARROLLOS SAS, después de la mesa de trabajo entre la secretaría de vías, contratista de obra e interventoría el pasado 07 de octubre de 2024, el CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO emite un concepto favorable de dicha solicitud.

CONCLUSION:

La Supervisión, determina que el Análisis Presupuestal y de Mercado realizado por el Contratista AGM DESARROLLOS SAS, por un valor total de $ 12.677.720.674,78 con un incremento porcentual de 20.34%, se ajusta a las necesidades del Proyecto, con el objeto de llevar a buen término la ejecución de las obras contratadas.

La supervisión deja constancia que el valor solicitado en reajuste es de **DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS PESOS M/C ($ 12.677.720.674,78).**

Mediante el presente informe suscrito por la Supervisión del contrato, los fundamentos y consideraciones expresados, se da la **VIABILIDAD Y CONVENIENCIA** de conceder la MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, LA APROBACION DE ITEMS NO REVISTOS Y EL ADICIONAL AL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA N°02388-2021 con el objeto de lograr el correcto alcance del proyecto PAVIMENTACIÓN

DEL CORREDOR VIAL TRONCAL DEL CATATUMBO: ASTILLEROS – TIBÚ – LA GABARRA DENTRO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Anexos:

- Documento en Excel del presupuesto y sus memorias
- APU No previstos.
- Especificaciones técnicas de los APU NO previstos.
- Acta de justificación de cantidades
- Informe de revisión de la interventoría
- MS-CC-CS-04 Acta de Modificación de Cantidades.
- Certificado de estado físico y financiero a la fecha
- Aceptación de la información suministrada por el contratista
- MS-CC-CS-05 Acta de Aprobación de Precios Unitarios NO Previstos

Fecha: octubre 10 de 2024

Ing. JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO
Supervisor Contrato Obra No. 02388-2021