contrato Victoria										
	Vr probabilidad									
alta (inminent	0,99-0,75									
media alta (us	0,749-0,5									
media baja (ir	0,499-0,25					46.000.000,07	18.400.000,03			
baja (remota)	0,249-0,01						20.700.000,03			
		bajo	medio bajo	medio alto	alto		6.900.000,01			
		<0,05	0,149-0,05	0,299-0,15	>0,30					
		0 -30.000.000	00,001 -90,000	0,001 -180,00	0.000.000 o mas					

PRESUPUESTO	$ 46.000.000

Riesgos	Estimación del riesgo				Asignación		VALORACIÓN ECONOMICA	
	Probabilidad	Impacto	Valor en contrato	Valor riesgo	Corpocaldas	EJECUTOR	Valor riesgo CORPOCALDAS	Valor riesgo EJECUTOR
Económicos								
Incremento en el precio de los materiales	medio bajo 0,25	medio bajo 0,05	18.400.000	230.000		x		230.000
Incremento del precio de la mano de obra	bajo 0,15	bajo 0,04	20.700.000	124.200		x		124.200
Incremento en el precio de alquiler o adquisición de equipos	baja 0,15	bajo 0,04	6.900.000	41.400		x		41.400
Incremento en los precios por la modalidad de contratación que seleccione el municipio, que puedan generar algún sobrecosto a los contratos derivados	medio bajo 0,25	medio bajo 0,05	46.000.000	575.000		x		575.000
Social Politico								
Orden público (retraso en la ejecución de la obra) que genera adición del plazo del contrato	medio bajo 0,25	medio bajo 0,05	46.000.000	575.000		x		575.000
Operacionales								
Incremento en el precio de transporte	baja 0,249	bajo 0,04	6.900.000	68.724		x		68.724
Disminución de los rendimientos de las obras por efecto de las lluvias u otro fenomeno de la naturaleza	medio bajo 0,25	medio bajo 0,05	20.700.000	258.750		x		258.750
Financieros								
No se prevén								
Regulatorios								
Cambios en el régimen tributario	baja 0,05	bajo 0,02	46.000.000	46.000		x		46.000
Naturaleza								
Pérdida de materiales por efecto de las lluvias u otro fenómeno de la naturaleza	bajo 0,15	bajo 0,04	18.400.000	110.400		x		110.400
Ambientales								
No se prevén								
Tecnológicos								
No se prevén								
VALORACIÓN ECONÓMICA DEL RIESGO PROBABLE							$ -	$ 2.029.474,00
PORCENTAJE %							**0,00**	**4,41**