DESAJPOO24-1289

Popayán, octubre 9 de 2024

Doctor
PEDRO JULIO GOMEZ RODRIGUEZ
Director
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
NO REGISTRA
Colombia

Asunto: *"Solicitud prórroga y modificación forma de pago contrato 23 de 2024"*

Doctor GOMEZ RODRIGUEZ

Mediante comunicación de fecha 3 de octubre de 2024, el contratista LD NETWORKS a quien se le adjudicó el contrato No. 23 DE 2024 – PROCESO SA SI 02 DE 2024 cuyo objeto es: "SUMINISTRO, ENTREGA EN SITIO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE UPS FIJAS y PORTABLES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA ENTIDAD", solicita la prórroga y modificación de la cláusula - tercera forma de pago del contrato en mención.

La anterior solicitud se basa en que la ejecución normal del contrato se ha visto retrasada debido a las actividades desarrolladas por los contratos de cableado estructurado y subestación eléctrica que se ejecutan actualmente en las instalaciones del Palacio Nacional, y que es necesario el cambio de la acometida eléctrica del edificio Canencio.

Analizada la situación planteada y en vista de que para la instalación y puesta en funcionamiento de las UPS de 30 KVA destinadas al Palacio Nacional "Francisco de Paula Santander", se requiere que el contratista de cableado estructurado tenga listos los espacios de ubicación y energizados los tableros eléctricos, y que para el edificio Canencio es necesario el cambio de la acometida eléctrica, solicito entonces la prórroga del contrato hasta el día 10 de diciembre de 2024.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que el contratista va a realizar la entrega de la UPS de 40 KVA para el Palacio de Justicia y parte del lote de las UPS de 3 KVA, se solicita que se modifique la forma de pago de una (1) acta de pago final a pago parcial según la entrega realizada y a satisfacción del supervisor.

Cordialmente,



JOSE ALDEMAR PAZ HURTADO

Profesional Universitario Grado 12

Elaboró: JPazH
Revisó y aprobó: JGuevaraC