JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE ACEPTACION DE OFERTA

INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	Carta de aceptación.
NUMERO	63003282024
OBJETO	REALIZAR LAS ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "LA COLINA" EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO, PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) VIGENCIA 2024
CONTRATISTA	**GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ**
SUPERVISOR	MARIA ALEJANDRA DIAZ GIRALDO
VALOR INICIAL	**TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($39.861.371)**
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de (30) días calendario, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato o hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados por la Regional.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/09/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	23/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	22/10/2024
CDP	41324
RP	85124
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIONES	No Aplica
PRORROGAS	No Aplica
SUSPENSIÓNES	No Aplica
VALOR TOTAL	No Aplica
PLAZO FINAL	No Aplica
OTRAS MODIFICACIONES	No Aplica

PUBLICA

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACION	Adición y Prorroga
VALOR ADICIONAR	CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($4.768.772)
CDP	41324
FORMA DE PAGO	Un pago mensual previa presentación de la factura correspondiente
PRÓRROGA	10 días hábiles
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON

El ICBF Regional Quindío, adelantó proceso de Mínima Cuantía, con el fin de adelantar las adecuaciones locativas y de mantenimiento en el Centro de Desarrollo Infantil “La Colina”, ubicado en el municipio de Filandia Quindío, contrato que se ha ejecutado en debida forma; no obstante dentro de las actividades de culminación de las labores inicialmente pactadas, se detectó la necesidad de adelantar la impermeabilización de unas canales y hacer el cerramiento respetivo, lo cual permitirá que las demás actividades adelantadas cuenten con una mayor protección.

Estas labores se deben adelantar en el parque de niños, y atendiendo el clima que habitualmente tiene el municipio donde se encuentra ubicada esta unidad de servicio, es latente la necesidad de mejora, por tanto si se realiza esta intervención, se obtendrá una óptima entrega en conjunto con las demás actividades que se lograron contemplar inicialmente en el contrato; así mismo se indica que se cuenta con el recurso para estas labores, por cuanto al adjudicar el contrato se obtuvo una diferencia a favor de la entidad que permite realizar la adición propuesta.

Por último, es importante indicar que el contratista ha cumplido a cabalidad con el plazo de ejecución del contrato, no obstante, es necesario realizar una prórroga en tiempo, el cual se considera prudente en diez (10) días calendario, esto es hasta el 01 de Noviembre de 2024.

A continuación, se establecen las actividades a realizar y el valor de las mismas:

PÚBLICA

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDADES - ITEMS NO PREVISTOS	UND	CANT	Precio unitario promedio IVA incluido	Precio total calculado con precio unitario promedio IVA incluido	Precio unitario promedio IVA incluido menos descuento del 5%	Total del 5%	Valor Unitario Techo	Valor Total Techo
1	**ITEMS NO PREVISTOS**								
1,2	Sistema de impermeabilización para canales con tela de polipropileno y recubrimiento elástico.	m2	17,7	$ 94.205	$ 1.667.430	$ 89.495	$ 4.710	$ 89.495	$1.584.059
1,3	Cerramiento en tubería 1 y 2"	ml	9,5	$ 352.877	$ 3.352.330	$ 335.233	$ 17.644	$ 335.233	3.184.714
TOTAL					**$5.019.760**		**$22.354**		**$4.768.772**

ANEXOS	CDP Antecedentes y documentos contratista

ORIGINAL FIRMADO

MARIA ALEJANDRA DIAZ GIRALDO
Coordinadora Grupo Administrativo

Elaboró: Ana Maria Giraldo Martinez – Abogada contratista

CONTROL DE CAMBIOS.Fecha	**Versión**	**Descripción de cambio**
24/10/2017	F1.P10.ABS V2	Se agrega pie de página cuando los formatos contienen información personal o personal sensible.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012