CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DENOMINADA "CRISTO REY" DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER"

MATRIZ DE RIESGO						
		Probabilidad				
		Improbable	Posible	Ocasional	Moderada	Constrante
Severidad		2	4	6	8	10
Insignificante	1	2	4	6	8	10
Menor	2	4	8	12	16	20
Moderado	3	6	12	18	24	30
Critico	4	8	16	24	32	40
Catastrofico	5	10	20	30	40	50

Color	Nivel de Riesgo
2 a 8	Aceptable
10 a 18	Tolerable
20 a 24	Alto
30 a 50	Extremo

Riesgo	Severidad	Probabilidad	Nivel de riesgo	Accion a implementar
Lluvias	Menor	Moderada	16	Recuperar numero de horas pausadas agregando cuadrillas o dias extra
Falta de insumos	Moderado	Ocasional	18	Traer insumos desde otra ciudad o centro urbano cercano (Bucaramanga, San Gil, Barrancabermeja)
Protestas sociales	Critico	Ocasional	24	Recuperar numero de dias pausados agregando cuadrillas o dias extra
Deslizamientos	Critico	Ocasional	24	Construir estrucuturas de contencion y soporte, procurar primero por las condiciones minimas de supervivencia y recuperar con cuadrillas adicionales
Sismo	Moderado	Constrante	30	Proteger las estructuras y evaluar los daños provocados, recuperar tiempo con cuadrillas adicionales
Epidemia	Moderado	Ocasional	18	Contratar personal de respaldo mientras el personal titular se recupera, apolicar protocolos de bioseguridad
Incendio	Critico	Posible	16	Aplicación de protocolos de salvamento contra incendios, cuantificar perdidas materiales y posibles daños estructurales, verificar causa del incendio y aplicar protocolo de no repeticion, recuperar tiempo perdido con cuadrillas adicionales
Inundacion	Critico	Moderada	32	Aplicar protocolos de salvamento, cuantificar perdidas materiales y posibles daños estrucutrales, aplicar protocolo de no repeticion y hacer las contingencias requeridas, recuperar tiempo perdido con cuadrillas adicionales y jornadas extra

JOSE DAVID VALENCIA
Secretario de Planeacion e Infraestructura