# SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 02 AL CONTRATO No. 1472-2023

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de los recursos destinados al contrato principal:** | **RECURSOS PROPIOS** | | | | |
| **Fecha de elaboración de la solicitud:** | 29 | de | OCTUBRE | de | 2024 |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El supervisor velará por las razones por las cuales se solicita la suspensión de plazo No.02 del contrato 1472-2023, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONVENIO** | | **ORDEN** | | **CONTRATO** | **X** |
| **Contrato número:** | 1472 | de | 2023 | | |

| | |
|---|---|
| REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA. CODIGO BPIN: 2021003190128 | |
| **Supervisor:** | DEIBY FABIÁN ZAMBRANO JIMÉNEZ |
| **Contratista:** | **LEYDER VILLEGAS SANDOVAL,**<br>C.C. No. 76'292.060 de Morales (Cauca)<br>Cel: 3117690239<br>Email: leydervillegas@hotmail.com |
| **Valor inicial del contrato:** | MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 1.218'136.423) |
| **Plazo inicial del contrato:** | EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato:** | 29 | de | AGOSTO | de | 2023 |

**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 02 AL CONTRATO No. 1472-2023**

| **2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)** | |
|---|---|
| **Prórrogas, adiciones y modificaciones:** | |
| Firma del contrato: | 13/03/2023 |
| Plazo inicial: | Hasta 31 de diciembre de 2023 |
| Acta de inicio: | 29/08/2023 |
| Otrosí No. 01: | 30/12/2023 |
| Otrosí No. 02: | 29/02/2024 |
| Otrosí No. 03: | 29/04/2024 |
| Otrosí No. 04: | 29/05/2024 |
| Suspensión No. 01: | 14/06/2024 |
| Reinicio No. 01: | 19/09/2024 |
| Otrosí No. 05: | 04/10/2024 |

| **3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD** | |
|---|---|
| **Justificación de la solicitud:** | **1)** El día 13 de marzo del 2023, el Departamento del Cauca suscribió el contrato de obra No. 1472-2023, con LEYDER VILLEGAS SANDOVAL, C.C. No. 76'292.060 de Morales (Cauca), con el objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS VEREDAS EL CREDO Y PLAN PURETO DEL MUNICIPIO DE BALBOA CAUCA. CODIGO BPIN: 2021003190128.<br>**2)** El 29 de agosto de 2023, se suscribió el acta de inicio, con lo cual el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales inició el desarrollo de sus actividades.<br>**3)** El día 30 de diciembre de 2023, se suscribe otrosí No 1 al contrato 1472-2023, por medio del cual se prorroga por el término de dos (02) meses.<br>**4)** El día 29 de febrero de 2024, se suscribió el otrosí No. 2 al contrato 1472-2023, por medio del cual se prorroga por el término de dos (02) meses<br>**5)** El día 29 de abril de 2024, se suscribió el otrosí No. 3 al contrato 1472-2023, por medio del cual se prorroga por el término de un (01) mes.<br>**6)** El día 29 de mayo de 2024, se suscribió el otrosí No. 4 al contrato 1472-2023, por medio del cual se prorroga por el término de (01) mes.<br>**7)** El día 14 de junio de 2024, se suscribió el ata de suspensión No. 01. |

**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 02 AL CONTRATO No. 1472-2023**

| | |
|---|---|
| | **8)** El día 12 de julio de 2024, el supervisor mediante oficio deja constancia que se mantiene la medida de suspensión No. 1.<br>**9)** El día 19 de septiembre de 2024, se suscribió el acta de reinicio No. 01<br>**10)** El 04 de octubre de 2024, se suscribió el otro si No. 05, por medio del cual se prorroga por el término de un (1) mes.<br>**11)** Mediante oficio de fecha 28 de octubre de 2024, el contratista de obra solicita la suspensión del contrato No. 1472-2023 fundamentado en que "*...inconvenientes que se han venido presentando durante la ejecución de las actividades de obra, tales como la problemática presentada para el ingreso de materiales y técnicos eléctricos a la zona debido a las graves dificultades de orden público ...*"<br>**12)** Mediante comunicado No. INT1692-04-2024 de fecha 29 de octubre de 2024, EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS como interventor, da aval a la solicitud de contratista de suspender el contrato de obra No. 1472-2023.<br>**13)** La supervisión del Departamento avala la suspensión del contrato de obra 1472-2023. Por lo anterior la supervisión considera viable la suspensión en plazo No. 02 del Contrato No. 1472-2023, con base en lo siguiente:<br><br>**SUSTENTO LEGAL**: De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 14 de la ley 80 de 1993, las Entidades Estatales "*Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado*"; así mismo, en el artículo 16 se establece "*Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo* |

**SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLAZO No. 02 AL CONTRATO No. 1472-2023**

| | |
|---|---|
| | *modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios."*<br>Adicionalmente, en el artículo 40 de la Ley 80 se estipula que: "*Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales*" y, acudiendo a la autonomía de la entidad para lograr la meta establecida en el contrato 1472-2023.<br>**SUSTENTO TÉCNICO**: Mediante oficio de fecha 28 de octubre de 2024, el contratista solicita se suspenda el plazo del contrato No. 1472-2023, con ocasión a las causas expuestas y debidamente sustentadas en dicho oficio.<br>**SUSTENTO ECONÓMICO:** El valor del contrato principal, continúa sin ninguna modificación ni adición. |

| **4. SOLICITUD** | |
|---|---|
| **PRIMERO** | Suspender el plazo de ejecución del contrato de obra No. 1472-2023 por el término de un (1) mes o hasta que se superen las causas que dieron origen a la suspensión. |

Institucionalmente,

**DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ**
Profesional Universitario

*Proyectó: Yhon Jairo Ojeda Cepeda- Ing. de apoyo- secretaría de Infraestructura*