VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A.S
NIT 900.628.803-9
CRA 12 54 48
Tel: (604) 3145931172
Montería - Colombia
Vanegasdumaringenieria13@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. 217

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 30770600 - Ext. 000
Dirección	CLL 25G No. 73B-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/05/2024, 09:42
Expedición	07/05/2024, 09:42
Vencimiento	21/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FACTURACION MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTOY/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA. RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02 CONTRATO 4857-2023 ACTA DE COSTOS No.4	1.00	15,636,005.00

Total items: 1

Total Bruto	13,139,500.00
IVA 19%	2,496,505.00
Total a Pagar	15,636,005.00

Valor en Letras:
Quince millones seiscientos treinta y seis mil cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-21 por $ 15,636,005.00

Observaciones:
#$24-02-00;4857-2023;eaicardy@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062364551 aprobado en 20231221 prefijo desde el número 203 al 220 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 30b963b376ffd221519ab2f5bd193a4156a6b51ad9040bf1b92a9d61c1d4992763398e6a20d29f0015eaac29ae57a9fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 12-04-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 13.139.500,00 PERIODO MES: FEBRERO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	08/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Laura Peña Garcia		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	09/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Laura Peña Garcia		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	9/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ellen Aicardy Galeano	Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9/05/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ellen Aicardy Galeano	Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4857 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS **NIT.** 900628803-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING.ELLEN AICARDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 15.636.005,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: CUARTO (4) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MARZO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 09/05/2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Firma
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1 1 7 .
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	12-04-2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** CUATRO (4) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 13.139.500,00 **PERIODO:** MARZO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4857 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO COTOCA ABAJO, JAC VEREDA CERRO LAS MUJERES, JAC VEREDA CRUZ DE MAYO, JAC LOS CEDROS CONTRATO DE OBRA No.: (4059-2023) (4113-2023) (4589-2023)(4483-2023)

PLAZO INICIAL: 2023-12-31 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2023-12-19 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 72.176.582 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 43.823.418

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 116.000.000

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 22/12/2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
	1	Director de Interventoria	5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00				1,75	$ 10.150.000	0,25	$ 1.450.000	0,88	$ 5.104.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoria	2.600.000,00		4,00	$ 10.400.000,00				7,00	$ 18.200.000	1,00	$ 2.600.000	3,37	$ 8.762.000
	1	Profesional Ambiental	2.800.000,00		0,60	$ 1.680.000,00				1,10	$ 3.080.000				
	1	Profesional Social	2.800.000,00		0,60	$ 1.680.000,00				1,10	$ 3.080.000				
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 4.929.234,00					$ 4.929.234				
		Especialista en Pavimentos y/o Vias	5.000.000,00												
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	5.000.000,00												
		Especialista en Estructuras	5.000.000,00												
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	5.000.000,00												
		Especialista en Diseño Geométrico	5.000.000,00												
		PERSONAL TECNICO				**$ -**									
	1	Inspector	1.200.000,00		6,00	$ 7.200.000,00				10,00	$ 12.000.000	2,00	$ 2.400.000,00	3,50	$ 4.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 31.689.234,00**					**$ 51.439.234**		**$ 6.450.000**		**$ 18.066.000**
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,71					1,71		1,71		1,71
		TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A)				**$ 54.188.590,00**					**$ 87.961.090**		**$ 11.029.500**		**$ 30.892.860**
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIATICOS													
		Viaticos Director y/o Especialista	día	70.000	7	$ 490.000				9	$ 630.000	1,0	$ 70.000,00	4,00	280.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	mes	200.000	9	$ 1.800.000				12	$ 2.400.000	3,0	$ 600.000,00	6,50	$ 1.300.000,00
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	mes	1.000.000	2	$ 2.000.000				3,1	$ 3.100.000	1,0	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	mes	100.000	4	$ 400.000				6	$ 600.000			-	
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos	mes	250.000	4	$ 1.000.000				6	$ 1.500.000	1,0	$ 250.000,00	3,00	$ 750.000,00
		OTROS COSTOS													
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Global S/comprobante	70.000	2	$ 140.000				4,26	$ 298.200	1,0	$ 70.000,00	3,00	$ 210.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías,	Global S/comprobante	50.000	4	$ 200.000				6,00	$ 300.000	1,0	$ 50.000,00	3,00	$ 150.000,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	mes (S/comprobante)	70.000	4	$ 280.000				6,00	$ 420.000	1,0	$ 70.000,00	3,00	$ 210.000,00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	mes (S/comprobante)	38.500	4	$ 154.000				7,00	$ 269.500				
		Ajuste al peso y/o valor remanente									$ 202				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 6.464.000**					**$ 9.517.902**		**$ 2.110.000,00**		**$ 3.900.000,00**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS				**$ 60.652.590**					**97.478.992**		**$ 13.139.500,00**		**$ 34.792.860,00**
		IVA 19%				**$ 11.523.992**					$ 18.521.008		$ 2.496.505,00		$ 6.610.643,40
		COSTO TOTAL				**$ 72.176.582**					**$ 116.000.000**		**$ 15.636.005,00**		**$ 41.403.503,40**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1 2 7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	12-04-2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** CUATRO (4) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 13.139.500,00 **PERIODO:** MARZO
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4857 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO COTOCA ABAJO, JAC VEREDA CERRO LAS MUJERES, JAC VEREDA CRUZ DE MAYO, JAC LOS CEDROS CONTRATO DE OBRA No.: (4059-2023) (4113-2023) (4589-2023)(4483-2023)

PLAZO INICIAL: 2023-12-31 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2023-12-19 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique dia/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 72.176.582 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 43.823.418
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 116.000.000 ☐

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	-
Valor Amortizado Acumulado	$ -	-
Valor Saldo por Amortizar	$ -	-

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 13.139.500,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 13.139.500,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	13.139.500,00	$ 2.496.505,00	$ 15.636.005,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	13.139.500,00	$ 2.496.505,00	$ 15.636.005,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 15.636.005,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
Representante Legal
Interventoría
VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
Cédula No. 50.907.967

Firma:
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato
Matrícula No. 22202-328524 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **4857 DE 2023**

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	X	**CUATRO (4)**	**MARZO DE 2024**
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL?	☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 1346323	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	**$ 15.636.005,00**
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO: _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	**$ 15.636.005,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **4857** Contratista: **VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

Acta N° **CUATRO (4)** Valor basico $ **$ 13.139.500,00** Período **MARZO DE 2024**

Valor Incluido Iva $ **$ 15.636.005,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		VIA LORICA - COTOCA ABAJO			$ 3.909.001,25	**$ 3.909.001,25**
2		VIA LORICA - VEREDA CERRO DE LAS MUJERES			$ 3.909.001,25	**$ 3.909.001,25**
3		VIA SAN ANDRES DE SOTAVENTO - VEREDA CRUZ DE MAYO			$ 3.909.001,25	**$ 3.909.001,25**
4		VIA COTORRA - CORREGIMIENTO LOS CEDROS			$ 3.909.001,25	**$ 3.909.001,25**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 15.636.005,00**	**$ 15.636.005,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	Lorica	$ 5.212.001,67	$ 4.379.833,33
812001675-1	MUNICIPIO 2	Cotorra	$ 5.212.001,67	$ 4.379.833,33
800.075.231-9	MUNICIPIO 3	San Andrés de Sotavento	$ 5.212.001,67	$ 4.379.833,33
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 15.636.005,00**	**$ 13.139.500,00**

DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL CÓRDOBA - INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2024-04-12 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4857 DE 2023

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

CONTRATO DE OBRA No: (4059-2023) (4113-2023) (4589-2023)(4483-2023)

CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO COTOCA ABAJO, JAC VEREDA CERRO LAS MUJERES, JAC VEREDA CRUZ DE MAYO, JAC LOS CEDROS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1346323	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL 4857-2023	116.000.000	$ 74.596.496,60
			TOTAL			**116.000.000**	$ 74.596.496,60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 72.176.582,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 116.000.000,00			
1	DICIEMBRE /2023	$ 2.934.360,00	$ 557.528,40	**$ 3.491.888,40**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	1346323 de (7/12/2023)		**$ 112.508.111,60**		VIGENCIA 2023
2	ENERO DE 2024	$ 8.831.500,00	$ 1.677.985,00	**$ 10.509.485,00**				1346323 de (7/12/2023)		**$ 101.998.626,60**		VIGENCIA 2023
3	FEBRERO DE 2024	$ 9.887.500,00	$ 1.878.625,00	**$ 11.766.125,00**				1346323 de (7/12/2023)		**$ 90.232.501,60**		VIGENCIA 2023
4	MARZO	$ 13.139.500,00	$ 2.496.505,00	**$ 15.636.005,00**				1346323 de (7/12/2023)		**$ 74.596.496,60**		VIGENCIA 2023
TOTALES		**34.792.860,00**	**6.610.643,40**	**41.403.503,40**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 116.000.000**	**$ 74.596.496,60**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA No.1	$ 2.934.360,00	$ 557.528,40	$ 3.491.888,40
ACTA No. 2	$ 8.831.500,00	$ 1.677.985,00	$ 10.509.485,00
ACTA No. 3	$ 9.887.500,00	$ 1.878.625,00	$ 11.766.125,00
ACTA No. 4	$ 13.139.500,00	$ 2.496.505,00	$ 15.636.005,00
VALOR TOTAL	**$ 34.792.860,00**	**$ 6.610.643,40**	**$ 41.403.503,40**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
Representante Legal - VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
Cédula No. 50907967

Firma

ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	2024-04-12 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4857 DE 2023 **INTERVENTOR:** VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARAZO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

CONTRATO DE OBRA No.: N.A **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ	86051921	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 5.800.000																						X	X	X	X	X	X	X		25%	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS	$ 1.450.000	$ 201.900	V	Salud Total EPS	9465702820	$ 116.000	Porvenir	9465702820	$ 464.000	$ 116.000	$ -	$ -	N.A
2	ANDRISON DORIA BALLESTEROS	1063164864	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS	$ 2.600.000	$ 181.000	V	Nueva EPS	9465702820	$ 104.000	Porvenir	9465702820	$ 416.000	$ 104.000			N.A
3	RAMON MADRID SEVILLA	10775324	INSPECTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	V	Salud Total EPS	9465702820	$ 52.000	Colfondos	9465702820	$ 208.000	$ 52.000			N.A
4	ALEX JAVIER MERCADO CEBALLOS	10933780	INSPECTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		100%	VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS	$ 1.300.000	$ 6.800	V	MUTUAL SER	9465702820	$ 52.000	Mutual Ser	9465702820	$ 208.000	$ 52.000			N.A
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 11.000.000																																										

El Interventor adjunta la certificación de fecha MARZO DE 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
Representante Legal
Cédula No. 50.907.967

Firma
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.