BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ACTA DE SUSPENSIÓN No.2

## CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLK-CIN 680-2023

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABJO Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL DIAGNOSTICO Y LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY"** |
| **CONTRATISTA:** | **PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES** |
| **NIT:** | **860.531.577-6** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **SERGIO RAFAEL PABON LOZANO** |
| **C.C.:** | **17.195.041** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** | 29/12/2023 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 09/02/2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Siete (7) meses |
| **VENCIMIENTO DEL PLAZO:** | 08/09/2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($273.219.567) M/CTE.** |
| **Prorroga No 1** | 9/09/2024 (14 días calendario) |
| **Fecha de terminación:** | 22/09/2024 |
| **Suspensión No 1** | 20/09/2024 |
| **Fecha de reinicio:** | 20/10/2024 |
| **Ampliación No 1 a la suspensión # 1** | 3/11/2024 |
| **Fecha de terminación:** | 06/11/2024 |
| **Suspensión No. 2 (solicitada)** | 04/12/2024 |
| **Fecha estimada de reinicio:** | 05/12/2024 |
| **Nueva Fecha de terminación:** | 06/12/2024 |

**(INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)**

Teniendo en cuenta que el apoyo a la supervisión, mediante solicitud de modificación contractual informo, la necesidad de efectuar la suspensión del contrato de interventoría **CIN 680-2023** debido a que:

"(…)

*Desde el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría FDLK-CIN-680-2023, teniendo en cuenta que a dos (02) días de la terminación de la Suspensión No. 1 del contrato de obra pública FDLK-COP-658-2023 y de interventoría FDLK- CIN-680-2023, sin que medie superación de la causal que dio origen a la misma, referente a la aprobación de Prórroga No 2 por parte de la interventoría y su radicación al FDLK, sumado a él trámite administrativo correspondiente interno.*

*Es concluyente, la necesidad de ampliar la suspensión del contrato de interventoría FDLK-CIN -680-2023, toda vez que la interventoría no ha dado aprobación a la solicitud de Prórroga No 2 por el contratista de obra pública FDLK-COP-658-2023, sumado a que se debe evaluar por parte del FDLK la posibilidad de adicionar el contrato de interventoría para suplir la necesidad de tener presencia en sus actividades propias de supervisión al contrato principal durante los veinte (20) días de la Prórroga …"*

Por las anteriores razones, la Alcaldesa Local de Kennedy **KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA**, en representación del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **SERGIO RAFAEL PABON LOZANO,** en representación de **PROJEKTA LTDA INGENIEROS CONSULTORES,** concuerdan suscribir el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2** del Contrato de interventoría **No. CIN 680-2023** celebrado entre las partes, a partir **del 5 de noviembre de 2024** y hasta el **4 de diciembre de 2024** inclusive, es decir se reinicia a partir del **5 de diciembre de 2024**, estableciéndose como **nueva fecha de terminación el 6 de diciembre de 2024**

**Nota:** En caso de que las condiciones expuestas en la solicitud se superen con anterioridad a las fechas previstas, las partes de común acuerdo podrán efectuar reactivación anticipada del presente contrato.

El Contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas en el mismo término de la suspensión aquí pactada, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.

La presente acta forma parte del contrato, por lo cual se anexará al expediente del mismo.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, el cinco (5) de noviembre de 2024.

**POR EL FONDO**

**KARLA TATHYANNA MARIN OSPINA**

Alcaldesa Local de Kennedy

**POR EL CONTRATISTA**

**SERGIO RAFAEL PABON LOZANO**

Representante Legal

Proyectó: Lina María Echeverri Lombana - Abogado FDLK

Aprobado por: Elkin Leonardo López Guerrero– Profesional universitario FDLK

Aprobado por: Miguel Alfonso Diaz Montaña - Asesor Despacho FDLK