COMITÉ SEMANAL CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA

ACTA Nº13

LUGAR:
BELLO/ANTIOQUIA

FECHA: 6/09/2024

NOMBRE ASISTENTES:
ING JOSE GONZALEZ - CONTRATISTA
ING. GELUY VANESA APONTE - ENTIDAD
ING ANDRÉS VILLA - INTERVENTOR

TEMA A TRATAR: AVANCE DE LA OBRA, RETRASOS PRESENTADOS (CAUSAS Y SOLUCIONES).

DESARROLLO:

1.Informe del Contratista de Obra ALFA 1A Construcciones SAS:

-El contratista presenta un informe detallado de las actividades ejecutadas durante la semana:
1. Desmonste de cielo raso (Bloque #2)
2. Resanes internos y externos
3. Pintura externa
4. Instalación de cielo de raso
5. Instalación de media cañas
6. Instalación y adecuación de flanche.

2. Informe de la Interventoría:

-La interventoría presenta su informe, indicando que la ejecución actual de la obra alcanza un 88,07%.
-Personal en obra (1 maestro, 3 oficiales y 2 ayudantes)
-Se muestran registros fotográficos que evidencian las actividades realizadas por el contratista de obra y se presenta el registro de las precipitaciones pluviales que han afectado la programación.
- Se evidencia un retraso del 0,50% en la ejecución de obra. Faltando por ejecutar el 12% del proyecto.

3. Intervención de la Supervisora (Entidad):

- Se solicita el acta de recibo a satisfacción de los mesones de histopatología y microbiología.
- Visita de obra para rectificar el acta del 20%, programada para el 10 de septiembre
- Revisión de memorias de cantidades del 70% y el 100%

COMPROMISOS:

- Recibo de satisfacción de los mesones (12-09-2024)
- Terminación de cielo y pintura externa (13-09-2024)
- Terminación de resanes internos (13-09-2024)

CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HORA INICIO: 11 AM

HORA TERMINACIÓN:12 PM

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:

Jose D Gonzalez

ING JOSE GONZALEZ
CONTRATISTA DE OBRA

Andrés Villa

ING ANDRES VILLA
INTERVENTORIA

ING. GELUY VANESA APONTE
ENTIDAD