LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A E.S.P.
EDESA S.A E.S.P.

CERTIFICA QUE:

EL **CONSORCIO OBRAS DE SANEAMIENTO DEL META 2011** Identificado con **NIT.900.469.026-1.** representado legalmente por el señor **ALFONSO MARIA ROJAS MONTENEGRO** identificado con cédula de ciudadanía **C.C.19.224.233** de Bogotá, quien suscribió y ejecutó el contrato de Obra No.512 del 2011, el cual se describe en la siguiente tabla:

FECHA DEL CONTRATO	11 DE OCTUBRE DEL 2011
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS DE SANEAMIENTO DEL META 2011 NIT.900.469.026-1 R/L: ALFONSO MARÍA ROJAS MONTENEGRO C.C.19.224.233 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EDESA S.A. E.S.P. NT.822.006.587-0
OBJETO	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SBNITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN META.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.656.026.079,00
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
ACTA DE INICIO	23 DE MARZO DEL 2012
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO	22 DE FEBRERO DEL 2013
ACTA DE PRORROGA N.01	18 DE ENERO DEL 2013 – CINCO (05) MESES
ACTA DE PRORROGA N.02	21 DE JUNIO DEL 2013 – TRES (03) MESES
ACTA DE SUSPENSION N.01	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
ACTA DE AMPLIACION N.01 A LA SUSPENSION N.01	19 DE NOVIEMBRE DEL 2013
ACTA DE AMPLIACION N.02 A LA SUSPENSION N.01	18 DE FEBRERO DEL 2014
ACTA DE AMPLIACION N.03 A LA SUSPENSION N.01	04 DE ABRIL DEL 2014
ACTA DE REINICIO N.01	20 DE AGOSTO DEL 2014
ACTA DE PRORROGA N.01	22 DE AGOSTO DEL 2014 – TRES (03) MESES
ACTA DE PRORROGA N.02 Y ADICION N.01	20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 – OCHO (08) MESES $ 1.923.000.000,00
VALOR TOTAL SEGÚN ACTA DE PRORROGA N.02 Y ADICION N.01	$ 7.577.056.125,00
ACTA DE SUSPENSION N.02	19 DE ENERO DEL 2015
AMPLIACION N.01 A LA SUSPENSION N.02	17 DE ABRIL DEL 2015
ACTA DE REINICIO N.02	19 DE MAYO DEL 2015
ACTA DE SUSPENSION N.03	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
ACTA DE REINICIO N.03	01 DE DICIEMBRE DEL 2015
ACTA DE PRORROGA N.03	19 DE FEBRERO DEL 2016 – CUATRO (04) MESES
ACTA DE PRORROGA N.04	22 DE JUNIO DEL 2016 – DOS (02) MESES
ACTA DE PRORROGA N.05	17 DE AGOSTO DEL 2016 – TRES (03) MESES
ACTA DE TERMINACION	18 DE ENERO DEL 2016
ACTA DE CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL	**CEDENTE:** ALFONSO MARÍA ROJAS MONTENEGRO C.C.19.224.233 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.

	CESIONARIO: JUAN MANUEL CRUZ RODRIGUEZ C.C.76.308.973 EXPEDIDA EN POPAYAN.
ACTA DE RECIBO FINAL	23 DE NOVIEMBRE DEL 2016
ACTA DE LIQUIDACION	13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Así mismo, conforme al acta de conformación que reposa en el expediente contractual, se evidencia que EL **CONSORCIO OBRAS DE SANEAMIENTO DEL META 2011,** fue conformado como se describe a continuación:

NOMBRE	NIT O CEDULA	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ATLAS LTDA DIEGO FERNANDO PINEROS BERNAL	NIT:844.002.035-9 C.C.74.346.938 de Miraflores - Boyacá	99%
INGECOL S.A. CRISTIAN GOME MEJIA	NIT, 804.017.671-3 C.C.91.109.069 de Socorro.	1%

Y se certifica el siguiente personal que participó en la ejecución del contrato, tal y como aparece en las carpetas de archivo:

PERSONAL VINCULADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**PORCENTAJE (%)**	**PERIODOS VINCULADOS**	
FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN	86.065.444	Director de Obra	50%	JULIO 2012 AGOSTO 2012 SEPTIEMBRE 2012 OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2012 ENERO 2013 FEBRERO 2013 MARZO 2013 ABRIL 2013 MAYO 2013 JUNIO 2013	JULIO 2013 AGOSTO 2013. 20/09/2013 suspendido hasta 20/08/2014. SEPTIEMBRE 2014. OCTUBRE 2014. NOVIEMBRE 2014. DICIEMBRE 2014. 19/01/2015 suspendido hasta 01/12/2015. ENERO 2016.

La presente se expide en Villavicencio a solicitud del interesado, a los Veintiocho (28) días del mes de julio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

DIANA MARIA DELGADO ACUA
P.E. RECURSO HUMANO

Firma	
Nombre:	Sandra Patricia Prieto Rey
Cargo:	Técnico Administrativo
Proyectó	