Impreso el 20/09/2024 6:13:23 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, Norte de Santander

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024545200023

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 30/05/2024 12:42:17

Identificador: 972884

Formulador Ciudadano: leydi katherine toloza rojas

Formulador Oficial : leydi katherine toloza rojas

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo para Norte de Santander "Un Norte Productivo Para Todos"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Dimensión Del Desarrollo 2. Dimensión Social
Eje Temático 2.5 Recreación Y Deporte Productivo E Incluyente Para Todos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.5.5 Infraestructura Adecuadas Para La Práctica Deportiva, Recreativa Y Para La Atención En Ciencias Aplicadas Al Deporte

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 “Más Cerca de la Gente”

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica Nº1 "Mas Cerca De La Equidad Social"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

El municipio de Pamplonita presenta una insuficiente infraestructura deportiva, lo cual limita la participación de la población en actividades recreativas y deportivas y no incluye programas para personas en situación de vulnerabilidad (desplazamiento forzado)

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Pamplonita cuenta con diversos escenarios deportivos, la mayoría de los cuales están ubicados en instituciones educativas. Además, dispone de una cancha de fútbol municipal, un parque biosaludable y un centro recreacional llamado “La Sabana” que incluye una piscina y una cancha multifuncional. Sin embargo, la infraestructura actual es insuficiente para satisfacer las necesidades de recreación y deporte de toda la población, especialmente de niños, jóvenes y adolescentes. Además, no existen programas dedicados a la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Infraestructura deportiva y recreativa disponible: 1 cancha de fútbol municipal, 1 parque biosaludable, 1 centro recreacional.
Población beneficiada: 380 personas.
Participación en actividades deportivas: Bajo porcentaje de participación en comparación con la población total.
Inclusión de personas vulnerables: Ausencia de programas específicos para personas desplazadas por el conflicto.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Pocas instalaciones deportivas fuera de las instituciones educativas	**1.1** Limitada inversión en infraestructura deportiva

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitada actividad física entre niños, jóvenes y adolescentes	**1.1** Personas en situación de vulnerabilidad no tienen acceso a programas recreativos y deportivo

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** PAMPLONITA - NORTE DE SANTANDER **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Prestar un mejor y cómodo servicio a la ciudadanía del Municipio	Técnica: Ejecutar el Proyecto bajo el marco legal
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad en General **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** La comunidad tiene la mayor expectativa por contar con Equipamiento Municipal que les promueva la pertinencia deportiva del municipio.	Veeduría. Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos.
Actor: Otro **Entidad:** Junta de Acción Comunal **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Llevar a la comunidad actividades de integración que promuevan es esparcimiento y la convivencia	Realizar veeduría ciudadana a las inversiones y programas deportivos públicos. Incentivas a la comunidad a cuidar y hacer uso de los espacios públicos de esparcimiento y deporte.
Actor: Otro **Entidad:** Policía Nacional **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Que niños y jóvenes usen su tiempo libre en actividades de recreación y deporte para que esto se vea reflejado en la reducción del delito y consumo de drogas ilícitas	Promover la seguridad en escenarios recreo - deportivos y la salvaguarda de sus elementos
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio del Deporte - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ejecución del proyecto para el beneficio de la comunidad en general	Financiera técnica y legal

02 - Análisis de los participantes

El municipio conjuntamente con las JAC y la Policía han identificado las causas del problema y sus efectos y han concluido que el inventario de los escenarios recreo-deportivos que existe en el municipio es bajo, estimando su ocupación y la demanda de infraestructura por parte de la comunidad. En este sentido la coordinación del formador deportivo, así como con las autoridades de policía permitirán que los niños, ocupen adecuadamente el tiempo y gocen de condiciones de seguridad mientras realizan las prácticas recreativas y deportivas.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.372

Fuente de la información

DANE, Proyecciones de Población a Nivel Municipal. Año 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Pamplonita **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	El Proyecto está orientado a fortalecer el equipamiento municipal deportivo ubicado en 7°26'17"N 72°38'25"W

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.372

Fuente de la información

DANE, Proyecciones de Población a Nivel Municipal. Año 2024

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Pamplonita **Centro Poblado:** Urbano **Resguardo:**	El Proyecto está orientado a fortalecer el equipamiento municipal deportivo ubicado en 7°26'17"N 72°38'25"W	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	720	DANE, Proyecciones de Población a Nivel Municipal. Año 2024.
	Femenino	652	DANE, Proyecciones de Población a Nivel Municipal. Año 2024.
Etaria (Edad)	15 a 19 años	98	DANE, Proyecciones de Población a Nivel Municipal. Año 2024.
	Mayor de 60 años	255	DANE, Proyecciones de Población a Nivel Municipal. Año 2024.
	0 a 14 años	320	DANE, Proyecciones de Población a Nivel Municipal. Año 2024.
	20 a 59 años	699	DANE, Proyecciones de Población a Nivel Municipal. Año 2024.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

El municipio de Pamplonita presenta una insuficiente infraestructura deportiva, lo cual limita la participación de la población en actividades recreativas y deportivas y no incluye programas para personas en situación de vulnerabilidad (desplazamiento forzado)

Objetivo general – Propósito

Mejorar la infraestructura deportiva en Pamplonita para aumentar la participación de la población en actividades recreativas y deportivas, y fomentar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de instalaciones deportivas construidas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaria de Planeación

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Pocas instalaciones deportivas fuera de las instituciones educativas	Construir una nueva cancha de fútbol en el centro recreacional “La Sabana”
Causa indirecta 1.1 Limitada inversión en infraestructura deportiva	Desarrollar programas deportivos y recreativos inclusivos para personas en situación de vulnerabilidad.

Impreso el 20/09/2024 6:13:23 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

El bien a entregar es una cancha de fútbol de tamaño reglamentario, diseñada para ser utilizada por la comunidad de un municipio

Medido a través de

Número

Descripción

La construcción de la cancha incluirá los siguientes elementos:
Superficie de juego: Césped natural o artificial, según la disponibilidad y preferencia de la comunidad.
Marcaciones reglamentarias: Líneas de demarcación según las normas oficiales del fútbol.
Porterías: Dos porterías reglamentarias con redes.
Sistema de drenaje: Instalación de un sistema de drenaje adecuado para evitar acumulaciones

Descripción de la Demanda

La demanda de la comunidad del municipio rural se centra en la necesidad de un espacio deportivo adecuado para la práctica del fútbol. La cancha de fútbol es un elemento esencial para promover la actividad física, el deporte y la recreación, especialmente entre los jóvenes y las personas en situación de vulnerabilidad

Descripción de la Oferta

La oferta incluye la construcción de una cancha de fútbol, basada en las dimensiones reglamentarias para una cancha de fútbol estándar.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto busca contratar los Servicios operativos para la Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, Norte de Santander, llevando a cabo las actividades de:

Preliminares
Sistema De Drenaje
Gramma Sintética
Obras Complementarias
Sistema Eléctrica: Acometida General, Alimentador Y Tablero General, Iluminacion Y Apantallamiento
Certificado Y Aprobaciones
Gradería
PGIO
Interventoría

Alternativa: Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** Pamplonita **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	El Proyecto está orientado a fortalecer el equipamiento municipal deportivo ubicado en 7°26'17"N 72°38'25"W

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 4.108.721.598,06

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 4.108.721.598,06

Construir una nueva cancha de fútbol en el centro recreacional “La Sabana”

Producto	Actividad:
1.1 Canchas multifuncionales construidas. (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 4.108.721.598,06	**1.1.1** PRELIMINARES **Costo:** $ 119.919.716,50 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 SISTEMA DE DRENAJE **Costo:** $ 628.275.915,46 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 GRAMMA SINTETICA **Costo:** $ 2.005.059.073,05 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS **Costo:** $ 112.200.117,30 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 ACOMETIDA GENERAL **Costo:** $ 81.146.628,90 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.1 Canchas multifuncionales construidas. (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 4.108.721.598,06	**1.1.6** ALIMENTADOR Y TABLERO GENERAL **Costo:** $ 18.595.167,31 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.7 ILUMINACION Y APANTALLAMIENTO **Costo:** $ 168.366.882,14 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 CERTIFICADO Y APROBACIONES **Costo:** $ 18.900.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 GRADERIA **Costo:** $ 639.152.672,40 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.10 PGIO **Costo:** $ 47.746.278,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.11 INTERVENTORIA **Costo:** $ 232.569.147,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Impreso el 20/09/2024 6:13:23 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Canchas multifuncionales construidas. (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 4.108.721.598,06	**1.1.12** PMA **Costo:** $ 36.790.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$31.090.297,45	$66.655.135,82	$16.139.156,83	$4.268.726,40	$1.766.400,00
Total	**$31.090.297,45**	**$66.655.135,82**	**$16.139.156,83**	**$4.268.726,40**	**$1.766.400,00**

Periodo	Total
0	$119.919.716,50
Total	

Actividad 1.1.10 PGIO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$47.746.278,00
Total	**$47.746.278,00**

Periodo	Total
0	$47.746.278,00
Total	

Actividad 1.1.11 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$232.569.147,00
Total	**$232.569.147,00**

Periodo	Total
0	$232.569.147,00
Total	

Actividad 1.1.12 PMA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$36.790.000,00
Total	**$36.790.000,00**

Periodo	Total
0	$36.790.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 SISTEMA DE DRENAJE

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$162.886.348,45	$81.789.540,83	$11.958.901,04	$295.652.715,14	$75.988.410,00
Total	**$162.886.348,45**	**$81.789.540,83**	**$11.958.901,04**	**$295.652.715,14**	**$75.988.410,00**

Periodo	Total
0	$628.275.915,46
Total	

Actividad 1.1.3 GRAMMA SINTETICA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$519.830.130,05	$478.617.043,95	$97.764.149,05	$908.847.750,00
Total	**$519.830.130,05**	**$478.617.043,95**	**$97.764.149,05**	**$908.847.750,00**

Periodo	Total
0	$2.005.059.073,05
Total	

Actividad 1.1.4 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$29.088.919,30	$16.676.562,17	$3.673.750,45	$62.760.885,38
Total	**$29.088.919,30**	**$16.676.562,17**	**$3.673.750,45**	**$62.760.885,38**

Periodo	Total
0	$112.200.117,30
Total	

Actividad 1.1.5 ACOMETIDA GENERAL

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$21.038.014,90	$36.593.120,45	$256.793,55	$22.258.700,00	$1.000.000,00
Total	**$21.038.014,90**	**$36.593.120,45**	**$256.793,55**	**$22.258.700,00**	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$81.146.628,90
Total	

Actividad 1.1.6 ALIMENTADOR Y TABLERO GENERAL

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$4.820.969,30	$4.651.164,79	$211.813,22	$8.911.220,00
Total	**$4.820.969,30**	**$4.651.164,79**	**$211.813,22**	**$8.911.220,00**

Periodo	Total
0	$18.595.167,31
Total	

Actividad 1.1.7 ILUMINACION Y APANTALLAMIENTO

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$43.650.673,15	$32.222.050,92	$2.239.198,60	$88.814.959,47	$1.440.000,00
Total	**$43.650.673,15**	**$32.222.050,92**	**$2.239.198,60**	**$88.814.959,47**	**$1.440.000,00**

Periodo	Total
0	$168.366.882,14
Total	

Actividad 1.1.8 CERTIFICADO Y APROBACIONES

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada
0	$4.900.000,00	$14.000.000,00
Total	**$4.900.000,00**	**$14.000.000,00**

Periodo	Total
0	$18.900.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 GRADERIA

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$165.706.248,40	$195.156.818,43	$42.312.556,74	$235.394.966,70	$582.082,13
Total	**$165.706.248,40**	**$195.156.818,43**	**$42.312.556,74**	**$235.394.966,70**	**$582.082,13**

Periodo	Total
0	$639.152.672,40
Total	

Alternativa: Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	liquidez y condiciones financieras para responder al pago de las actividades que se contraten en el marco de este proyecto	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 5. Catastrófico	No se logran los objetivos del proyecto	Adecuada Planificación del costo de las actividades del proyecto
2-Componente (Productos)	De mercado	Que cambien drásticamente los precios del mercado	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Se produciría un desbalance financiero del proyecto	Se realizó un estudio de mercado concienzudo y apropiado, mediante el cual se establecieron costos del proyecto, los cuales junto con los estudios socioeconómicos permiten prever que no habrá cambios que incidan de manera drástica en el proyecto.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	No cumplimiento de los plazos Establecidos para la ejecución del proyecto.	El contratista debe garantizar la utilización de aditivos o nuevas Técnicas constructivas a fin de ejecutar el proyecto en los plazos establecidos, para lo cual deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo

Alternativa: Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados en atención en servicios salud. El valor es el costo promedio de atención año por enfermedades asociadas a estrés y sedentarismo y la cantidad a las personas que pueden padecerlas. El Deporte Mejora de la salud y bienestar de la población, además existe Inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, el fortalecimiento del tejido social y comunitario a través del depor

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: El Proyecto está orientado a fortalecer el equipamiento municipal deportivo, por lo tanto, es la población en general la que se beneficiara con el proyecto. Según datos del DANE, para el año 2024, Pamplonita presenta una población de 6.239 habitantes

Descripción Valor Unitario: Costos evitados en atención en servicios salud

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.373,00	$650.000,00	$892.450.000,00
2	1.373,00	$700.000,00	$961.100.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$892.450.000,00	$892.450.000,00
2	$961.100.000,00	$961.100.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.710.767.182,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.710.767.182,3
1	$713.960.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$713.960.000,0
2	$768.880.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$768.880.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de Cancha de Futbol la Sabana en el municipio de Pamplonita, departamento de Norte de Santander					
$-2.408.607.094,78	-43,85 %	$0,35	$2.704.640,80	$3.710.767.182,31	$-951.531.691,33

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Canchas multifuncionales construidas. (Producto principal del proyecto)	$3.710.767.182,30

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir una nueva cancha de fútbol en el centro recreacional “La Sabana”

Producto

1.1. Canchas multifuncionales construidas. (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Canchas multifuncionales construidas

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 20/09/2024 6:13:24 p. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física

Medido a través de: Número

Código: 9900G016

Fórmula: Ocr

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Planeación

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	**1**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Impreso el 20/09/2024 6:13:24 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	$4.108.721.598,06
				Total	$4.108.721.598,06
	Total Inversión				$4.108.721.598,06
Total					**$4.108.721.598,06**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la infraestructura deportiva en Pamplonita para aumentar la participación de la población en actividades recreativas y deportivas, y fomentar la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad	**Número de instalaciones deportivas construidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Secretaria de Planeación	**Adecuada Planificación del costo de las actividades del proyecto**
Componentes (Productos)	1.1 Canchas multifuncionales construidas. (Producto principal del proyecto)	**Canchas multifuncionales construidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Secretaria de Planeación	**Se realizó un estudio de mercado concienzudo y apropiado, mediante el cual se establecieron costos del proyecto, los cuales junto con los estudios socioeconómicos permiten prever que no habrá cambios que incidan de manera drástica en el proyecto.**
Actividades	1.1.1 - PRELIMINARES(*) 1.1.2 - SISTEMA DE DRENAJE(*) 1.1.3 - GRAMMA SINTETICA(*) 1.1.4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS(*) 1.1.5 - ACOMETIDA GENERAL(*) 1.1.6 - ALIMENTADOR Y TABLERO GENERAL(*) 1.1.7 - ILUMINACION Y APANTALLAMIENTO(*) 1.1.8 - CERTIFICADO Y APROBACIONES(*) 1.1.9 - GRADERIA(*) 1.1.10 - PGIO(*) 1.1.11 - INTERVENTORIA(*) 1.1.12 - PMA(*)	**Nombre: Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**El contratista debe garantizar la utilización de aditivos o nuevas Técnicas constructivas a fin de ejecutar el proyecto en los plazos establecidos, para lo cual deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo**

(*) Actividades con ruta crítica