	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3469 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: SOCIEDAD CONSTRU ARIES S.A.S (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
OBRAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CARRETERA 5507 TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, SECTOR NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTES - PUENTE INTERNACIONAL - PEDRO DE HEVIA DEL PR25+0000 AL PR53+0678 Y CARRETERA 55NS09 CONEXIÓN COLOMBIA - VENEZUELA SECTOR CÚCUTA (REDOMA EL SALADO) – LA CHINA DEL PR0+0000 AL PR29+0660, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 2 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/09/2024 (Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/11/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 80.062.577,00 **50% EN SMMLV:** 30,79
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 80.062.577,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. SCA-001-3469-2024 de fecha __01/10/2024__ el Contratista de Obra solicita lo siguiente: "… adicionar un valor correspondiente a DIECINUEVE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE INCLUIDO I.V.A. ($ 19.935.513,00) y realizar una prórroga de un mes calendario con fecha de terminación el 16 de diciembre de 2024 a fin de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en la ruta mencionada..."
(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar obras de señalización horizontal y vertical tales como 2.725 m de línea de demarcación con pintura en frio, 200 m2 de marca vial con pintura en frío y la instalación de 2 unidades de Señal vertical de tránsito grupo I con lamina retroreflectiva tipo III (75 x 75 cm)
(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	$ 39.464.249	N/A	**$ 8.779.904**	**$ 48.244.153**
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	$ 28.017.500	N/A	**$ 9.070.302**	**$ 37.087.802**
SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO GRUPO I CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75 X 75 CM)	$ 12.000.000	N/A	**$ 1.940.681**	**$ 81.422.430**
Valor Total básico de Obras	$ 79.481.749	N/A	**$ 19.790.887**	**$ 99.272.636**
Valor IVA (Obra) (19% Sobre Utilidad Obra)	$ 580.828	N/A	**$ 144.626**	**$ 725.454**
Valor Total	$ 80.062.577	N/A	**$ 19.935.513**	**$ 99.998.090**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de OCTUBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 94,12% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 72,37 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 57.941.287,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 75.354.897,50
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 75.354.897,50
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ -

Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 4.707.679,50
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	1/11/2024
	(Día / Mes / Año)

JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Las obras señalización en las rutas 5507 y 55NS09 son de gran importancia debido al alto flujo vehicular que se presentan en estas zonas los cuales incluyen pasos urbanos y escolares por tanto, la supervisión considera viable la solicitud de adición y prórroga a la Aceptación de oferta No. 3469 de 2024 cuyo objeto es "OBRAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA CARRETERA 5507 TRONCAL CENTRAL DEL NORTE, SECTOR NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTES - PUENTE INTERNACIONAL - PEDRO DE HEVIA DEL PR25+0000 AL PR53+0678 Y CARRETERA 55NS09 CONEXIÓN COLOMBIA - VENEZUELA SECTOR CÚCUTA (REDOMA EL SALADO) – LA CHINA DEL PR0+0000 AL PR29+0660, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER" por un valor de DIECINUEVE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRESCE PESOS M/CTE INCLUIDO I.V.A. ($ 19.935.513,00) y una prórroga de un mes calendario con fecha de terminación el 16 de diciembre de 2024.

JURÍDICA:

Considerando que es viable la solicitud del contratista de fecha 01 de noviembre de 2024 y teniendo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, la oficina jurídica considera que es necesaria la nueva adición a la ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 3469 DE 2024.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

Financieramente, es posible la incorporación de esta prórroga y adición, toda vez que no se supera el 50% del valor total del marco contractual de la Aceptación de oferta No. 3469 de 2024.

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

Actualmente se tiene disponibilidad del saldo del CDP 122224 de fecha 22 de mayo de 2024 del cual se tomarán los recursos para el presente adicional.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

N/A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

N/A

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

Oficio No. SCA-001-3469-2024 de fecha 01/11/2024
Presupuesto Adicional No. 1

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: DANIEL ALONSO RINCON ANGARITA
Representante Legal o Apoderado
SOCIEDAD CONSTRU ARIES S.A.S.
Matrícula Profesional No.: 091037-0531009 CND

Firma N/A
Nombre: N/A
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

Vo.Bo.Firma Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre: N/A
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: DARWIN LORENZO DELGADO ARISMENDI
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A
Nombre: N/A
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.