FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

ALCALDÍA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

CODIGO BPIN 2024187530030

PROYECTO Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán departamento de Caquetá

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 10/7/2024

Entidad	18753-SAN VICENTE DEL CAGUAN	**Recursos Para**	EJECUCION
Sector	DEPORTE Y RECREACIÓN	**Valor Total Proyecto**	230,034,803.00
Fase	FACTIBILIDAD - FASE 3	**Horizonte**	2024 - 2024

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Proceso de Viabilidad Territorio	**Número Solicitud**	2513965
Fecha Aplicación	10/7/2024 9:59:20 AM	**Estado Solicitud**	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Aumentar los niveles de práctica de actividades físicas y de recreación de los habitantes del municipio de san vicente del caguán caquetá.

PROBLEMA

Bajos niveles de práctica de actividades físicas y de recreación de los habitantes del municipio de san vicente del caguán caquetá.

DESCRIPCIÓN

El proyecto contempla la adecuación mantenimiento y mejoramiento de parques recreodeportivos en la zona urbana del municipio de san vicente del caguán departamento del caquetá de acuerdo a los lineamientos del sector.para el desarrollo del proyecto se ejecutaran las siguientes actividades:1. preliminares2. obras de movimiento de tierra.3. obras en concreto.4. obras de acabados pisos y muros.5. suministro e instalación de mobiliario recreodeportivo.el tiempo de ejecución total del proyecto es de dos (02) meses el cual incluye etapa contractual ejecución física y financiera y liquidación.

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Construir y adecuar escenarios para la actividad física y recreación de los niños, niñas y adolescentes del área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		**230,034,803.00**	**230,034,803.00**	**0.00**	**0.00**
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) **Unidad:** Número de infraestructuras deportivas **Meta Total:**3.0000	Construir sardinel perimetral externo (Incluye suministro y transporte de materiales) **Etapa:** Inversión	S	56,417,179.00	56,417,179.00	0.00	0.00
	Realizar excavación mecánica en material común, relleno manual con material seleccionado de excavación y desalojo de material sobrante (Incluye cargue y transporte) **Etapa:** Inversión	S	8,382,319.00	8,382,319.00	0.00	0.00
	Realizar obras de acabados, pisos y muros (Incluye suministro y transporte de materiales) **Etapa:** Inversión	S	42,956,450.00	42,956,450.00	0.00	0.00

Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) **Unidad:** Número de infraestructuras deportivas **Meta Total:**3.0000	Realizar obras preliminares, cerramiento, localización, trazado y replanteo (Incluye comisión de topografía) **Etapa:** Inversión	S	12,282,553.00	12,282,553.00	0.00	0.00
	Suministrar e instalar parque infantil en material metálico y madera (Incluye suministro y transporte y todo lo necesario para su correcta instalación) **Etapa:** Inversión	S	109,996,302.00	109,996,302.00	0.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recuro	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios	18753-SAN VICENTE DEL CAGUAN	Propios	2024	230,034,803.00	230,034,803.00	230,034,803.00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Construir y adecuar escenarios para la actividad física y recreación de los niños, niñas y adolescentes del área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	430100400 - Infraestructura deportiva mantenida **Tipo Indicador :** Indicador de Producto **Unidad de Medida:**Número **Meta Total:** 3.0000	2024	3.0000	3.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta MGA	Meta Vigente
9900G001 - Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas **Unidad de Medida:** Número	2024		1.0000
9900G050 - Informes De Supervisión Realizados **Unidad de Medida:** Número	2024		2.0000

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024187530030

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/01/2024 08:51:42

Identificador: 772573

Formulador Ciudadano: YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO

Formulador Oficial : YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	b. Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Caquetá: (2024-2027) Obras y no promesas

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1: Desarrollo integral del tejido humano

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

2.1.6 Dimensión: Desarrollo integral del deporte y recreación en el departamento

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y servimos al Caguán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea estratégica 2: Paz y justicia social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar los niveles de práctica de actividades físicas y de recreación de los habitantes del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**Escenarios recreo-deportivos en funcionamiento**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Infraestructura. Documento de seguimiento del proyecto elaborado por la Secretaría de Inclusión Social - Coordinador de Deporte de San Vicente del Caguán.	**Se garantiza la seguridad y el correcto uso del escenario por los deportistas y asistentes.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	**Infraestructura deportiva mantenida**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Secretaría de Infraestructura. Unidad de Deporte.	**Las condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de la obra.** **Las personas se apropian de los parques biosaludables realizando actividades de esparcimientos y prácticas deportivas.**
Actividades	1.1.1 - Realizar obras preliminares, cerramiento, localización, trazado y replanteo (Incluye comisión de topografía)(*) 1.1.2 - Realizar excavación mecánica en material común, relleno manual con material seleccionado de excavación y desalojo de material sobrante (Incluye cargue y transporte)(*) 1.1.3 - Construir sardinel perimetral externo (Incluye suministro y transporte de materiales)(*) 1.1.4 - Realizar obras de acabados, pisos y muros (Incluye suministro y transporte de materiales)(*) 1.1.5 - Suministrar e instalar parque infantil en material metálico y madera (Incluye suministro y transporte y todo lo necesario para su correcta instalación)(*)	**Nombre: Informes De Supervisión Realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 2.0000** **Nombre: Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 1.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Los materiales utilizados para la construcción son de calidad y cumpliendo las normas técnicas colombianas**

(*) Actividades con ruta crítica

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	Municipios	Propios	0	$230.034.803,00
				Total	$230.034.803,00
	Total Inversión				$230.034.803,00
Total					$230.034.803,00

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Infraestructura.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	**Total:**	2

Indicador

Obras De Mantenimiento De La Infraestructura Física Realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G001

Fórmula: Omr

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de Infraestructura.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	**Total:**	1

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir y adecuar escenarios para la actividad física y recreación de los niños, niñas y adolescentes del área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto

1.1. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000		

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES BIOSALUDABLES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.					
$91.419.124,11	26,42 %	$1,49	$23.402,54	$187.079.906,35	$20.379.131,33

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto)	$62.359.968,78

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

F	Beneficios e Ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$187.079.906,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-187.079.906,4
1	$71.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$71.600.000,0
2	$71.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$71.600.000,0
3	$71.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$71.600.000,0
4	$71.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$71.600.000,0
5	$71.600.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$71.600.000,0

Alternativa: DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES BIOSALUDABLES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Beneficio para los usuarios por contar con infraestructura recreodeportiva que les permita disfrutar de su tiempo de niños, niñas y adolescentes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Corresponde a la proyección del número de habitantes que hacen uso de los espacios recredeportivos.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de la región.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	250,00	$358.000,00	$89.500.000,00
2	250,00	$358.000,00	$89.500.000,00
3	250,00	$358.000,00	$89.500.000,00
4	250,00	$358.000,00	$89.500.000,00
5	250,00	$358.000,00	$89.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$89.500.000,00	$89.500.000,00
2	$89.500.000,00	$89.500.000,00
3	$89.500.000,00	$89.500.000,00
4	$89.500.000,00	$89.500.000,00
5	$89.500.000,00	$89.500.000,00

Alternativa: DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES BIOSALUDABLES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Existencia de condiciones climáticas, ambientales o geográficas anormales que generan retraso, dificultad o imposibilidad de acceder al sitio indicado, por tarde del profesional o técnico asignado. Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de los profesionales o técnicos designados.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cronograma de ejecución del proyecto.	Planear visita a los sitios de estudio con rigurosidad y medidas de alertas tempranas.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Posibilidad de que el monto de la inversión no sea el adecuado para ejecutar el contrato. Extensión del plazo del contrato por circunstancias no imputables a las partes. Deficiencias en los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información, equipo humano.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Posible aumento de los costos del proyecto.	Estudios previos revisados y ajustados para determinar los costos más ajustados a la hora de iniciar la fase pre-contractual.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles. Paros, huelgas, pandemias. Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan la ejecución de las funciones del personal designado. Interrupción de las actividades por acciones civiles o problemas de orden social.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se podría realizar el proyecto.	Socialización previa con la comunidad acerca de las labores a realizar para el establecimiento de un acuerdo común con los beneficiarios y la administración municipal.

Actividad 1.1.5 Suministrar e instalar parque infantil en material metálico y madera (Incluye suministro y transporte y todo lo necesario para su correcta instalación)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$11.211.162,00	$1.248.288,00	$901.542,00	$214.986,00	$96.420.324,00
Total	$11.211.162,00	$1.248.288,00	$901.542,00	$214.986,00	$96.420.324,00

Periodo	Total
0	$109.996.302,00
Total	

Actividad 1.1.3 Construir sardinel perimetral externo (Incluye suministro y transporte de materiales)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$5.750.190,00	$2.931.570,00	$2.117.200,00	$515.840,00	$45.102.379,00
Total	$5.750.190,00	$2.931.570,00	$2.117.200,00	$515.840,00	$45.102.379,00

Periodo	Total
0	$56.417.179,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar obras de acabados, pisos y muros (Incluye suministro y transporte de materiales)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$4.378.250,00	$4.277.272,00	$4.143.807,00	$842.101,00	$29.315.020,00
Total	$4.378.250,00	$4.277.272,00	$4.143.807,00	$842.101,00	$29.315.020,00

Periodo	Total
0	$42.956.450,00
Total	

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares, cerramiento, localización, trazado y replanteo (Incluye comisión de topografía)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$1.251.528,00	$1.121.815,00	$1.453.758,00	$584.188,00	$7.871.264,00
Total	$1.251.528,00	$1.121.815,00	$1.453.758,00	$584.188,00	$7.871.264,00

Periodo	Total
0	$12.282.553,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar excavación mecánica en material común, relleno manual con material seleccionado de excavación y desalojo de material sobrante (Incluye cargue y transporte)

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo
0	$854.438,00	$3.488.511,00	$3.260.559,00	$778.811,00
Total	$854.438,00	$3.488.511,00	$3.260.559,00	$778.811,00

Periodo	Total
0	$8.382.319,00
Total	

Alternativa: DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES BIOSALUDABLES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 230.034.803,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 230.034.803,00

Construir y adecuar escenarios para la actividad física y recreación de los niños, niñas y adolescentes del área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 3,0000 **Costo:** $ 230.034.803,00	**1.1.1** Realizar obras preliminares, cerramiento, localización, trazado y replanteo (Incluye comisión de topografía) **Costo:** $ 12.282.553,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Realizar excavación mecánica en material común, relleno manual con material seleccionado de excavación y desalojo de material sobrante (Incluye cargue y transporte) **Costo:** $ 8.382.319,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Construir sardinel perimetral externo (Incluye suministro y transporte de materiales) **Costo:** $ 56.417.179,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.4 Realizar obras de acabados, pisos y muros (Incluye suministro y transporte de materiales) **Costo:** $ 42.956.450,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.5 Suministrar e instalar parque infantil en material metálico y madera (Incluye suministro y transporte y todo lo necesario para su correcta instalación) **Costo:** $ 109.996.302,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES BIOSALUDABLES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Medios y costos de transporte,
Otros

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto contempla la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de parques recreodeportivos en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, de acuerdo a los lineamientos del sector.

Para el desarrollo del proyecto se ejecutaran las siguientes actividades:
1. Preliminares
2. Obras de movimiento de tierra.
3. Obras en concreto.
4. Obras de acabados, pisos y muros.
5. Suministro e instalación de mobiliario recreodeportivo.

El tiempo de ejecución total del proyecto es de dos (02) meses, el cual incluye etapa contractual, ejecución física y financiera y liquidación.

Alternativa 1. DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES BIOSALUDABLES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Escenario recreodeportivos intervenidos.

Medido a través de

Número

Descripción

Construcción, adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo de placa polideportiva y recreativa (biosaludable) en el área urbana del municipio San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la Demanda

Total placas polideportiva, recreativas o biasoludables.

Descripción de la Oferta

Placa polideportiva y recreativa en optimas condiciones, los cuales no requieren adecuaciones o mantenimientos y/o construcción.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	12,00	22,00	-1.000,00

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
DESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES BIOSALUDABLES ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.	SI	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Primera infancia 0 – 5 años	2.841	Proyección de población infantil urbana 2024 (DANE, 2018)
	Infancia 6 – 11 años	5.153	Proyección de población infantil urbana 2024 (DANE, 2018)

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajos niveles de práctica de actividades físicas y de recreación de los habitantes del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Objetivo general – Propósito

Aumentar los niveles de práctica de actividades físicas y de recreación de los habitantes del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Escenarios recreo-deportivos en funcionamiento	**Medido a través de:** Número **Meta:** 19 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Ficha de seguimiento BPIN. Secretaría de Infraestructura. Documento de seguimiento del proyecto elaborado por la Secretaría de Inclusión Social - Coordinador de Deporte de San Vicente del Caguán.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Déficit de escenarios para la actividad física y recreación de los niños, niñas y adolescentes del área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	Construir y adecuar escenarios para la actividad física y recreación de los niños, niñas y adolescentes del área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Causa indirecta 1.1 Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades.	Garantizar el buen uso de espacios deportivos y recreativos
Causa indirecta 1.2 Bajos niveles de inversión para el sector deporte y recreación.	Gestionar inversión para el sector deporte y recreación.
Causa indirecta 1.3 Deterioro de los espacios existentes.	Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento de los espacios existentes.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.994

Fuente de la información

Proyección de población infantil urbana 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

7.994

Fuente de la información

Proyección de población infantil urbana 2024 (DANE, 2018)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Centro Poblado:** **Resguardo:**		

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fomentar el deporte, la actividad física y recreativa de manera integrar la comunidad y cumplir metas propuesta en el Plan de Desarrollo para el sector deporte y recreación.	Financiar las obras. Adelantar la gestión administrativa y financiera del proyecto. Dar asistencia técnica. Operar el escenario recreodeportivo y promover la práctica de la actividad física a través de la Unidad de Deportes.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con espacio apropiado para adelantar las prácticas recreodeportivas.	Cuidar el escenario y participar de las actividades que se desarrollen en él. Veeduría del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

En el Plan de Desarrollo municipal, la administración "Trabajamos y servimos al Caguán (2024-2027)" en su componente Paz y justicia social, mediante la dimensión Deporte y recreación, la busca promover, incentivar y promocionar las expresiones deportivas y recreativas de los sanvicentunos, en el marco del respeto por la diferencia y la biodiversidad, orientado a contribuir en la construcción del tejido social, vinculando a las diversas regiones del país a través de la recreación, la actividad física, el deporte social, el deporte formativo y el juego, mediante la construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos y, luego de socializaciones realizadas con las comunidades del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

La Alcaldía Municipal de San Vicente del Caguán ha llevado a cabo proyectos similares. Este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de los escenarios de recreación y deportivos, en especial la población de niños, niñas y adolescentes, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar espacios para el acceso a espacios para la actividad deportiva y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

La comunidad ha manifestado el interés de hacerle seguimiento al proyecto realizando las veedurías correspondientes.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Déficit de escenarios para la actividad física y recreación de los niños, niñas y adolescentes del área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Uso de espacios deportivos y recreativos para otras actividades. **1.2** Bajos niveles de inversión para el sector deporte y recreación. **1.3** Deterioro de los espacios existentes.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	**1.1** Incremento de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física. **1.2** Mayor índice de enfermedades cardiovasculares, psicológicas y motrices, entre otras. **1.3** Déficit en el desarrollo psicomotriz de los niños, niñas y adolescentes.
2. Inadecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre.	**2.4** Mayor probabilidad de participación en actividades peligrosas y de riesgo.

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajos niveles de práctica de actividades físicas y de recreación de los habitantes del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de San Vicente del Caguán, se presentan bajos niveles de actividad física y de recreación entre sus habitantes, principalmente en niños, niñas y adolescentes, debido principalmente a la ausencia de infraestructura, equipamiento y espacios adecuados para poder realizar dichas actividades; la práctica del deporte y la recreación es fundamental en desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, pues contribuye al desarrollo físico, mental, social y emocional, así como también a prevención de hábitos que pueden resultar perjudiciales para la salud.

Los espacios públicos para la práctica recreativa son insuficientes e inadecuados para la población. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Los escenarios deportivos que están en buenas condiciones no son de uso público. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso el bajo interés por las prácticas deportivas.

La carencia de programas de fomento al deporte y el inadecuado uso del tiempo libre conlleva al aumento del sedentarismo que trae consigo dificultades de salud.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La infraestructura recreodeportiva instalada (veintiún espacios recreodeportivos) en el área urbana del municipio de San Vicente del Caguán, sólo puede atender el 9.82% de la población de niños, niñas y adolescentes del área urbana interesada en realizar prácticas recreativas y deportivas de manera habitual.

ALCALDÍA DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN NIT.800.095.785-2	
Código: F-BPM-009	**CERTIFICADO DE VIABILIDAD**	Versión 2.3 - 2024

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá**						
CÓDIGO BPIN:	2024187530030		PROCESO:	RADICACIÓN	X	ACTUALIZACIÓN	
DURACIÓN DEL PROYECTO:	-	Años	SECRETARÍA PROPONENTE:		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
	02	Meses					

VALOR DEL PROYECTO

Entidad	VALOR INICIAL DEL PROYECTO			VALOR PROYECTO CON ACTUALIZACIÓN		
	EFECTIVO	ESPECIE	TOTAL	EFECTIVO	ESPECIE	TOTAL
Alcaldía San Vicente del Caguán	$ 230.034.803,00	$ -	$ 230.034.803,00	$ -	$ -	$ -
Aportes Comunidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Aportes cooperación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Operación	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Aportes	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ 230.034.803,00	$ -	$ 230.034.803,00	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL:	$230.034.803,00					

CATEGORÍAS DE VIABILIDAD	CUMPLE		RESPONSABLE DE LA VIABILIDAD	
	SI	NO		
POLÍTICA	x		Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretario de Infraestructura	
METODOLÓGICA	x		Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretario de Infraestructura	
TÉCNICA	x		Yudy Vanessa Rivas Hernández – Secretario de Infraestructura	
FINANCIERO / ECONÓMICA	x		Juan Carlos Durán Quesada - Secretario de Hacienda	
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO		x	-	

CONCEPTOS:

	SI	NO	Porcentaje (%)	DESCRIPCIÓN
VIABLE	X		93,30%	Como soporte del resultado, ver anexo Matrices ABC Viabilidad de Proyecto diligenciadas

CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE POR:

Preparó,

Nombre: YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Cargo: Secretaria de Infraestructura

Viabilidad por:

DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL
Jefe de la Oficina de Planeación

Lugar y fecha: Cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Vo. Bo.,

YILBER ALEXI ROJAS OVIEDO
Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Municipio San Vicente del Caguán

Alcaldía de San Vicente del Caguán OFICINA DE PLANEACIÓN

Alcaldía de San Vicente del Caguán SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó y Elaboró: Yilber Alexi Rojas Oviedo - Apoyo Banco de Programas y Proyectos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 02-G302

San Vicente del Caguán, Caquetá, 04 de octubre de 2024.

Señores:
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Oficina de Planeación
Municipio de San Vicente del Caguán

ASUNTO: Solicitud de radicación proyecto de inversión.

Cordial saludo.

Comedidamente presento ante ustedes el proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, de conformidad con el Artículo 2.2.4.1.1.3.3. del Decreto 1082 de 2015, regulado por la Ley 2056 de 2022, para ser ejecutado con recursos PROPIOS del Municipio, bajo las siguientes consideraciones:

APORTANTE	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	VIGENCIA
Municipio de San Vicente del Caguán	PROPIOS	$230.034.803	2024
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		**$230.034.803**	

Entidad pública propuesta como ejecutora del proyecto: Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Entidad pública propuesta para adelantar la contratación de la supervisión: Por la magnitud y naturaleza del proyecto SOLO SE ASIGNARÁ SUPERVISIÓN la cual la realiza la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Tiempo estimado de ejecución física y financiera: El tiempo estimado es de dos (02) meses.

Sector al que corresponde el proyecto de inversión: Minas y energía.

Entidad que presenta al proyecto al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública - BPPIP: Secretaría de Infraestructura

Fase o fases en las que se presenta el proyecto: De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.4.1.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, regulado por la Ley 2056 de 2022, la fase en la que se presenta el proyecto es FASE III.

Cordialmente,

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

Anexo a esta solicitud la siguiente información:
1. *Documento técnico soporte de formulación.*
2. *Presupuesto, incluye soportes.*
3. *Análisis de riesgo.*
4. *MGA Web del proyecto.*
5. *Certificaciones soporte.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 04-G304-1

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
FICHA DE RADICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1. REGISTRO DEL PROYECTO

NUEVO [X] ACTUALIZACIÓN [ ]

Código de radicación:	2024187530030	Fecha de radicación	04 de octubre de 2024

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	**Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá**

ENTIDAD PROPONENTE

Nombre	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – NIT. 800.095.785-2		
Persona responsable	YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ		
Cargo	Secretaria de Infraestructura		
Dirección	Calle 4 No. 4-65 Esquina	Teléfono	098 / 4644757
Municipio	San Vicente del Caguán	Departamento	Caquetá
e-mail	infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co		

3. DEPENDENCIA QUE PRESENTA AL PROYECTO AL BANCO

Sigla	SI	Nombre	Secretaría de Infraestructura

4. CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Clasificación presupuestal

Tipo específico de gastos de inversión	PROPIOS
Sector	Minas y energía.

4.2. Entidades y programas de cofinanciación a los cuales accede

Entidad cofinanciadora a nivel Nacional		Vigencia	N/A
Entidad	N/A		
Estrategia	N/A		
Programa	N/A		
Entidad cofinanciadora a nivel Departamental		Vigencia N/A	
Entidad	N/A		
Estrategia	N/A		
Programa	N/A		
Entidad cofinanciadora a nivel Municipal		Vigencia	2024
Entidad	Municipio de San Vicente del Caguán		
Estrategia	Línea estratégica 2: Paz y Justicia Social		
Programa	Salud pública		

5. RESPONSABLE DE LA RADICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del funcionario	**YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ**	Firma	
Cargo	Secretaria de Infraestructura		

6. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL PROYECTO POR LA INSTANCIA QUE EMITE EL CONCEPTO DE VIABILIDAD

Nombre del funcionario	**DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL**	Firma	
Cargo	Jefe de la Oficina de Planeación		
Fecha	Cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).		

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 03-G303

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, se encuentra en concordancia con los siguientes Planes de Desarrollo:

Plan Desarrollo Nacional:	**(2024-2028) COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA**
Transformación:	*2. Seguridad humana y justicia social*
Pilar:	*03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida*
Catalizador:	*02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz*
Componente:	*b. Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, las culturas y los saberes*
Programa:	*4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz*
Plan Desarrollo Municipal:	**(2024-2027) TRABAJAMOS Y SERVIMOS AL CAGUÁN**
Eje Temático:	*Línea estratégica 2: Paz y justicia social*
Programa:	*Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz*
Producto:	*Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva*
Indicador:	*Número de infraestructuras deportivas*
Meta:	*Tres (3)*

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL
Jefe de la Oficina de Planeación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 13-G310

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, NO contempla dentro de sus componentes la solicitud de reconocimiento de los costos de estructuración.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 11-G308

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, desarrollará actividades que, de acuerdo a su naturaleza, NO ejecutará en una localización en zona que presente alto riesgo no mitigable y, NO se requiere caracterización respecto al uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT- (Aprobado mediante Acuerdo Municipal No 015 del 06 de octubre de 2023), de conformidad con lo señalado en la normativa vigente.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL
Jefe de la Oficina de Planeación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 04-G304

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, NO afectara comunidades con enfoque diferencial (indígenas, étnicas o minoritarias), es decir, no es necesario que el Plan de Vida o Plan de Etnodesarrollo este en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL
Jefe de la Oficina de Planeación

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 05-G305

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, NO afectara comunidades con enfoque diferencial (indígenas, étnicas o minoritarias), es decir, no es necesario el certificado suscrito por la autoridad de la comunidad étnica debidamente registrada ante el Ministerio del Interior en el que conste que el proyecto presentado está acorde con el Plan de Etnodesarrollo o el Plan de Vida.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 07-G306

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Las actividades contempladas en el proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, requieren y contiene Análisis de Precios Unitarios (APU).

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaría de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 08-G306

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, requiere y por tanto, contiene análisis de costos que justifique el precio de los servicios o productos relacionados en el presupuesto, diferente a las cotizaciones presentadas como anexo.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 09-G306

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Para las actividades contempladas en el proyecto de inversión: **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, requiere que los precios unitarios correspondan al promedio de la región, por tanto, estos son los utilizados para este proyecto.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 10-G307

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Las actividades que se pretenden financiar con recursos *PROPIOS* del proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, NO han sido financiadas con otras fuentes ni están siendo financiadas con otras fuentes de recursos.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 12-G309

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, NO se pretende financiar con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 13-G310

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, NO contempla dentro de sus componentes la solicitud de reconocimiento de los costos de estructuración.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 14-G315

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, desarrollará actividades que, de acuerdo a su naturaleza, requieren y contiene diagnósticos, estudios, especificaciones técnicas, diseños, memorias y planos legibles que lo soporten técnica y financieramente firmados por profesionales competentes.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 15-G315A

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, requiere y da cumplimiento a las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 16-G315A

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que desarrollará actividades que, de acuerdo a su naturaleza, requiere documentos y planos originales del proyecto de **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, y por tanto, contiene firmas y matrículas de los profesionales competentes.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 17-G316

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión denominado **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, desarrollará actividades que, de acuerdo a su naturaleza, requieren y contiene el diseño de plano de localización del proyecto.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 19-G318

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que el proyecto **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, desarrollará actividades que, de acuerdo a su naturaleza, NO requiere de bien inmueble para la intervención, el cual se ejecutará en predio público de propiedad del Municipio de San Vicente del Caguán con destinación de uso público o a la prestación de un servicio público, acorde a lo estipulado en el Artículo 48 de la Ley 1551 de 2012.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 20-G319A

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que desarrollará actividades que, de acuerdo a su naturaleza, NO utilizará predios para la ejecución del proyecto denominado **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, por lo cual NO requiere de disponibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado, las mismas requieren y cuenta con disponibilidad de conexión energía eléctrica, emitido por la empresa proveedora para la región, para su funcionamiento y para llevar a cabo las actividades contempladas dentro del proyecto.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 21-G320, 21, 22

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión denominado **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**:

a. NO contempla dentro de sus componentes la intervención en un bien mueble e inmueble de interés cultural o arqueológico;

b. NO contempla dentro de sus componentes la generación o intervención de espacio público localizado en sectores urbanos de interés cultural del ámbito nacional;

c. NO se encuentra localizado dentro de áreas protegidas del ámbito nacional o regional.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 22-G323

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión denominado **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, NO se considera un proyecto de integración y desarrollo fronterizo, por lo cual NO requiere constancia del trámite de consulta previa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la pertinencia del proyecto, de conformidad con la Ley 191 de 1995.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 23-G324

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El Municipio de San Vicente del Caguán NO destinara recursos para garantizar la operación y funcionamiento de los bienes o servicios entregados para el proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, pues desarrollara actividades que de acuerdo a su naturaleza NO requieren dicha asignación de recursos.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

F: 24-G325

LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

El proyecto de inversión **"Adecuación y mejoramiento de parques recreodeportivos en zona urbana de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá** con código **ID: 772573"**, desarrollará actividades que, de acuerdo a su naturaleza, requiere y contiene licencias y permisos específicos.

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los cuatro (04) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura