Modificación No. 01 **Fecha de Solicitud:** 05 de noviembre de 2024

Tipo de Solicitud: PRORROGA

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	00-136-2024	**Fecha de suscripción:**	15/08/2024
Objeto:	*REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SINCELEJO.*		
Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S		
NIT o CC contratista	901544043-1		
Valor del contrato:	$ 674.222.909.00	**Vigencia[1] 2024**	$ 674.222.909.00
Adición valor:	Modificatorio No. N.A.	N.A.	N.A.
Reducción valor:	Modificatorio No. N.A.	N.A.	N.A.
Valor actual del contrato:			$ 674.222.909.00
CDP[2]:	34124 por $696.423.278,61 del 2024-06-26	**CRP[3]:**	201124 por $674.222.909 del 2024-07-24
Plazo de ejecución del contrato:	Hasta 15 de Noviembre de 2024.	**Fecha de acta inicio:**	15-08-2024
		Fecha de terminación inicial:	15–11-2024
Plazo cláusula de pervivencia:	N.A.	**Fecha inicio:**	N.A.
		Fecha de terminación:	N.A.
Garantía de Cumplimiento No.	CBO-100023218 de 30/07/2024	**Aseguradora:**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S AL
Fecha aprobación garantía:	26/08/2024	**NIT aseguradora:**	860.037.013-6
Garantía de RCE[4] No:	100005845 de 26/07/2024	**Aseguradora:**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

Fecha aprobación garantía:	26/08/2024	**NIT aseguradora:**	860.037.013-6
Otras modificaciones:	N.A.		
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	Mediante oficio No. 100151189 - 1446 de 29/10/2024 la Subdirectora de Compras y Contratos asignó la función de Supervisor a JHONATA JOSE MARQUEZ LOPEZ, Gestor II de Coordinación de Infraestructura de la Subdirección Administrativa. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 29/10/2024 y se encuentra publicado en SECOP.		
Multas o sanciones incumplimiento contractual:	Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual.		
Seguridad Social y parafiscales	El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.		

II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

FACTURA			Aceptada o Rechazada	PAGO			Valor Pendiente por pagar
Número	Fecha	Valor		Número	Fecha	Valor	
CDC 21	11-10-2024	$111,173,324.95	ACEPTADA	En proceso	En proceso	En proceso	$ 674.222.909.00
Valor total facturado:		N. A.	N. A.	N. A.	**Totales**:	N. A.	N. A.

[1] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[1] **Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

[1] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[1] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

Nota: El valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
	SEGUROS MUNDIAL.	CUMPLIMIENTO	(30%) $202.266.872.70	22/07/2024	30/04/2025
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	(10%) $67.422.290.90	22/07/2024	31/10/2027
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	(20%) $134.844.581.80	31/10/2024	31/10/2029

IV. MODIFICACIONES ANTERIORES

N.A.

PRÓRROGA (SE ANEXA OFICIO DE SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA)			
Plazo inicial del contrato:	(3 MESES APARTIR DEL ACTA DE INICIO)	Fecha Acta de Inicio:	15-08-24
		Fecha Terminación ejecución (inicial):	15-11-24
Plazo de la prórroga:	1 MES Y 15 DIAS.	Fecha Terminación ejecución (Final):	31-12-24
Cláusula que se requiere modificar:	Se solicitó modificar la cláusula No. 5 PLAZO DE EJECUCION del Anexo No. ANEXO No. 4 CLAUSULAS CONTRACTUALES del Contrato, así: *"El plazo para la ejecución del contrato será hasta TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Industrial, Seguridad Social Integral y parafiscales".*		
Garantías	Para la ejecución de la modificación, el Supervisor verificará que el Elija un elemento. haya aprobado la modificación de la Elija un elemento. constituida por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la modificación. Las pólizas deben ser modificadas en plazo, aumentando el plazo de la prórroga.		

Justificación de la solicitud de prórroga:	Mediante la presente pretendemos realizar de manera formal a la entidad solicitud de prórroga, para esto procederemos a dar a conocer el estado actual del contrato de la referencia, teniendo como fecha de corte el 30-10-2024, teniendo en cuenta que la fecha en que actualmente se termina el contrato es el 15-11-2024. Para el día viernes 15 de noviembre del 2024, se proyecta tener un avance del 75% de la totalidad de las obras. A continuación, observamos cuadro de avance de obras para mejor entendimiento de las actividades realizadas:

00-136-2024	CONTRATO No			31/10/2024	FECHA DE ELABORACION
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SINCELEJO	OBJETO			$ 674.225.154	VALOR DE CONTRATO
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	CONTRATISTA			ACTA #2	No. DE ACTA
901.544.043 - 1	NIT			$ 221.015.376	VALOR DE ACTA
JHONATA JOSE MARQUEZ	SUPERVISOR				VALOR EN LETRAS

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA #1		PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
ITEMS	ACTIVIDADES	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL	m³	11,00	$ 42.571	$ 468.281	31,20	$ 1.328.215	0,00	$ 0	31,20	$ 1.328.215
1.2.	RELLENO MATERIAL EN SITIO	m³	11,00	$ 35.689	$ 392.575	-	$ 0	26,40	$ 942.180	26,40	$ 942.180
1.3.	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL	un	30,00	$ 58.097	$ 1.742.910	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.4.	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	40,00	$ 9.794	$ 391.744	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.5.	DESMONTE DE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO CON ESTRUCTURA EXISTENTE.	m²	100,00	$ 34.375	$ 3.437.496	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.6.	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	460,00	$ 8.161	$ 3.754.139	38,59	$ 314.940	137,88	$ 1.124.609	176,39	$ 1.439.549
1.7.	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15M	m²	100,00	$ 69.328	$ 6.932.830	57,75	$ 4.003.709	141,19	$ 9.788.462	198,94	$ 13.792.171
1.8.	PASES VERTICALES CON SACANUCLEOS 6 "e= 0,25 M	un	25,00	$ 289.087	$ 7.227.175	3,00	$ 867.261	0,00	$ 0	3,00	$ 867.261
1.9.	DESMONTE DE CANAL GALVANIZADO, INCLUYE Y RETIRO Y DIPOSICION FINAL	ml	50,00	$ 19.270	$ 963.520	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.10.	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	600,00	$ 8.604	$ 5.162.348	52,00	$ 447.403	141,19	$ 1.214.786	193,19	$ 1.662.190
1.11.	DESMONTE DE TUBERÍAS EN DIAMETROS HASTA 3" INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	90,00	$ 9.715	$ 874.361	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.12.	DESMONTE Y REINSTALACION DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA	un	50,00	$ 179.548	$ 8.977.385	-	$ 0	2,00	$ 359.095	2,00	$ 359.095
1.13.	DESMONTE DE PERSIANAS EXISTENTES	m²	180,00	$ 6.763	$ 1.217.375	2,40	$ 16.232	0,00	$ 0	2,40	$ 16.232
1.14.	CANCEACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	un	50,00	$ 26.804	$ 1.340.189	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.15.	DEMOLICIÓN MUROS 0.10 CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	ml	40,00	$ 26.858	$ 1.074.322	4,00	$ 107.432	0,00	$ 0	4,00	$ 107.432
1.16.	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	30,00	$ 16.323	$ 489.699	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.17.	DESMONTE O DEMOLICION DE MESONES EXISTENTES EN MADERA Y/O ACERO INOXIDABLE Y/O GRANITO Y/O CONCRETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD.	ml	25,00	$ 40.716	$ 1.017.894	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.18.	DESMONTE DE MUEBLES BAJOS, MUEBLES ALTOS, AREAS DE ALMACENAMINETO. INCLUYE, EL RETIRO Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS QUE SURJAN DE LA ACTIVIDAD	ml	30,00	$ 27.652	$ 829.574	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
1.19	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES, INCLUYE PUNTOS DE CABLEADO.	un	90,00	$ 139.342	$ 12.540.738	2,00	$ 278.683	7,00	$ 975.391	9,00	$ 1.254.074
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 58.834.556		$ 7.363.875		$ 14.404.523		$ 21.768.399
2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
2.1.	PLACA CONCRETO 15CM SOBRE LÁMINA METALDECK 3	m²	120,00	$ 206.030	$ 24.723.582	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2.2.	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA	m²	300,00	$ 149.408	$ 44.822.501	-	$ 0	237,19	$ 35.438.163	237,19	$ 35.438.163
2.3.	ACERO CORRUGADO FIGURADO	kl	10.470,00	$ 8.968	$ 93.896.861	3.008,33	$ 26.979.250	2.523,42	$ 22.630.489	5.531,75	$ 49.609.739
2.4.	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 15 CM MALLA ELECTROSOLDADA INFRA	m²	250,00	$ 183.357	$ 45.839.356	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2.5.	ESCARIFICACION EN VIGAS Y COLUMNAS ESPESOR MAXIMO 4 CM.	ml	300,00	$ 34.471	$ 10.341.262	116,85	$ 4.027.921	260,33	$ 8.973.802	377,18	$ 13.001.724
2.6.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000PSI PARA RECALCES DE VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS.	m³	32,00	$ 1.814.014	$ 58.048.450	10,00	$ 18.140.141	17,65	$ 32.017.348	27,65	$ 50.157.489
2.7.	ANCLAJES EN VARILLA DE 1/2 L=0.15 A 0.25 M (INCLUYE EPOXICO).	un	100,00	$ 20.633	$ 2.063.253	943,00	$ 19.456.479	1.467,00	$ 30.267.927	2.410,00	$ 49.724.406
2.8.	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/8 L=0.15 A 0.25 M (INCLUYE EPOXICO).	un	200,00	$ 17.753	$ 3.550.652	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
2.9.	ANCLAJES EN VARILLA DE 3/4 L= 0.9 a 1.2 M PARA COLUMNAS Y VIGAS. (INCLUYE EPOXICO) Y FIJACION HASTA 15 CM Hef	un	500,00	$ 25.273	$ 12.636.543	230,00	$ 5.812.810	154,00	$ 3.892.055	384,00	$ 9.704.865
2.10.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADHERENTE PARA REFORZAMIENTO DE VIGAS Y COLUMNAS (ADHERENTE CONCRETO VIEJO A CONCRETO NUEVO).	m²	320,00	$ 100.683	$ 32.218.415	50,73	$ 5.107.625	67,81	$ 6.827.283	118,54	$ 11.934.908
2.11.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL TIPO IPE 300. INCLUYE, ANCLAJES, PLATINAS HR DE 10 MM, SOLDADURA, TORNILLOS, ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE A DOS (2) MANOS, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m	41,00	$ 462.721	$ 18.971.568	-	$ 0	36,54	$ 16.907.831	36,54	$ 16.907.831
	Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO				$ 347.112.341		$ 79.524.226		$ 156.954.898		$ 236.479.125
3.	CIELO RASOS										

3.1	REPARACION CIELORRASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD L/2INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	m²	100,00	$ 125.815	$ 12.581.515	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	Total CIELORRASOS				**$ 12.581.515**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
4	**PINTURAS**										
4.1	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE COLUMNAS Y VIGAS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REPARACIÓN DE FISURAS. APLICAR MÍNIMO TRES MANOS DE PINTURA KORAZA – PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR.	ml	170,00	$ 18.292	$ 3.109.625	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	Total PINTURAS				**$ 3.109.625**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
5	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**										
5.1.	MORTERO 1:3	m³	3,00	$ 739.955	$ 2.219.865	-	$ 0	1,86	$ 1.376.316	1,86	$ 1.376.316
5.2.	MEDIA CAÑA EN MORTERO	ml	22,00	$ 36.506	$ 803.139	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES				**$ 3.023.004**		**$ 0**		**$ 1.376.316**		**$ 1.376.316**
6	**PISOS**										
6.1.	REPOSICIÓN DE PISO CERÁMICA 55.2X55.2 CM O SIMILAR AL EXISTENTE.	m²	138,00	$ 89.528	$ 12.354.833	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
6.2.	GUARDAESCOBA CERÁMICA 20X20CMX10CM SIMILAR AL EXISTENTE.	m	220,00	$ 7.250	$ 1.594.897	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	Total PISOS				**$ 13.949.730**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
7	**ASEO**										
7.1	ASEO DE OBRA	m²	1.300,00	$ 1.949	$ 2.533.993	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	Total ASEO				**$ 2.533.993**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
8.	**CUBIERTAS**										
8.1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS	kg	1520,00	$ 31.421	$ 47.760.057	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
8.2.	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PANEL, FABRICADO CARA SUPERIOR EN LÁMINA UPVC 2 MM, AISLAMIENTO CON POLIESTIRENO DE 40 MM Y CARA INFERIOR EN PVC DE 0.8 MM	m²	205,00	$ 185.558	$ 38.039.419	-	$ 0	0,00	$ 0	0,00	$ 0
	Total Cubierta				**$ 85.799.476**		**$ 0**		**$ 0**		**$ 0**
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL				**$ 526.944.240**		**$ 86.888.101**		**$ 172.735.737**		**$ 259.623.840**
	ADMINISTRACION		**21%**		**$ 110.658.290**		**$ 18.246.501**		**$ 36.274.505**		**$ 54.521.006**
	IMPREVISTOS		**1%**		**$ 5.269.442**		**$ 868.881**		**$ 1.727.357**		**$ 2.596.238**
	UTILIDAD		**5%**		**$ 26.347.212**		**$ 4.344.405**		**$ 8.636.787**		**$ 12.981.192**
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**		**$ 5.005.970**		**$ 825.437**		**$ 1.640.990**		**$ 2.466.426**
	TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL OBRA CIVIL				**$ 674.225.154**		**$ 111.173.325**		**$ 221.015.376**		**$ 332.188.702**

Del anterior cuadro se puede concluir que existen algunas actividades puntuales las cuales no podrán ser terminadas a la fecha de finalización del contrato, esto debido a diferentes situaciones que se presentaron a lo largo de la ejecución que derivaron en el retraso de las mismas. Situaciones como: - El paro de camioneros que se presentó en el mes de septiembre, el cual retraso en gran medida la movilidad en general, la llegada de materiales vitales para la continuidad de las obras y todos los factores que afectan negativamente derivadas de un para de tipo nacional. Dicha situación se valida mediante circular adjuntada para su validación. (VER ANEXO #1) - Una situación que ha generado que los tiempos de ejecución se vean afectados es la llegada de las varillas de 1”, las cuales son vitales para hacerle el recalce a las columnas, ya que se está usando esta denominación de varillas para el acero longitudinal de estos elementos estructurales. Las compras de estas varillas, cemento, arena y gravilla deben hacerse en cantidades no muy grandes por la escasez de espacio al interior de la obra para su almacenamiento. Las varillas de 1” al no ser una varilla comercial no se maneja en stock en las ferreterías grandes de la ciudad (COMADERA, HOMECENTER O CONCREACERO) los proveedores las suministran bajo pedido y se solicitan alrededor de dos semanas para su entrega. Estas adversidades en aras de continuar con la buena ejecución de los trabajos propios del contrato la hemos ido sorteando de manera exitosa, pero es inevitable que los tiempos de trabajo se vean un poco trastornados. - Otro factor importante que ha influido en la culminación de las actividades son los trasteos de un piso a otro de los funcionarios de la Dian, se ha implementado la ejecución de las actividades de recalce estructural con presencia en las instalaciones de los funcionarios, y aunque a la fecha ha sido llevadero la ejecución de esta forma, nos vemos retrasados en ciertas horas del día para desarrollar algunas actividades que generen polución o ruido excesivo como lo es la escarificación de los elementos estructurales . De todo lo anterior se puede evidenciar la disposición de la empresa a culminar las actividades que conforman el contrato,

	logrando satisfacer cada una de las partes que integran este contrato. Por todo esto solicitamos de manera muy respetuosa a la entidad se realice una prórroga al contrato, esto con la finalidad de terminar a satisfacción las actividades contractuales faltantes. La solicitud formal para terminar es hasta el día 31-12-2024, fecha la cual es determinada por cronograma de actividades aterrizado a la realidad del contrato y los tiempos necesarios para la consecución, transporte a sitio e instalación de todo lo que comprende el proyecto. La prórroga obedece a la siguiente causa real: Con la presente modificación al contrato de obra No. 00-136-2024, se garantizará que el contratista disponga del tiempo requerido para realizar la totalidad de las actividades contempladas contractualmente los cuales obedecen a un reforzamiento estructural de un edificio en uso. Por lo anterior, la supervisión considera necesario realizar la prórroga solicitada mediante la modificación de la cláusula mencionada en la presente solicitud, a fin de realizar las actividades requeridas para la terminación del contrato.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.
Dado al 05 de noviembre de 2024.



_____

Supervisor
Nombre: JHONATA JOSE MARQUEZ LOPEZ
Cargo: Gestor II.

Anexo No 1: Oficio Solicitud del contratista Construambiental de Colombia S.A.S.
CIRCULAR-LINEAMIENTOS-PARO-DE-TRANSPORTADORES.sept-2024-31
537_2024

Versión	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Descripción de cambios
1		05/04/2017	
2	06/04/2017	31/10/2019	
3	18/10/2019	04/11/2021	
4	05/11/2021	10/10/2023	
5	11/10/2023		

Elaboró:	Lina Constanza Mendieta Cano **Elaboración Metodológica**	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
	Rossy Liliana Ascencio Pachón **Elaboración Técnica**	Inspector IV	Subdirección de Compras y Contratos
Revisó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos
Aprobó:	Cielo Alexandra Vega Navarro	Subdirectora	Subdirección de Compras y Contratos