2974-2023-004

Mocoa, 22 de diciembre de 2023

Ingeniero

ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Interventor

REFERENCIA: **Contrato No. 2974 de 2023**
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO.

ASUNTO: Solicitud de Prórroga

Cordial saludo

Por medio de la presente, comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitar su visto bueno para tramitar ante el INVIAS una solicitud de **PRÓRROGA de UN (1) MES** al plazo de ejecución del contrato. El motivo de esta petición es que hasta la presente fecha no se han terminado de ejecutar las obras que se están acometiendo y los proveedores de materiales pétreos y de ferretería suspendieron labores desde el 16 de diciembre y no contamos con los insumos suficientes para finalizar los trabajos. Por otra parte, con ocasión de las festividades de fin de año en la zona se está presentando un marcado ausentismo del personal de mano de obra, situación que también complica las posibilidades de lograr los rendimientos esperados.

De ser aprobada esta solicitud, la nueva fecha de vencimiento del contrato sería el 31 de enero de 2024.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista.

Anexos: Formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 (PRÓRROGA). diligenciado.

Telefax 0984204684 Cel: 3112573706 E-mail: mojicaconstructores2020@gmail.com
Calle 11 No. 15-57 Mocoa, Putumayo

ALVARO FERNANDO LARA Z.
Ingeniero Civil

Esp. Diseño, Construcción y Conservación de vías

Mocoa, 22 de diciembre de 2023

Ingeniero
JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial Putumayo
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REFERENCIA: Contrato N° 4124 de 2023.

" INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO".

Apreciado ingeniero Ricardo:

En cumplimiento de mis funciones de Interventor de las obras objeto del contrato No. 2974 de 2023 a cargo de la firma MOJICA CONSTRUCTORES SAS, por medio del presente documento me permito brindar CONCEPTO FAVORABLE a la solicitud de PRÓRROGA al contrato de obra, solicitada por el contratista mediante oficio 2974-2023-004 de fecha 22 de diciembre de 2023, dado que sus motivos se ajustan a la realidad de la actividad comercial de restricción en el suministro de materiales de construcción por festividades de fin de año.

Le agradezco dar trámite a esta solicitud en el menor tiempo posible.

Atentamente,



ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante Legal de Interventoría
Contrato N° 4124 de 2023

Teléfonos: 310 859 3447 - 098 420 0313. Email: fernandolara7606@hotmail.com
Calle 10 N° 18 – 26. Barrio la Esmeralda.
Mocoa, Putumayo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 22-dic-23 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☑

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. **2974 de 2023**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **4124 de 2023**
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 207,800,000 **50% EN SMMLV:** 89.57
(50% del valor inicial en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
Adición 01	18/12/2023	$ 103,900,000	89.57

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 311,700,000
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. **2974-2023-004** de fecha **22/12/2023** el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
PRORROGAR por UN (1) MES el plazo de ejecución del contrato por motivo de escasez en el suministro de materiales de construcción a causa del cierre de establecimientos por temporada de fin de año.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Terminación de las obras que a la fecha están en construcción.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: ____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total	$ -	$ -	$ -	$ -

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de **diciembre** de 2023 (mes anterior a la presente solicitud) la obra presenta un avance físico ejecutado del 93.0% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 100%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 311,700,000 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 289,881,000 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 289,881,000
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: CONTRATO SIN ANTICIPO (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presen)
Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **07 DE NOVIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2023** (año) $ 206,794,225.00
Último mes facturado: OCTUBRE DE 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 104,905,775 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite Multas y/o Sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Continuar con la atencion de sitios críticos en vías terciarias a cargo de la Territorial Putumayo.

JURÍDICA:

No se encuentran objeciones de tipo jurídico ante la solicitud de adición.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

Los recursos solicitados en adición se invertirán en obras cuyo alcance es acorde al objeto del contrato.

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

La inversión programada con los recursos solicitados en adición se encuentra enmarcada en el Catálogo de Gastos del CDP No. 83923

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

No se evidencia afectación ambiental significativa. Estarán a cargo del contratista los trámites que en este aspecto deban desarrollarse con ocasión de la ejecución de las obras.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Director Territorial

Vo.Bo.Firma **N/A**

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N/A**

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.