	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORIA N/A
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2736 DE 2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: AMV CONSULTORES SAS

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: DOS (2) MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/08/2024
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
Proroga No.1	15/10/2024	14/11/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 47.009.760,00 **50% EN SMMLV:** $ 18,08
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 47.009.760
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No.AMV-2736-2024-008 del 11 de octubre del 2024, el contratista AMV consultores S.A.S, solicita una prórroga de quince (15) dias ya dicional de recursos por valor de $ 21.138.059,25 argumentando que se hace necesario la prórroga y adicion al contrato con el objetivo de contar con el tiempo y recursos necesario y suficiente para cumplir con el objeto contractual, motividado en los siguientes hechos:

2. Tramos adicionales que no estaban contemplados en el contrato y cronograma inicial

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Levantamiento topográfico en los siguientes tramos:
1. Vereda Hondo del Río del municipio de Manaure
2, Vereda la Vega de Jacob del municipio de Manaure
3. Vereda El Guayabo municipio de Chiriguaná
4. Corregimiento La Sierra municipio de Chiriguaná
5. Vereda Mula Baja municipio de Chiriguaná
6. Vereda El Cármen municipio de El Paso
7. Corregimiento de Saloa tramo Saloa - Callejón Mata de Palma en una longitud de 2,7 kms

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA(INCLUYE PERSONA, EQUIPO, TRANSPORTE,	$ 47.009.760		**$ 21.138.059,25**	**$ 68.147.819,25**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) 0 de _____ (mes anterior a la presente solicitud) (año) $ - Último mes facturado: N/A (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): _____ (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

OFICIO AMV-2736-2024-0011
MINFRA-MN-IN-7-FR-1

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Representante Legal o Apoderado
Consultoria
Matrícula Profesional No. CPITVVC-01113-10682

Firma

Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 08202226174 Atl

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Vo.Bo.Firma

Nombre: Onna Zuleta Araujo
Director Territorial
Matrícula Profesional No. 68202134477 STD

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ FERNANDO MEDINA SIERRA
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Onna Zuleta Araujo
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202134477 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.