CONSORCIO PALMAR JJ
901668018-8

Santander de Quilichao 9 de octubre de 2024

Señor:
JOSÉ LUIS RÍOS FUENTES
R.L EDIFICAR COLOMBIA INGENIERÍAS SAS

Referencia: Contrato No. 1471-2023: construcción de un polideportivo cubierto, en la vereda el palmar del municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.
Asunto: solicitud de prórroga Nro. 7 al Contrato No. 1471-2023.

Cordial saludo,

En el marco del contrato de obra relacionado con la construcción de un polideportivo cubierto en la vereda El Palmar, municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, solicitamos respetuosamente una prórroga de un mes. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de radicación de los permisos pertinentes ante la Compañía Energética de Occidente para la conexión eléctrica y obtener las certificaciones RETIE y RETILAP estos ya fueron debidamente radicados y su respuesta demora entre 15 y 20 días hábiles. Además de lo anteriormente expuesto, las fuertes lluvias han impedido la correcta instalación del sistema de protección contra rayos y las puntas captoras.

También hemos enfrentado limitaciones significativas debido a la situación de orden público en el departamento del Cauca, lo que ha generado desconfianza entre los prestadores de estos servicios y ha complicado su ejecución. Es importante destacar que estas actividades requieren personal especializado.

Por otra parte, seguimos experimentando cortes repentinos en el suministro eléctrico, que en promedio duran entre 4 y 6 horas. Estos cortes han provocado retrasos en diversas actividades que dependen de este servicio, lo que nos ha obligado a suspender algunas de ellas.

Dada la situación expuesta y las necesidades del proyecto, sometemos a su consideración la solicitud de prórroga planteada.

IVÁN DIARIO MUÑOZ DELGADO
Rep. Legal CONSORCIO PALMAR JJ