DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONTRATO No.	202302750
OBJETO	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA	GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.342.809.178,oo
FECHA DEL CONTRATO	26 de Mayo de 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	Seis (6) meses
FECHA INICIO	21 de Junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 de Enero de 2024
PRORROGA No. 1	Tres (3) Meses
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO A PRORROGA No. 1	05 de Abril de 2024
SUSPENSION No.1	18 de Marzo de 2024
PLAZO SUSPENSION No.1	01 mes
FECHA DE TERMINACION SUSPENSION No.1	18 de Abril de 2024
PLAZO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1	15 días
FECHA DE TERMINACION DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSION No. 1	03 de mayo de 2024
PLAZO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1	45 días
FECHA DE TERMINACION DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSION No. 1	17 de junio de 2024
FECHA DE REINICIO No. 1	17 de Junio de 2024
PRORROGA No. 2	Dos (2) Meses
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACUERDO A PRORROGA No. 2	05 de Septiembre de 2024
SUSPENSION No.2	16 de Agosto de 2024
PLAZO SUSPENSION No.2	30 días
INTERVENTOR	ING INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR	Ing. EDGAR DONALDO PLATA CUELLO

En Barranquilla, a los Quince (15) días del mes de Octubre de 2024 se reunieron los señores: **EDGAR PLATA CUELLO**, profesional universitario de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico y supervisor del contrato de obra, en representación del Departamento del Atlántico, **KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ,** Representante Legal de **GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S,** en calidad de contratista y **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA,** representante legal de la firma **ING INGENIERIA S.A.S.** Interventor del contrato, con el objeto de suscribir el acta modificativa No. 3 para solicitud de adición y prórroga del contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

- Que el 26 de Mayo de 2023 se suscribió el contrato de Obra No. 202302750 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR

VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", por un valor de OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M.L. ($ 8.342.809.178) y un plazo de ejecución Seis (6) meses.

- Que el Veintiuno (21) de Junio de 2023 se suscribió el acta de inicio del plazo de ejecución del contrato.

- Que la reformulación del proyecto "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CUENCA 3 MUNICIPIO DE PALMAR VARELA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", fue revisada por el grupo evaluador de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico el cual emite concepto favorable de viabilizacion en la sesión No. 2024-58 de fecha 20 de Septiembre de 2024.

- Que en OFICIO GLO 202302750 – 091-2024 de fecha 03 de Septiembre de 2024, emitido por el **GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S**, Solicita adición y prórroga al contrato de obra N°202302750.

- En oficio INGI – 50245-0124-24, del 09 de Septiembre de 2024, la interventoría del proyecto "**ING INGENIERIA S.A.S**, presenta aprobación de acta de fijación de precios no previstos incluidos en la Reformulación del proyecto, revisados, ajustados y aprobados por el supervisión del contrato; Así mismo el Aval a la solicitud de adición y prorroga del contratista de obra.

- Para la ejecución y terminación de las obras presentadas en la reformulación del proyecto, se Requiere adicionar al contrato de obra la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($181.612.892)**, y Prorrogar su plazo Hasta el 31 de diciembre de 2024.

- El contrato presenta un Avance físico del 89%

- El valor adicional se financiará así: RPDE – Estampilla Pro Desarrollo por valor de **($181.612.892)**, con CDP No. 202402999 del 8 de octubre de 2024.

- Que, con la presente acta, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico solicitará a la Secretaría General la elaboración de la adición y prórroga del contrato de Obra No. 202302750 por el valor y plazo anteriormente indicados.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

EDGAR DONALDO PLATA CUELLO
Profesional Universitario
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico
Supervisor del Contrato

KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ
Representante Legal
GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S
Contratista de Obra

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
Representante Legal
ING INGENIERIA S.A.S
Interventor