ACTA No. 4182.010.26.1.2	FECHA:	27/09/2024
	HORA INICIAL:	11:30 a.m.
OBJETIVO: Realizar Comité Tecnico No. 1 del contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024	HORA FINAL:	12:30 p.m.
	LUGAR: Oficina UAESP – Taller 2	

ASISTENTES:
Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra.
Frank Ramírez – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Interventoría.
Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Interventoría.
Arles Octavio Lemos – UAESP - Supervisor del Contrato.
Juan Carlos Jurado Rey – UAESP – Coordinador Equipo AP-SB – Contratista.
Jainne Marcela Cordoba – UAESP – Contratista.
Julio Cesar Aroca Calvo – UAESP – Apoyo a la Supervisión – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:
1. Revisión de cumplimiento de compromisos.
2. Establecimiento de nuevos compromisos.

DESARROLLO:
El comité se desarrollo en las instalaciones de la UAESP (Taller 2). El ingeniero Juan Carlos Jurado solicita se enlisten los compromisos adquiridos en la reunión previa del día 20 de septiembre y el ingeniero Aroca los presenta a saber: a) Fecha de inicio del contrato, b) Presentación del Balance del Contrato, c) realizar la socialización del contrato de obra ante la comunidad de la vereda El Pajui del Corregimiento de La Leonera, d) Presentación del Cronograma de Obra, e) Elaboración e instalación de valla informativa de obra y f) Inicio Inmediato del Contrato.

Fecha de inicio del contrato: Consultado el ingeniero Aroca sobre la fecha de inicio del contrato, este respondió que ambos contratos (obra e interventoría) tenían fecha de inicio del 20 de septiembre con finalización el 31 de diciembre de 2024.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Presentación del balance del contrato: La interventoría manifiesta que aun no se ha terminado el balanceo del contrato debido a no se tiene claro cuál es la prioridad, si es el alcantarillado o si lo es el mejoramiento de la PTARD, además expresa que se van a presentar 3 balances a saber: a) balance real (lo que daría el presupuesto considerando todas las actividades), b) Balance a ceros (lo que se podría hacer con el presupuesto asignado) y, c) balance solo alcantarillado. El Ingeniero Jurado manifiesta que la prioridad de la UAESP es la PTARD, a lo que el ingeniero Aroca y la Ingeniera Evelyn manifiesta que: según la información suministrada por la Sra. Emilse Barco de Asousuarios La Leonera, la prioridad es el alcantarillado, pues para ellos con la línea actual de la PTARD les es suficiente. Por lo anterior se establece que la prioridad será el alcantarillado.

Socialización del contrato de obra ante la comunidad: se plantea la nueva fecha de socialización para el día jueves 03 de octubre de 2024 en caseta Comunal de la Vereda El Pajui – Corregimiento La Leonera.

Presentación del Cronograma de Obra: se establece que el cronograma de obra se entregará con los balances y que entonces será necesario presentar tres cronogramas de obra (cada uno correspondiente a un balance).

Elaboración e instalación de valla informativa de obra: La interventoría manifiesta que tiene un diseño que esta en revisión, por otra parte, el Ing. Aroca manifiesta que se consultará con comunicaciones para que este equipo pase el formato de la valla con la línea grafica pertinente.

Inicio Inmediato del Contrato: El contratista manifiesta que iniciará la próxima semana realizando trabajos de localización y replanteo. El Ing. Aroca manifiesta que es posible que no sea necesario construir cámaras tan profundas, sobre todo si vamos a empalmar a un alcantarillado existente y si vamos a trabajar con la pendiente del terreno; a este respecto el contratista manifiesta que revisará el diseño de Salamanca – 2023 y que verificará el tema con los topógrafos.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
El constructor entregara a la interventoría los 3 balances de obra y sus respectivos cronogramas a saber: a) balance real (lo que daría el presupuesto considerando todas las actividades), b) Balance a ceros (lo que se podría hacer con el presupuesto asignado) y, c) balance solo alcantarillado.	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	30 de septiembre de 2024
La interventoría entregará a la UAESP los tres Balances y sus cronogramas revisados y recomendará la mejor opción según los lineamientos dados.	Ingeniera Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Interventoría	01 de octubre de 2024
Presentación de línea grafica para la elaboración de las vallas informativas	Ingeniero Julio Aroca - UAESP	30 de septiembre de 2024.
Socialización de proyecto ante la comunidad de la vereda El Pajui – Corregimiento de la Leonera	CONSORCIO PTARD VALLE. CONSORCIO MNTY-INFINITA. UAESP	03 de octubre de 2024
Gestión de llaves de la PTARD con la Sra. Emilse Barco de Asousuarios La Leonera	Ingeniero Julio Aroca - UAESP .	03 de octubre de 2024
Realizar la Localización y replanteo	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	30 de septiembre al 05 de octubre de 2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista

Firma: _____

Nombre: JULIO CESAR AROCA CALVO

C.C. 94.402.312 cali

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04 03 P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N°: 4182.010.26.1.2 ~~14 70 1288~~

FECHA:	27/09/2024
HORA INICIAL:	11:30 a.m
HORA FINAL:	
LUGAR:	UAESP - Taller 2

OBJETIVO: COMITE TECNICO N°1 PROYECTO "REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAR Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUS FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA"

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Leonardo Marichez Porras	Contratista	3012945987	ingeniero.residente2@proquing.co	
2	Frank Ramirez	Interventoría	3173735764	frankingcivil19@gmail.com	
3	Arles Octavio Lemos	UAESP	3168724755	arles.lemos@cali.gov.co	
4	Jaime Marcela Cordoba	UAESP	3183831676	marcacoar@gmail.com	Marcela Cor
5	Evelyn Tatiana Diaz	Interventoria	3138858457	ediaz.interventoria@gmail.com	UAESP
6	Julio Cesar Aroca Calvo	Invitado	3508263162	julio.aroca27@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

Powered by CamScanner