ACTA No. 4182.010.26.1.3	FECHA:	04/10/2024
	HORA INICIAL:	11:30 a.m.
OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No. 2 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024	HORA FINAL:	12:30 p.m.
	LUGAR: Oficina UAESP – Taller 2 – Piso 1	

ASISTENTES:
Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra.
Frank Ramírez – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Interventoría.
Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Interventoría.
Arles Octavio Lemos – UAESP - Supervisor del Contrato.
Juan Carlos Jurado Rey – UAESP – Coordinador Equipo AP-SB – Contratista.
Jainne Marcela Cordoba – UAESP – Contratista.
Julio Cesar Aroca Calvo – UAESP – Apoyo a la Supervisión – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de cumplimiento de compromisos.
2. Establecimiento de nuevos compromisos.

DESARROLLO:

El comité se desarrolló en las instalaciones de la UAESP (Taller 2, Piso 1). El ingeniero Juan Carlos Jurado Rey solicita se enlisten los compromisos adquiridos en el Comité anterior del 27 de septiembre y el ingeniero Aroca los presenta y a su vez hace un balance del estado de cumplimiento de estos, a saber:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
El constructor entregara a la interventoría los 3 balances de obra y sus respectivos cronogramas a saber: a) balance real (lo que daría el presupuesto considerando todas las actividades), b) Balance a ceros (lo que se podría hacer con el presupuesto asignado) y, c) balance solo alcantarillado.	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	30 de septiembre de 2024	Cumple	El 01 octubre de 2024, el constructor envía a la interventoría los Balances solicitados
La interventoría entregará a la UAESP los tres Balances y sus cronogramas revisados y recomendará la mejor opción según los lineamientos dados.	Ingeniera Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Interventoría	01 de octubre de 2024	Cumple	El 02 octubre de 2024, la interventoría envía mediante correo electrónico los siguientes archivos: 1. Aval de balances y anexos.pdf. 2. Acta modificatoria No. 1 Versión 1.xls 3. Acta modificatoria No. 1 versión 2 Prioridad Alcantarillado.xls 4. Acta modificatoria No. 1 Versión 3 Prioridad Alcantarillado 2 ceros.xls 5. CPV-01-2024 ENTREGA BALANCE-CRONOGRAMA.pdf 6. Cronograma a 31 diciembre Pajui.pdf 7. Flujo de caja a 31/12/2024.pdf

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Presentación de línea grafica para la elaboración de las vallas informativas	Ingeniero Julio Aroca - UAESP	30 de septiembre de 2024.	Cumple	Desde el 27 de septiembre, se solicitó a Comunicaciones de UAESP la aprobación de la propuesta de Valla informativa presentada el día 26 de septiembre por la interventoría. Al 30 de septiembre no se había aprobado. Dicha aprobación se dio el día 4 de octubre de 2024.
Socialización de proyecto ante la comunidad de la vereda El Pajui – Corregimiento de la Leonera	CONSORCIO PTARD VALLE. CONSORCIO MNTY-INFINITA. UAESP	03 de octubre de 2024	No Cumple	La Socialización fue aplazada para el 11 de octubre de 2024 a solicitud de la Sr. Emilse Barco, presidenta de la JAAA Asousuarios La Leonera. Argumentando que requería tiempo para convocar a la Junta Directiva.
Gestión de llaves de la PTARD con la Sra. Emilse Barco de Asousuarios La Leonera	Ingeniero Julio Aroca - UAESP	03 de octubre de 2024	Cumple	Se coordino con la Sr. Emilse Barco presidenta de la JAAA.
Realizar la Localización y replanteo	Ing. Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista	30 de septiembre al 05 de octubre de 2024	Parcial	Esta actividad se replanteo para iniciar el 7 de octubre de 2024.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

La actividad de localización por parte del contratista se replanteo y se programó para iniciar el lunes 7 de octubre de 2024.

Se encontró que el diseño presentado por el Ingeniero Eduard Salamanca, según Contrato No. 4182.010.26.1.540-2023, cuyo objeto era "REALIZAR UN ESTUDIO CON ALCANCE

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DE DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI, CORREGIMIENTO LA LEONERA FASE II", tiene diámetros para los 4 tramos nuevos en 8 pulgadas, mientras que el colector existente, al cual nos conectaremos, es en 6 pulgadas. Por lo anterior se solicitará una aclaración al Ingeniero Salamanca a fin de determinar el diámetro de los tramos nuevos. El ingeniero Aroca manifiesta que según el artículo 140 de la Resolución 330 de 2017 se establece que el "*Diámetro interno real mínimo en los alcantarillados sanitarios. El diámetro interno real mínimo permitido en redes de alcantarillado sanitario es 170 mm. Para poblaciones menores de 2.500 habitantes el diámetro interno real permitido es 140 mm*"; por lo anterior se puede establecer que se puede usar un diámetro de 6 pulgadas, previo cumplimiento de los demás parámetros establecidos en el RAS.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
El constructor iniciara actividades de Localización y replanteo.	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	7 de octubre de 2024
La UAESP a través del equipo de AP-SB, se reunirá con el ingeniero Eduard Salamanca para solicitar aclaración del diseño y, encaso de que aplique, su modificación y presentación de cálculos hidráulicos y planos.	Ingeniero Juan Carlos Jurado Ingeniero Julio Aroca UAESP	7 de octubre de 2024
Socialización de proyecto ante la comunidad de la Vereda El Pajui – Corregimiento de la Leonera	CONSORCIO PTARD VALLE. CONSORCIO MNTY-INFINITA. UAESP	11 de octubre de 2024

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista

FIRMA: _____
NOMBRE: JULIO CESAR AROCA CALVO
C.C.: 94.402.312 cali

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007 VERSIÓN: 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.~~14.20.132~~ 26.1.3

FECHA: 04 / 10 / 2024
HORA INICIAL: 11:30 a.m.
HORA FINAL: 12:00 M
LUGAR: UAESP. Taller 2 – Equipo AP-SS

OBJETIVO: COMITÉ TECNICO No 2 – "Obras de mejoramiento PTAR y red de alcantarillado Vereda el Pajul Fase II, Corregimiento La Leonera" Contratos No. 4182.010.26.1.561-2024 – 4182.010.26.1.563-2024

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Leonardo Martinez	Contratista	3012945987	ingenieroresidente2@ppracing.co	
2	Frank Ramirez	Interventoria	3173735769	frankingcivil19@gmail.com	
3	Evelyn Diaz	Inleventolvia	3133853953	edcz2inleventolvia@gmail.com	
4	Julio Cesar Aroca calvo	UAESP	3508263162	julio.aroca27@gmail.com	
5	Arles Octavio lemos	UAESP	3168724785	arles.lemos@cali.gov.co	
6	Juan C Juma	UAESP	3046665114	juan.juma@cali.gov.co	
7	Jeanne Marcela cardona	UAESP	3183831675	marcecar@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

Powered by CamScanner

Gmail Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com>

Acta de Comité No.2 - "obras de Mejoramiento PTAR y red de alcantarillado Vereda El Pajui Fase II"

1 mensaje

Julio Cesar Aroca Calvo <julio.aroca27@gmail.com> 7 de octubre de 2024, 12:52 p.m.
Para: arles octavio lemos castro <arles.lemos@cali.gov.co>, "Jurado Rey, Juan Carlos" <juan.jurado.rey@cali.gov.co>, Evelyn Tatiana Diaz <ediazinterventoria@gmail.com>, frankingcivil19@gmail.com, ingeniero.residente2@proquing.com

Cordial saludo,

Adjunto envío acta de reunión del día 4 de octubre, correspondiente al comité No.2 del contrato del asunto. Acta No. 4182.010.14.70.132.

Gracias y quedo atento;

Julio Aroca

ACTA No. 4182.010.14.70.132.pdf
1386K