PRÓRROGA No. 05 DEL CONTRATO No. 5008 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Y CONSORCIO HOSPITAL

Entre los suscritos a saber: **VIVIANA MARCELA CLAVIJO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.726.429 de Sibaté, actuando en representación legal de la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** nombrada mediante Decreto No. 181 del 21 de Mayo de 2024, proferido por el Alcalde Mayor de Bogotá y posesionada mediante Acta de fecha 23 de mayo de 2024 Secretario Distrital de Salud, quien en adelante se denominará la SUBRED SUR, con **Nit. 900.958.564-9** y de conformidad con lo establecido en el numeral 6. Del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y normas reglamentarias, sin embargo la SUBRED se reserva el derecho de hacer uso de las normas exorbitantes de la Ley 80 de 1993 y normas reglamentarias, de una parte y de otra **DAVID LEONARDO MORALES GALÁN**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959 de Villavicencio, actuando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO HOSPITAL** identificado con el **NIT 901.806.985 – 8**, conformado por: **a). INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S** con NIT 900.497.601-4 y **b). ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S.** con NIT 901.438.268-6, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente **PRÓRROGA,** al Contrato de Obra Llave en Mano No. 5008 de 2022, previa a las siguientes consideraciones: **1.** Que, el día **Veintiuno (21) de Abril de 2022**, se suscribió el Contrato de Obra **No. 5008 de 2022**, con inicio a partir del **Veinte (20) de Mayo de 2022**, por valor de **OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($89.323.181.304) M/CTE**, cuyo objeto es: ***"ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL"***, y un plazo de ejecución de **VEINTE (20) MESES. 2.** Que, el Contrato No. 5008 de 2022, surgió de la Convocatorio Abierta No. 001 de 2022, adelantada por la ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNICA - EGAT a través de la Plataforma del **SECOP II. 3**. Que, el día Siete (07) de Septiembre de 2022, se suscribió ***Otrosí de Cesión de Derechos Económicos parcial*** de **CONSORCIO TUNAL 2022** a favor de **NACIONAL DE SEGUROS S.A. – COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES**, hasta por la suma de **MIL CIENTO NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($1.190.227.000) M/CTE. 4.-** Que el día Veintiuno (21) de Diciembre de 2023, se suscribió ***Suspensión No.01***, suspendiendo temporalmente el plazo de ejecución del Contrato de Obra No.5008 de 2022, suscrito entre la Firma CONSORCIO TUNAL 2022 y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a partir del Veintiuno (21) de Diciembre de 2023, hasta el Veinte (20) de Febrero de 2024, o hasta que cesen los motivos que sustentan la presente suspensión. **5.-** Que el día Veinte (20) de Febrero de se suscribió el ***Reinicio y Otrosí Modificatorio No.01***, reiniciando el contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024 y se realizó el cambio del Representante Legal conforme a solicitud presentada por el Supervisor del Contrato. **6.-** Que el día Veintiséis (26) de Febrero de 2024 se suscribió **CESIÓN DEL CONTRATO** al **CONSORCIO HOSPITAL** integrado por: **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6. 7.–** Que el día Diecinueve (19) de Marzo de 2024, se suscribió ***Prórroga No. 01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintiuno (21) de Marzo de 2024 hasta el Veinte (20) de Abril de 2024. **8.-** Que el día Diecinueve (19) de Abril de 2024, se suscribió ***Prórroga No. 02***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintiuno (21) de Abril de 2024 hasta el Veintiocho (28) de Abril de 2024. **9. -** Que el día Veinticinco (25) de Abril de 2024, se suscribió ***Prórroga No. 03 y Otrosí Aclaratorio No. 01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Veintinueve (29) de Abril de 2024 hasta el Cuatro (04) de Octubre de 2024 y se aclaró la parte resolutiva de la Cesión del Contrato. **10. –** Que el día Cuatro (04) de Octubre de 2024, se suscribió ***Prórroga No. 04***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Cinco (05) de Octubre de 2024 hasta el Doce (12) de Abril de 2025. **11. –** Que mediante documento de fecha Ocho (08) de Noviembre de 2024, la Entidad Aceptó la Cesión de la totalidad de los Derechos económicos del Contrato realizada por el **CONSORCIO HOSPITAL (Cedente)**, representada legalmente por el señor DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, en su calidad de Representante Legal, del contrato No.5008-2022, a favor de **JEMA OBRAS CIVILES E INMOBILIARIA S.A.S.**

(Cesionario). 12.- Que el día Diecinueve (19) de Noviembre se suscribió el acta de ***Suspensión No. 02***, a partir del Diecinueve (19) de Noviembre del 2024 hasta el día Veinticinco (25) de Noviembre de 2024, con reinicio a partir del Veintiséis (26) de Noviembre de 2024. **13.** Que mediante comunicación escrita de fecha 22 de Noviembre de 2024, el Jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, como Supervisor (E) del Contrato de Obra, solicitó a la Dirección de Contratación Prorrogar el contrato No. 5008 de 2022 conforme a la siguiente justificación: *"[...]*

52) *Que el día 22 de noviembre se suscribe el otro si No.2 al convenio interadministrativo 2806257 – 2021 donde se avalan la prórroga del convenio hasta el 26 de junio del 2026.* ***53)*** *Que el día 22 del 2024 se reinicia el contrato de interventoría, ya que se tiene avala por parte de Secretaria de Distrital de Salud y con esto se puede reiniciar el contrato de obra 5008-2022, ya que el motivo por el cual se suspendió que fue la suspensión del contrato de interventoría 5009-2022 y con el aval de usos de excedentes del convenio 2806257 – 2021 se puede realizar la prórroga del mismo.* ***53)*** *Que una vez, prorrogado el convenio hasta el 26 de junio del 2026, se puede dar alcance a la totalidad del plazo solicitado por el CONSORCIO HOSPITAL y prorrogar el contrato hasta el 26 de agosto del 2025 como se expresó en el oficio CH-5008-HT-0037-2024 del 20 de mayo de 2024, Por lo anterior desde la supervisión del contrato 5008-2022.* ***53)*** *Que una el 22 de noviembre se suscribe anticipado del contrato 5008-2022, una vez superado el tramite de uso de excedentes.* ***54)*** *Que una vez, prorrogado el convenio hasta el 26 de junio del 2026, se puede dar alcance a la totalidad del plazo solicitado por el CONSORCIO HOSPITAL y prorrogar el contrato hasta el 26 de agosto del 2025 como se expresó en el oficio CH-5008-HT-0037-2024 del 20 de mayo de 2024, Por lo anterior desde la supervisión del contrato 5008-2022 se solicita:*

- *Prorrogar el contrato 5008 – 2022 desde el 13 de abril del 2025 hasta el 25 de agosto del 2025.*

..."

14. – Que, el Contrato No. 5008 de 2022, se suscribió bajo la vigencia de la Resolución No.887 del 19 de julio de 2019, la cual, fue derogada mediante la Resolución 1183 del 14 de Noviembre de 2024, y, el Acuerdo 074 de 2024. **15. –** Que la presente Prórroga, se encuentra dentro de los parámetros señalados en la Resolución 1183 del 14 de Noviembre de 2024, y, el Acuerdo 074 de 2024, numeral 23. PRORROGA. **16.-** Que, de acuerdo a lo anterior, la presente Prórroga, se regirá por las siguientes **CLAUSULAS: PRIMERA. – PRORROGAR.** El plazo de ejecución del presente contrato contados a partir del **Trece (13) de Abril de 2025 hasta el Veinticinco (25) de Agosto de 2025. SEGUNDA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA**: Para los efectos de la presente Prórroga, el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **TERCERA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Prórroga, permanecen indemnes. **CUARTA - PERFECCIONAMIENTO:** La presente Prórroga, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el **mes de Noviembre de 2024.**

FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado y Revisado por:	Francisco Antonio Garzón Hincapié	Director Operativo Dirección de Contratación	
Revisado por:	Iván Cadena Grandas	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional (E)	
Revisado por:	Humberto Méndez Rojas	Asesor Jurídico – Oficina de Desarrollo Institucional	
Revisado por:	Sandra Patricia Barbosa Ballén	Profesional Especializado – Bienes y Servicios Dirección de Contratación	
Proyectado por:	Claudia Mercedes Cañón García	Profesional Administrativo – Contratación Bienes y Servicios	