	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	22	11	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4764 **DE** 2023

INTERVENTOR: ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YAMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE COLON Y SANTIAGO DELPROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

CONTRATO DE OBRA No. 113-2022 de 2022

CONTRATISTA: JESUS ARTURO ZAMBRANO REVELO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 01/02/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 (Día) **DE** 9 (Mes) **DE** 2022 (Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/01/2024	29/02/2024
2	26/08/2024	26/10/2024
3	26/10/2024	26/11/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		29/02/2024	29/02/2024	26/08/2024	26/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	22	11	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/11/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 74.532.750,00 **50% EN SMMLV:** 32,13
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 74.532.750,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. OF-022 de fecha 22 de Noviembre de 2024, el Interventor solicita lo siguiente:

Por medio del presente y en atención del desarrollo de la obra del contrato de obra N°113-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUJUYUY – MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO" suscrito entre el municipio de Santiago y el ingeniero Arturo Zambrano identificado con CC 1.121.506.069 de Santiago, y que tiene como fecha de terminación el 26 de Diciembre de 2024, que son objeto de vigilancia, control y seguimiento por parte de esta interventoría, la cual cuenta con recursos de inversión y plazo de ejecución hasta el día 26 de Noviembre de 2024 de acuerdo a la prórroga N°03 de fecha 25 octubre 2024, es absolutamente necesario que se considere por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS prorrogar el contrato de interventoría N°4764 de 2023, por un plazo de un (1) mes calendario, teniendo como fecha de terminación el día 26 de Diciembre de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con los recursos solicitados y su correspondiente prórroga, se garantizan las labores de segumiento, control y vigilancia al desarrollo y ejecución del contrato de obra N°113-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUJUYUY – MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO"

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a $ 74.475.000,00 (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año)
Último mes facturado: Octubre 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 57.750,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución hasta el 26 de Diciembre de 2024 , con ocasión de las prórrogas concedidas al contrato de obra N°113-2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUJUYUY – MUCHIVIOY, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, la supervisión considera que es procedente prorrogar el contrato de interventoría No. 4764-2023, con el fin de garantizar el acompañamiento en la supervisión y control a las obras derivadas de los convenios mencionados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-13-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	22	11	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

oficio de interventoria de 22 Noviembre 2024 , con asunto Solicitud de adición y prorroga al contrato de interventoría

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación de Costos y Plan de Cargas de trabajo.
2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial y otras que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
3. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **ALEJANDRO QUINTANA ANACONA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. 17202-225398 CLD

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.11.23 18:36:26 -05'00'

Firma
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS -DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO
Matrícula No. 25202-46094 NRÑ

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.11.23 18:36:42 -05'00'

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Director Territorial
Matrícula No. 25202-46094 NRÑ

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente.