ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4

FECHA DEL ACTA	23 de octubre de 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO		
CONTRATO No. - FECHA	No 02388 de 2021 de 29 de noviembre de 2021	
TIPO DE CONTRATO	Obra	
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Vías	
CONTRATISTA	AGM DESARROLLO S.A.S	
C.C. o N.I.T.:	800.186.313-0	
REPRESENTANTE LEGAL	Arnold Alberto Álvarez Rodríguez	
C.C. o N.I.T.:	19.613.442	
OBJETO DEL CONTRATO	Pavimentación del corredor vial troncal del Catatumbo: Astilleros- Tibú- La Gabarra dentro del programa de obra pública "concluir y concluir para la reactivación de las regiones" en el Departamento Norte de Santander	
VALOR DEL CONTRATO	Sesenta y dos mil trescientos veintidós millones doscientos setenta y nueve mil trescientos veinticinco pesos ($62.322.279.325,00)	
PLAZO O DURACIÓN	30 meses	
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIIO DE TIBU	
RUBRO	2.3.2.02.02.005 Servicio de la construcción con fuente de recurso 33- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1570 de 2020- INVIAS (Código BPIN 2021004540033)	
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ing. JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO Profesional Especializado-Secretaria de Vías Enero 14 de 2022	
INTERVENTOR (Externo)	CONSORCIO INTERVIAL CATATUMBO	
FECHA ACTA DE INICIO	17 de enero de 2022	
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	27 DE JULIO 2022
	FECHA AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1	26 DE AGOSTO DE 2022
	FECHA AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSIÓN N°1	9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
	ACTA DE REINICIO N°1	12 DE OCTUBRE DE 2022
	ACTA DE SUSPENSIÓN N°2	11 DE JULIO DE 2023
	ACTAS DE REINICIO N°2	12 DE AGOSTO DE 2023
	ACTAS DE SUSPENSIÓN N°3	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
	ACTAS DE REINICIO N°3	19 DE OCTUBRE DE 2023

Powered by CamScanner

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4

OBSERVACIONES:

En San José de Cúcuta, en las oficinas de secretaria de vías, se reunieron los suscritos a saber: **Arq. Efraín Alexander Pacheco Rojas**, secretario de vías, Ing. **Jorge Enrique Arias Sanguino**, Supervisor del Contrato, **Jorge Eliecer Trujillo**, Representante Legal Consorcio Intervial Catatumbo, Interventor y **Arnold Alberto Álvarez Rodríguez**, Representante Legal de AGM DESARROLLOS S.A.S, contratista, con el fin de suspender la ejecución del Contrato No. 02388 de 2021 a partir del 23 de octubre de 2024 hasta el 4 de noviembre de 2024, de conformidad a las consideraciones y causas debidamente justificadas que se encuentran contenidas en el Informe de Supervisión y documentos anexos de fecha 23 de octubre de 2024, que hacen parte integral de la presente acta, estableciéndose además como fecha de reiniciación de los mismos el día 5 de noviembre de 2024, y/o día siguiente hábil o antes si las circunstancias que originaron la suspensión son superadas.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ARNOLD ALBERTO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Contratista

JORGE ENRIQUE ARIAS SANGUINO
Supervisor

JORGE ELIECER TRUJILLO
Interventor

EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS
Secretario de Vías

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Ruth Esther Torres Poveda	Profesional contratado	
Revisión jurídica:	Sharon Amanda Afanador	Profesional contratado	
Aprobación Jurídica:	Carmen Cecilia Valderrama Pérez	Profesional Especializado	
Revisión área técnica:	Jorge Enrique Arias Sanguino	Supervisor del contrato	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Powered by CamScanner