Leticia, 11 de octubre de 2024

Ingeniera
Alba Lucia Riapira Rodriguez
Supervisora de contrato de Interventoría 23001211 H3 DE 2023
Aeronautica Civil
alba.riapira@aerocivil.gov.co

Asunto: acta de suspensión 2 del contrato de obra e interventoría

REFERENCIA: CONTRATO No. 23001211 H3 DE 2023 - INTERVENTORIA INTEGRAL CONST. CALLE RODAJE, MEJOR. DE FRANJAS DE SEGURIDAD, INCLUYE CANALES Y EL SUMIN. E INSTA. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS. DE AYUDAS VISUALES DEL APTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS(VF).

Respetada Ingeniera

Mediante comunicado No. 106B de fecha 11 de octubre de 2024 por parte del Contratista Consorcio ZETA se indica que para la ejecución de las actividades el ingreso de materiales se hace por vía fluvial, sin embargo, por los bajos niveles del río Amazonas los transportadores no han podido realizar esta actividad.

Por lo anterior, acorde a lo evidenciado, no es posible ejecutar las actividades de la etapa de construcción por temas ajenos al contratista e interventoría del presente contrato, por lo cual se debe proceder a una suspensión temporal por el término de quince (15) días calendario o antes si se superan las causales que dieron lugar a la presente suspensión.

Dada la suspensión del Contrato de obra No. 23001091 H4 de 2023, se requiere adicionalmente la suspensión del Contrato de Interventoría No. 23001211 H3 de 2023, conforme a la normatividad vigente y a la necesidad de garantizar la vigilancia y control del Contrato de obra.

Se da concepto favorable a la solicitud de suspensión del contrato y agradezco a ustedes autorizar la prorroga de la suspensión del contrato de interventoría y obra entre el 12 de octubre de 2024 y el 27 de octubre de 2024.

Cordialmente,



Guillermo Antonio Perez Rosero
Director de Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
11/10/2024 6:04:39 p. m.

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos: 106B-24 Respuesta a oficio ENT-24-018236 - Solicitud de suspensión.pdf

Copia externa:
Aeronautica Civil - Michell Yobany Moreno Beltran - Apoyo a la supervisión - michel.moreno@aerocivil.gov.co
Consorcio ZETA - Alvaro Ariel Rodriguez - Residente de Obra - alvaroariel87@hotmail.com
Aeronautica Civil - SOPORTE SGDA - SOPORTESGDA@AEROCIVIL.GOV.CO
Aeronautica Civil - Atencion al ciudadano - atencionalciudadano@aerocivil.gov.co