ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA/ORDEN DE COMPRA	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	006

ADICIÓN		PRÓRROGA	X	ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		CESIÓN			

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4182.010.26.1.821-2024
CONTRATISTA	BIOSFERA SOSTENIBLE S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT 901.682.532-0
OBJETO	ADQUIRIR COMPOSTERAS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN GRANDES GENERADORES.
VALOR INICIAL	NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($95.477.808)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/10/2024
FECHA DE INICIO	23/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28/11/2024
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($95.477.808)
PRORROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	28/11/2024
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1. Que, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales adjudicó el contrato 4182.010.26.1.821-2024, al contratista BIOSFERA SOSTENIBLE S.A.S con fecha de inicio el 23 de octubre de 2024 y cuyo objeto es "ADQUIRIR COMPOSTERAS PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN GRANDES GENERADORES.".

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2. Que, en reuniones realizadas entre el contratista BIOSFERA SOSTENIBLE S.A.S y el equipo de supervisión del contrato se solicitó la construcción de un prototipo de compostera y el desarrollo de pruebas de calidad y funcionalidad para garantizar el óptimo desempeño del bien a entregar, aspectos que retrasaron la adquisición de los materiales para la ejecución del contrato, dada la necesidad de aprobación del prototipo inicialmente.

3. Que, el contratista BIOSFERA SOSTENIBLE S.A.S mediante el oficio del 25 de noviembre de 2024, solicitó una prórroga hasta el treinta (30) de diciembre de 2024, con el fin de culminar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual con los estándares de calidad requeridos y realizar la entrega en los sitios establecidos por la entidad, manifestando lo siguiente:

   "Mediante el presente documento, me permito solicitar una prórroga al plazo contractual del proceso mencionado, teniendo en cuenta las siguientes justificaciones técnicas relacionadas con la etapa de construcción y entrega de las composteras:

   1. ***Realización, ajuste y aprobación de prototipo:*** *El desarrollo del contrato, de acuerdo con los requerimientos realizados en reuniones por el equipo de supervisión del proceso, requirió la construcción de un prototipo de compostera, al cual se le realizó pruebas de calidad, y funcionalidad, para garantizar el óptimo desempeño del bien a entregar, partiendo del diseño y especificaciones técnicas solicitados por la Alcaldía de Cali. Esto implico realizar el pedido de material posterior a la aprobación del prototipo, por si se suscitaba algún cambio para garantizar la calidad y funcionalidad de la compostera, aspecto fundamental para la ejecución a cabalidad del contrato, y las garantías posteriores a la entrega. Además, la cantidad de material requiere un tiempo de preparación importante, desde su fabricación hasta su despiece, para el posterior armado de la compostera.*

   2. ***Impacto en los tiempos de entrega:*** *Adicionalmente, los materiales solicitados en el marco del contrato son de bajo oferta, y alta demanda, lo que también impacta los tiempos de entrega de las materias primas, por esto el cronograma estipulado inicialmente también es impacto por dicha situación.*

   Solicitud:
   En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente se apruebe una prórroga al plazo contractual hasta el 30 de diciembre de 2024, que permita culminar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual con los estándares de calidad requeridos".

4. Que, de acuerdo con lo manifestado por el contratista BIOSFERA SOSTENIBLE S.A.S los materiales para la construcción de las composteras solicitados en el marco del contrato son de baja oferta y alta demanda, por lo cual dependen de la disponibilidad en el mercado.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. Que, la entidad una vez revisada el prototipo dio su aprobación para la construcción de las composteras objeto del contrato.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista y la aprobación del prototipo presentado, se considera oportuno realizar prorroga al contrato 4182.010.26.1.821-2024 del contratista BIOSFERA SOSTENIBLE S.A.S hasta el treinta (30) de diciembre de 2024.
NOMBRE COMPLETO: Arles Octavio Lemos Castro Profesional Universitario Grado 04 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
CARGO: Supervisor contrato
CIUDAD Y FECHA: Distrito Especial de Santiago de Cali, noviembre 26 de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.