ACTA No 2024 **FECHA:** 19-09-2024

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ **Contrato No.** 234-2023 **Supervisor:** SOP

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.

1. OBJETIVO

Revisión proceso constructivo y balance del contrato.

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se procede a dar lectura del acta anterior.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Balance y memorias cumplido 25/09/24, Plan de inversion cumplido 25/09/24
Concepto redes. cumplido 18/09/24, Tala arboles cumplido 23/09/24
Entrega protocolo emergencias 20/09/24

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se realiza comite de obra, se cuenta ala fecha conun porcentaje Programado del 11% ejecutado 19% general. avance calle B 24% calle 9 16%.

Se realiza verificación del estado actual de las redes de acueducto y alcantarillado, se cuenta con presencia de ESPUCAL, Municipio y ESPUCAL definiran el tratamiento y alcance que tenda el traslado y proteccion de estas redes

contratista realizo entrega de Balance Presupuestal, Memorias de calculo y APU No Previsto de cargue el dia 25 de septiembre, Interventoria emitira concepto a mas tardar el dia 27 de Septiembre.

Calle 8
se adelantan actividades de excavacion para traslado de red de acueducto e instalacion de rejon, Supervision solicita reparacion de tapa de medidor de agua Frente a conjunto Montemadero, de igual forma se solicita retiro material ubicado Frente al conjunto montemadero para habilitacion de sendero peatonal por detras de la obra.

Calle 9
se adelantan actividades de excavacion en via y extendido de rajon, se solicita al contratista realizar adecuada reparacion de las acometidas sanitarias afectadas durante la excavación.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)	FECHA (CUMPLIMIENTO COMPROMISO)
Definicion intervencion Redes	Municipio ESPUCAL	26/09/24	
Concepto Balance y NO Previstos	Interventoria	27/09/24	
Cierre observaciones incumplimiento	Interventoria	27/09/24	
Informe Mensual obra	contratista	02/10/24	
Informe Mensual Interventoria	Interventoria	04/10/24	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los doce (12) días del mes de septiembre del año 2024.

Programación próxima reunión: 03 de septiembre 2024.

6. PARTICIPANTES

Firma:
Nombre: Jean Camilo Calderón
Cargo: Residente Interventoria

Firma:
Nombre: Laura M Amaya
Cargo: Profesional Socia contratista

Firma:
Nombre: Yurany Figueroa G.
Cargo: Representante legal

Firma:
Nombre: Santiago Sialer B
Cargo: Ins. Residente

Firma:
Nombre:
Cargo: Esp SST

Firma:
Nombre: Christian Avila I.
Cargo: Dir. Obra.

Firma:
Nombre: Juan David Bautista
Cargo: Prof ambiental

Firma:
Nombre: Diego Fernando Cano C
Cargo: Director.

Firma:
Nombre: Monica Mena Q.
Cargo: Prof. Universitario.

Firma:
Nombre: Tatiana Solis
Cargo: Coordinadora interventoría

Firma:
Nombre:
Cargo:

Firma:
Nombre:
Cargo: