Fecha: 2024-11-27 15:53:29
Radicado: SGC-3-2024-006577
Asunto: Solicitud de prórroga No.1 al
Tipo Documental:
Dependencia:
Total Anexos: 2 (1 Externos 1 Fisicos)

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241127-155529-9bb136:92968195
2024-11-27T20:32:54-05:00 - Pagina 1 de 4

MEMORANDO

2024-11-27 15:53:29

PARA: JOSE ALBERTO HIGUERA ALFONSO
COORDINADOR GTCC

DE: **LEONARDO FUENTES ALDANA**
Profesional Especializado
Dirección de Recursos Minerales

ASUNTO: Solicitud de prórroga No.1 al contrato No. 1253-2024

Cordial saludo,

En atención al asunto y en calidad de Supervisor del Contrato No. 1253 de 2024 celebrado entre el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y la empresa SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S., solicito de manera atenta una prórroga de dieciocho (18) días al contrato señalado, es decir hasta el 20 de diciembre de 2024 para contar con el tiempo suficiente para que el contratista realice la entrega. La solicitud de prórroga se realiza de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- El objeto del contrato 1253-2024 es: “Contratar la adquisición, adecuación, instalación y puesta en marcha de un horno tipo mufla rotatorio para desarrollar el proceso de expansión térmica de las arcillas del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO".

- El contrato inició su ejecución el 03 de octubre de 2024 y su plazo de ejecución se pactó en dos (2) meses, con fecha de finalización al 02 de diciembre de 2024.

- El valor inicial del contrato es por la suma de CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($113.954.400), incluido IVA y todos los demás gravámenes, impuestos, tasas, costos directos e indirectos, y conceptos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato, amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal PGN 66124 del 17 de julio de 2024.

- El SGC realizará en un solo pago el 100% del valor total del contrato, previo cumplimiento y recibo a satisfacción del objeto contratado.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241127-155529-9bb136-92968195
2024-11-27T20:32:54-05:00 - Pagina 2 de 4

- El día 22 de noviembre el contratista: empresa SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA S.A.S. remitió carta solicitando prórroga del contrato así: “La adición en tiempo se solicita debido a que existe un componente del horno que fue fabricado en Hong Kong (China) el cual es de importación y ha sufrido retrasos en el envío por temporada alta hay mercancías que se encuentra represadas por falta de cupos y rutas limitadas de las aerolíneas”.

- El contratista solicita la prórroga para poder ejecutar y cumplir con el objeto contractual a 20 de diciembre de 2024.

Agradezco su amable colaboración.

Cordialmente,

LEONARDO FUENTES ALDANA
Profesional Especializado
Supervisor

JUANITA SIERRA SALAMANCA
Directora Técnica de Recursos Minerales

JESSICA LIZETH MARTÍNEZ HUERTAS
Secretaria General

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Gloria Yolanda Vergara Gómez	Juanita Sierra Salamanca	Jessica Lizeth Martínez Huertas
Contratista	Directora Técnica	Secretaria General
Dirección de Recursos Minerales	Dirección de Recursos Minerales	Oficina SG

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241127-155529-9bb136-92968195
2024-11-27T20:32:54-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SGC-3-2024-006577

Servicio Geológico Colombiano
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241127-155529-9bb136-92968195
Creación: 2024-11-27 15:55:29
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-11-27 20:32:53

Escanee el código para verificación

Firma: Aprobador

Jessica Lizeth Martínez Huertas
1049622885
secretariageneral@sgc.gov.co
Secretaria General
Servicio Geológico Colombiano

Firma: Firmante

Juanita Sierra Salamanca
1032376937
jsierras@sgc.gov.co
Directora Técnica de Recursos Minerales
Dirección de Recursos Minerales

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241127-155529-9bb136-92968195
2024-11-27 20:32:54 -05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SGC-3-2024-006577

Servicio Geológico Colombiano

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241127-155529-9bb136-92968195

Creación: 2024-11-27 15:55:29

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-27 20:32:53

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Juanita Sierra Salamanca jsierras@sgc.gov.co Directora Técnica de Recursos Minerales Dirección de Recursos Minerales	Aprobado	Env.: 2024-11-27 15:55:30 Lec.: 2024-11-27 16:21:53 Res.: 2024-11-27 16:22:10 IP Res.: 190.121.155.227
Firma	Jessica Lizeth Martínez Huertas secretariageneral@sgc.gov.co Secretaria General Servicio Geológico Colombiano	Aprobado	Env.: 2024-11-27 16:22:10 Lec.: 2024-11-27 16:22:54 Res.: 2024-11-27 20:32:53 IP Res.: 190.121.155.227